Plan van Eisen en Wensen

Olympiaplein herontwerp

5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e

Nine Yards Skatepark B.V.
Spinveld 49, 4815 HV Breda
Nederland
0031 76 850 80 36
contact@nine-yards.com

Nummer	Locatie	Input	Datum	Fase	Initiator	Type gebruiker	Validaties	Auteur
W 001	Plaza zone	Er wordt gevraagd om veel variatie in hoogte binnen rails en ledges.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
W 002	Plaza zone	Aan de rechterzijde van het park wordt een kleine A-frame of bank-2-bank configuratie gewenst.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,
W 003	Plaza zone	Er wordt gevraagd of de linkerzijde van het park vrij kan blijven om ruimte te behouden voor aanloop en het starten van lijnen.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
W 004	Plaza zone	Aan de rechterzijde van het park wordt een lange, brede bank of quarter als terugkeerpunt gewenst.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,
W 005	Plaza zone	De meerderheid van de gebruikers wil het bestaande gele cheeseblock behouden.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,
W 006	Plaza zone	Skateboarders vragen om een stair-/bank-opstelling op de locatie van het oorspronkelijke gele blok.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
W 007	Plaza zone	Voor inspiratie wordt verwezen naar Love Park in Malmö.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
W 008	Plaza zone	Er wordt gevraagd om een mellow rainbow en een mellow flatrail voor beginners.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,
W 009	Plaza zone	Een manual pad met dubbele helling of hoogteverschil wordt als populair en gewenst benoemd.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e
W 010	Plaza zone	In plaats van twee afzonderlijke ledges wordt één ledge met een manual pad als beter alternatief gezien (referentie: Brasapark en Skatepark Noord, Amsterdam).	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,
W 011	Plaza zone	Graniet wordt gewenst als materiaal voor obstakels.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
W 012	Plaza zone	Quarterpipes aan beide uiteinden van de plaza worden gewenst.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,
W 013	Plaza zone	Er wordt gevraagd om een combinatie van manual pad en rail, vergelijkbaar met Hasselt SLH.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,
W 014	General	Er wordt gevraagd om een overkapping ter bescherming tegen zon en regen.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,
W 015	Plaza/ Freerun	Er wordt gevraagd of het plaza-skatepark en de freerunzone in elkaar kunnen overvloeien.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Afgewezen	5.1, 2, e
W 016	Plaza zone	Er wordt gevraagd om een langere flatrail.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
W 018	Freerun zone	Er is een voorkeur voor meer hoekige en geometrische vormen boven ronde vormen, waarbij functie boven vorm gaat.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Gehonoreerd	5.1,
W 019	General	Er wordt gevraagd om toiletten in of nabij het park.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e 5.1,
20	Plaza zone	Er wordt gevraagd of de bestaande zitbanken behouden kunnen blijven.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
W 021	Plaza/ Transition	Er wordt gevraagd of de plaza en de transitionzone in elkaar kunnen overvloeien.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,
W 022	General	Er wordt gevraagd om een afsluitbare opbergplek waar gebruikers hun spullen veilig kunnen achterlaten.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,
W 023								
W 024	Transition - Freestyle	Aan beide zijden van de plaza worden quarterpipes gewenst, geen banks.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
25	Transition - Freestyle	Jumpboxen worden bij voorkeur ontworpen met een bank-landing en een korte afronding bovenop.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
26	Transition - Freestyle	Transitions in de freestylezone mogen niet te scherp of te klein worden uitgevoerd.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
27	Transition - Freestyle	De zijde bij het hek dient te worden afgesloten, omdat de huidige spijlen doorgang mogelijk maken; plexiglas wordt als voorbeeld genoemd.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1,
28	Transition - Freestyle	Transfers vanuit zoveel mogelijk richtingen binnen de freestylezone worden gewenst.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
29	Transition - Freestyle	De lineaire opzet van de freestylezone wordt positief beoordeeld.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
30	Transition - Freestyle	Obstakels dienen zo breed mogelijk te worden ontworpen; alleen bij voldoende breedte een ledge bovenop een jumpbox toepassen.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
31	Transition - Freestyle	De combinatie van roller en jumpbox krijgt gemengde reacties; onderzocht moet worden of dit past binnen de beschikbare ruimte.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
32	Transition - Freestyle	Een spine wordt niet noodzakelijk geacht als freestyle-element.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
33	Transition - Freestyle	Een step-up en platform met hoge quarter worden positief beoordeeld.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
34	Transition - Freestyle	De ledge op de jumpbox wordt als te steil en onnodig ervaren; ruimte kan beter worden benut voor downledges elders in het park.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
35	Transition - Freestyle	De gewenste hoogte van obstakels ligt tussen circa 2 en 3 meter.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1,
36	Transition - Park zone	Copings van quarterpipes dienen zo lang en recht mogelijk te worden uitgevoerd; een hoogte van circa 1,50 m wordt positief beoordeeld.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
37	Transition - Park zone	Coping en transition dienen door te lopen richting de freestylezone om transfers mogelijk te maken.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
38	Transition - Park zone	Een driveway box wordt niet noodzakelijk geacht; een bank-to-bank configuratie wordt beter beoordeeld.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
39	Transition - Park zone	Een hoge downledge met coping wordt gewenst.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
40	Transition - Park zone	Alle ledges dienen zo breed mogelijk te worden uitgevoerd (minimaal circa 60 cm) en aan de onderzijde gesloten te zijn.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
41	Transition - Park zone	Een subbox achter de quarterpipe wordt als noodzakelijk beschouwd.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
42	Transition - Park zone	Hoogteverschillen in quarters dienen niet met een muur maar met een soepele bankovergang te worden opgelost, waarbij de coping doorloopt.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1,
43	Transition - Park zone	Quarters met verschillende hoogtes zijn minder geschikt voor lange grinds; één uniforme hoogte heeft de voorkeur.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
44	Transition - Park zone	Een spine uit de bowl wordt positief beoordeeld, met een platform van minimaal circa 30 cm.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1,
45	Transition - Park zone	Een bowl met meerdere hoogtes wordt niet wenselijk geacht.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
46	Transition - Park zone	Er worden geen trappen gewenst in de parkzone.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
47	Transition - Park zone	De gewenste hoogte van de parkzone ligt tussen circa 1,50 en 1,80 meter.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
48	Transition - Park zone	Gebruikers vragen expliciet om een downrail.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
49	Transition - Park zone	Downledges dienen hoog te zijn, voorzien van coping en een gesloten onderstel te hebben.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
50	Transition - Park zone	Een A-frame wordt positief beoordeeld.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1,
51	Transition - Park zone	Bowl-hoeken worden niet noodzakelijk geacht, zeker niet als verwijdering extra ruimte oplevert voor een miniramp.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
52	Transition - Park zone	Onderstellen van rails dienen gesloten te worden uitgevoerd.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
53	Transition - Park	Er wordt gevraagd om een gesloten bowl.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,
54	Transition - Park	Een miniramp over de volledige breedte wordt gewenst, die tevens toegankelijk is vanaf het plazagedeelte.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
55	Transition - Park	Een manual pad met slappy-zijkant wordt als positief beoordeeld.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,
56	Transition - Park	Een spine dient met enkele coping te worden uitgevoerd, niet met dubbele coping.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
57	Transition - Park	Er worden geen trappen gewenst in het skatepark.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
58	Transition - Park	Lange, rechte coping over de volledige breedte van brede quarterpipes wordt gewenst.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,
59	Transition - Park	Plaats een extension op een bank zodat deze ook bij hogere snelheid functioneel is.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,

W 060	Transition - Park	Copings dienen omhoog uit te steken en niet richting de transition te lopen.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,	
61	Transition - Park	Gebruik staal in plaats van poolcoping.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,	
62	Transition - Park	Laat banks evenwijdig lopen aan rails of ledges.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,	
63	Transition - Park	Er wordt gevraagd om het skatepark uit te voeren in Skatelite in plaats van beton.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,	
64									
W 065	Transition - street	Een lage miniramp wordt gewenst; deze zijn schaars in Amsterdam.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1, 2, e	
66	Transition - street	Het platform tussen miniramp en start van het middenobstakel mag groot blijven.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,	
67	Transition - street	De connectie met de plazazijde via banks, chinabanks of quarters wordt positief beoordeeld.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1, 2, e	
68	Transition - street	Een hip of piramide aan de westzijde wordt positief beoordeeld; een old-school stijl piramide wordt ook genoemd.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1,	
69	Transition - street	Een hip of piramide op het middenplatform wordt positief beoordeeld, maar mogelijk is de ruimte beter te benutten voor andere obstakels indien al een hip aanwezig is.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1, 2, e	
70	Transition - street	Een bank met trappen aan de plazazijde van het middenobstakel wordt positief beoordeeld.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1,	
71	Transition - street	Lagere copingboxen en rails worden positief beoordeeld.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,	
72	Transition - street	Bij quarterpipes dienen copings recht en zo lang mogelijk te worden uitgevoerd.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,	
73	Transition - street	De miniramp kan de plaza-zone afsluiten; verplaatsing richting het plazadeel wordt genoemd als optie.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1, 2, e	
74	Transition - street	Subboxen achter quarterpipes worden als wenselijk benoemd.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,	
75	Transition - street	Er is een voorkeur voor een vierkante piramide (Museumplein-stijl) boven een pizzapunt-piramide.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1, 2, e	
76	Transition - street	Een lange copingbox bovenop een platform wordt positief beoordeeld.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,	
77	Transition - street	Het idee voor een rechte, doorlopende copingbox (Oosterhout-stijl) wordt genoemd.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1, 2, e	
78	Transition - street	Flatground-copingboxen worden gewenst: één lage en één hoge, eventueel met aan één zijde coping en aan de andere zijde hoekstaal voor variatie.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Gehonoreerd	5.1,	
79	Transition - street	Traptredes in een bank aan de plazazijde worden positief beoordeeld.	10/12/2025	SO	Gebruiker	BMX/inline/step	Afgewezen	5.1, 2, e	
80	Transition - street	Een lange rail en ledge tussen twee banks op een platform worden positief beoordeeld.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Skateboarder	Afgewezen	5.1,	
81									
W 082									
W 083									
W 084	Freerun	De materialisatie dient aan te sluiten bij de uitstraling van de transitionzone, zowel qua kleur als materiaalgebruik.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Afgewezen	5.1,	
85	Freerun	Alternatief wordt benoemd dat de materialisatie juist mag afwijken van de transitionzone om contrast te creëren.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Gehonoreerd	5.1,	
86	Freerun	Bij voorkeur verzonken staal toepassen in plaats van RVS.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Gehonoreerd	5.1,	
87	Freerun	De afwatering van het park en de obstakels moet zorgvuldig worden uitgewerkt en goed functioneren.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Gehonoreerd	5.1,	
88	Freerun	Rond het freerunpark bij voorkeur groen of andere verkoelende elementen toepassen.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Afgewezen	5.1,	
89	Freerun	Het is van belang dat het park goede grip biedt, ook bij natte omstandigheden.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Gehonoreerd	5.1,	
90	Freerun	Niet de gehele vloer hoeft te worden uitgevoerd als valdempende ondergrond; met name de zone met buizen is hiervoor relevant.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Afgewezen	5.1,	
91	Freerun	Bij de vormgeving dient een balans te worden gezocht tussen hoekigheid en rondingen.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Gehonoreerd	5.1,	
92	Freerun	Er wordt gevraagd om een klein overdekt gedeelte in of nabij het freerunpark.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Afgewezen	5.1,	
93	Freerun	Onderzoeken of het transformatorhuisje kan worden meegenomen in de freerun-functionaliteit.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Afgewezen	5.1,	
94	Freerun	Indien mogelijk dient het bijbehorende huisje lager te worden uitgevoerd dan het transformatorhuisje.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Afgewezen	5.1,	
95	Freerun	Te grote afrondingen hebben nadelige gevolgen voor de functionaliteit en dienen te worden vermeden.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Gehonoreerd	5.1,	
96	Freerun	Hogere obstakels bij voorkeur positioneren aan de rand van het skatepark en lagere obstakels aan de zijde van Swift/het gebouw.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Afgewezen	5.1,	
97	Freerun	Een afwisseling van hoge en lage obstakels binnen het ontwerp wordt gewenst.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Gehonoreerd	5.1,	
98	Freerun	Bij blokken, wanden en volumes wordt een driedimensionale benadering in de hoeken gewenst.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Gehonoreerd	5.1,	
99	Freerun	Het ontwerp dient niet te veel door te lopen in de lijnen van het skatepark.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Gehonoreerd	5.1,	
00	Freerun	De volumes mogen een zekere mate van onregelmatigheid en 'randomheid' bevatten.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Gehonoreerd	5.1,	
01	Freerun	Buizen met een diameter van circa 42–48 mm worden als passend en wenselijk beschouwd.	10/12/2025	SO	Gebruiker	Freerunner	Gehonoreerd	5.1,	
02									
W 103									
W 104	Plaza	De quarterpipes bij voorkeur zo ver mogelijk naar achteren positioneren om verlies van vlakke ruimte te minimaliseren.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e	
W 105	Plaza	Overweeg de quarterpipes uit te voeren als gemetselde banks zonder bovenkant om op te staan, om een meer uitgesproken street-karakter te creëren (referentie: Brooklyn banks).	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e	
W 106	Plaza	De quarterpipe aan de rechterzijde moet voldoende ruimte laten voor het 'cheese block'; indien dit niet mogelijk is, bij voorkeur alleen de linker quarter behouden.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e	
W 107	Plaza	Benches en Love Park-ledges steken momenteel te ver uit; planters nemen te veel waardevolle vlakke ruimte in beslag.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e	
W 108	Plaza	Eén bench per gap wordt als voldoende beschouwd; tevens rekening houden met afvalvoorzieningen (circa één tot twee afvalbakken per gap).	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e	
W 109	Plaza	Er is brede consensus over het behouden van een element vergelijkbaar met het 'cheese block' (referentie: Embarcadero); bij voorkeur iets meer naar de zijkant positioneren zodat extra ruimte in het midden ontstaat.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e	
W 110	Plaza	Elke meter extra vlakke ruimte wordt als waardevol beschouwd.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e	
W 111	Plaza	Indien de ruimte dit toelaat, wordt een kleine miniramp nabij het café gewenst (indicatieve hoogte circa 70 cm).	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e	
W 112	Plaza	De twee trappen tegen het 'cheese block' worden positief beoordeeld en bij voorkeur behouden.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e	
W 113	Plaza	Het ontwerp dient een rauw en uitgesproken street-karakter te behouden.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e	
W 114	Plaza	Variatie in texturen wordt gewenst; het geheel hoeft niet als een perfect glad landschap te worden vormgegeven.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e	
W 115	Plaza	De wens bestaat voor een losse bench die verplaatsbaar is binnen de ruimte.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e	
W 116	Plaza	De mogelijkheid om te refereren aan de 'extinct blue banks' als street spot wordt genoemd; nadere informatie volgt via betrokkenen.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e	
W 117	Plaza	Een vlakke gap of verdiept element in de vloer met grindbare randen wordt als interessante toevoeging gezien (referentie: Paris street spot – Palais de Tokyo).	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e	
W 118	Plaza	De hip aan de linkerzijde van de parksectie richting de plaza wordt niet wenselijk geacht en kan worden verwijderd.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e	
W 119	Plaza	Onderzoeken of een groene zone tussen plaza en parksectie mogelijk is.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e	
W 120	Plaza	Een sterkere ruimtelijke en functionele scheiding tussen plaza en park wordt gewenst.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e	
W 121	Plaza	Onderzoeken of deze scheiding kan worden vormgegeven door slappy-elementen, ledges of planters.	28/01/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e	
W 122									
W 123									
W 124	Plaza	Langs de groenzone bij voorkeur geen skatepark-achtige rails toepassen; deze zone bij voorkeur als gras behouden.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e	
W 125	Plaza	De ledges mogen langer worden uitgevoerd; huidige lengte circa 2,6 m kan worden vergroot naar circa 3,5 m, hoogte is passend.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e	

W 126	Plaza	De achterzijde van de ledges wordt nauwelijks gebruikt; positioneer de ledges daarom zo ver mogelijk naar achteren.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e
W 127	Plaza	De afgeronde slappy curb op dezelfde locatie behouden, maar bij voorkeur de lengte verdubbelen.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e
W 128	Plaza	De rail en ronde pole jam op dezelfde locatie behouden en aanvullen met een driehoekige pole jam aan de rechterzijde.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e
W 129	Plaza	Voor het platformelement bij voorkeur lange, lage traptreden toepassen (indicatief verhouding 40/20).	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e
W 130	Plaza	Manual pads bij voorkeur verlengen; huidige maat circa 1,60 × 2,40 m kan worden vergroot naar circa 1,60 × 3,00 m, hoogte circa 12 cm.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e
W 131	Plaza	De twee lange ledges bij voorkeur uitvoeren in twee hoogtes, bijvoorbeeld circa 32 cm en circa 38 cm.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e
W 132	Plaza	Onderzoeken of het mogelijk is om een elektriciteitsvoorziening op of nabij het platform te realiseren.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e
W 133								
W 134	Plaza	Bij de linker return bank bij voorkeur stalen platen of stelconplaten laten uitsteken uit het maaiveld.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 35	Plaza	Bij de linker return bank wordt een afwijkende hip of gap als positieve toevoeging gezien.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Afgewezen	5.1, 2, e
, 36	Plaza	De U-pipe behouden in het ontwerp.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 37	Plaza	Plaats een stelconplaten-ledge tegen de voetbalkooi aan.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 38	Plaza	De picknicktafel wordt niet wenselijk geacht en dient niet te worden meegenomen in het ontwerp.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 39	Plaza	De slappy curb wordt positief beoordeeld; deze bij voorkeur langer uitvoeren en iets minder breed aan de bovenzijde.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 40	Plaza	De rail kan op dezelfde locatie behouden blijven.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 41	Plaza	De twee bestaande granieten ledges behouden en met circa één meter verlengen (circa 34 cm hoog en circa 3,5 m lang).	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 42	Plaza	Aan de bestaande granieten ledges bij voorkeur één extra ledge toevoegen.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 43	Plaza	De Barcelona Universidad-ledges bij voorkeur hoger uitvoeren dan de kleine ledges, gelijk aan de hoogte van de bestaande ledges (circa 45,5 cm).	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 44	Plaza	De Barcelona Universidad-ledges bij voorkeur meer richting de transition positioneren, aangezien de achterzijde beperkt wordt gebruikt.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 45	Plaza	Bij de Barcelona Universidad-ledges één ledge uitvoeren op Universidad-hoogte en één op MACBA-hoogte (bijvoorbeeld circa 32 cm en circa 38 cm), met een ruime gap ertussen.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 46	Plaza	Aan de achterzijde van het centerpiece bij voorkeur korte trappen toevoegen.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 47	Plaza	Voor de trappen in het centerpiece de standaard gemeentelijke maatvoering aanhouden.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 48	Plaza	In het midden van het centerpiece wordt een 'cheeseblock memorial' element als passend beschouwd, bij voorkeur in een gele kleurstelling.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 49	Plaza	Een configuratie van 3-up 3-down bij het centerpiece wordt als goed beoordeeld.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 50	Plaza	Manual pads bij voorkeur uitvoeren op een hoogte van circa 12–14 cm, lager dan de bestaande exemplaren.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 51	Plaza	Manual pads bij voorkeur breder uitvoeren dan de bestaande.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 52	Plaza	Manual pads bij voorkeur circa 50 cm tot 1 m langer uitvoeren dan de bestaande.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 53	Plaza	De afgeronde slappy curb op dezelfde locatie behouden en de lengte verdubbelen.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 54	Plaza	Het toevoegen van een pole jam wordt gewenst.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 55	Plaza	De vloerafwerking in tennis-stijl (blauw en groen) wordt positief beoordeeld; geen belijning in de plaza, belijning eromheen is acceptabel.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 56	Plaza	Een korte 'Amerikaanse stoep' toepassen die als gap gebruikt kan worden (indicatieve lengte circa 1,50 m).	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e
, 57	Plaza	De hoogte van de Amerikaanse stoep afstemmen op originele Amerikaanse maatvoering.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 58	Plaza	De bovenzijde van de Amerikaanse stoep bij voorkeur in beton uitvoeren.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1,
, 59	Plaza	Een quarter en bank als return-point worden niet noodzakelijk geacht.	10/03/2026	SO	Gebruiker	Expert skateboarder	Gehonoreerd	5.1, 2, e
, 60								
W 161								
W 162								
W 163								
W 164								
W 165								
W 166	Freerun	Het integreren van speelvoorzieningen en freerun wordt benoemd als een beleidskeuze en is niet opgenomen in het PvE.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Afgewezen	5.1, 2, e
, 67	Freerun	De buishoogte dient te worden verhoogd van circa 2,20 m naar circa 2,40 m.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e
, 68	Freerun	Het toepassen van buizen voor precision jumps wordt gewenst.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e
, 69	Freerun	High cat leaps van een hoge bar naar de wand worden gewenst; een wall run wordt eveneens als waardevolle toevoeging gezien.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e
, 70	Freerun	Een toegankelijke traverse langs de wand wordt gewenst.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e
, 71	Freerun	Het valrisico op gebogen delen van de wand wordt als aandachtspunt benoemd en vraagt om nadere uitwerking.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e
, 72	Freerun	Een bar-to-bar opstelling op een specifieke hoogte, zonder rasterstructuur, wordt gewenst.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e
, 73	Freerun	De vormentaal van de Amsterdamse School wordt gezien als een passend en positief referentiebeeld.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e
, 74	Freerun	De open en lage zijde grenzend aan het skatepark wordt gezien als een belangrijk risico.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1,
, 75	Freerun	Bij de uitwerking dient rekening te worden gehouden met ZEN-normering voor multifunctionele ruimtes, met name ten aanzien van afstanden tussen obstakels.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e
, 76	Freerun	De lage zijde van het freerunpark wordt als ongeschikt voor gebruik beschouwd en leidt tot conflicten tussen plaza en freerun.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Afgewezen	5.1, 2, e
, 77	Freerun	Een duidelijke fysieke en functionele scheiding tussen plaza en freerun wordt gewenst.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Afgewezen	5.1, 2, e
, 78	Freerun	De huidige wandhoogtes van circa 0,80 m tot 1,20 m worden als onvoldoende ervaren; gewenst is minimaal circa 1,60 m.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Afgewezen	5.1, 2, e
, 79	Freerun	Bij de hoge wand wordt gevraagd of blokken of elementen dicht tegen de wand kunnen worden geïntegreerd.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e
, 80	Freerun	Het toevoegen van lagere 'stepping stone' elementen voor beginners wordt gewenst, zodat grote sprongen (zoals bar-naar-wand) ook voor kinderen en minder ervaren gebruikers haalbaar worden.	16/03/2026	SO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e
, 81								

W 182										
W 183	Transition	Het verlengen van de subbox bovenop de quarterpipe van het middelste platform wordt gewenst om de functionaliteit te vergroten.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
84	Transition	Het aanbrengen van coping op de subbox wordt gewenst om de bruikbaarheid van het element te verbeteren.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
85	Transition	Het achterste platform wordt bij voorkeur verhoogd tot circa +1000 mm, hoger dan het middelste platform.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Afgewezen	5.1,		
86	Transition	Het toevoegen van een step-up op het hoge platform wordt gewenst (R3000 landing, sweet spot ca. 1200 mm, breedte ca. 2200 mm, take-off hoogte ca. 1300 mm, hoogte max 1600mm. Flat 300mm(	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
87	Transition	De step-up op het achterste platform bij voorkeur breder uitvoeren voor comfortabeler gebruik.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
88	Transition	De hoogte van de quarterpipe op het hoge platform bij voorkeur tussen circa 1800 en 2000 mm houden.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
89	Transition	Op het middelste platform bij voorkeur een stalen ledge-hoek toepassen zonder coping, aangezien elders voldoende copingboxen aanwezig zijn.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
90	Transition	De downrail op het middelste platform bij voorkeur parallel positioneren aan de bank.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
91	Transition	De langere downrail op het middelste platform eveneens parallel positioneren aan de bank.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
92	Transition	Op het lage platform bij voorkeur een copingbox toepassen aan twee zijden.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
93	Transition	De copingbox op het lage platform bij voorkeur parallel positioneren aan de bank.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
94	Transition	Het lage platform bij voorkeur uitvoeren op dezelfde hoogte als het Museumplein.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
95	Transition	De aanwezigheid van vlakke copingboxen wordt positief beoordeeld, mits deze niet conflicteren met banks of quarterpipes.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
96	Transition	De vlakke granieten ledges bij voorkeur op dezelfde hoogte uitvoeren als de bestaande stalen ledges.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
97	Transition	Aan de transitionzijde van de granieten ledges bij voorkeur coping toevoegen.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Afgewezen	5.1,		
98	Transition	De landing van de jumpbox bij voorkeur uitvoeren met een flauwe radius (circa R3500).	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
99	Transition	De sweet spot van de jumpbox (verhouding tussen take-off en landing) bij voorkeur circa 2200 mm uitvoeren.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
00	Transition	De radius bovenop het deck van de jumpbox bij voorkeur uitvoeren tussen circa 50 en 100 mm.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
01	Transition	De jumpbox bij voorkeur breder uitvoeren (indicatief circa 3500 mm).	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
02	Transition	De take-off van de jumpbox bij voorkeur uitvoeren met een radius van circa 2700 mm.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
03	Transition	De roller bij voorkeur lager en flauwer uitvoeren; de huidige vorm lanceert de gebruiker in plaats van snelheid op te bouwen.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
04	Transition	Bij de hoge quarterpipe aan de rechterzijde wordt gevraagd of een roll-in mogelijk is.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Afgewezen	5.1,		
05	Transition	De subbox bij de lage quarterpipe aan de rechterzijde bij voorkeur verlengen.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
06	Transition	Aan de subbox van de lage quarterpipe aan de rechterzijde bij voorkeur coping toevoegen.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
07	Transition	Bij de spine bij voorkeur geen dubbele coping tegen elkaar toepassen; voorkeur gaat uit naar één enkele coping.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
08	Transition	In de middensectie aan de minirampzijde bij voorkeur een elevator toevoegen van laag naar hoog, waarbij de coping doorloopt.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
09	Transition	In de middensectie aan de streetzijde bij voorkeur de bank verwijderen, omdat deze als jumpbox wordt gebruikt en leidt tot onveilige kruisende bewegingen.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
10	Transition	In de middensectie aan de streetzijde bij voorkeur twee quarterpipes toepassen aan weerszijden van een centrale, verder naar achter geplaatste hoge quarterpipe.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
11	Transition	Aan één van de quarterpipes in de middensectie aan de streetzijde bij voorkeur een hoger subplatform toevoegen.	17/03/2026	VO	Gebruiker	BMX, In-line, scoot	Gehonoreerd	5.1,		
12										
W 213										
W 214	Freerun	Het kleine, platte schijfvormige element wordt niet als noodzakelijk ervaren.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e		
15	Freerun	Behoefte aan een stang die direct aan een wand is bevestigd.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e		
16	Freerun	Een klassieke ladder is niet gewenst omdat dit een te 'bootcamp-achtig' karakter geeft; voorkeur gaat uit naar een abstractere interpretatie.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e		
17	Freerun	Verticale steunen onder de stangen moeten zodanig worden gepositioneerd dat zij bewegingen onder en langs de stang niet belemmeren.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e		
18	Freerun	Zorg voor variatie in de onderlinge afstand tussen stangen, met name om een logische opbouw in moeilijkheid mogelijk te maken.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e		
19	Freerun	De drip aan de onderzijde van de gebogen wand kan compacter worden uitgevoerd.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Afgewezen	5.1, 2, e		
20	Freerun	Indien obstakels in beton worden uitgevoerd, is een voldoende gripvaste afwerking noodzakelijk voor veilig gebruik.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e		
21	Freerun	De tennisvloer moet licht van kleur zijn om overmatige warmteontwikkeling te voorkomen.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e		
22	Freerun	Er moet expliciet aandacht zijn voor waterhuishouding, aangezien deze oppervlakken langzamer drogen.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e		
23	Freerun	Rubber als materiaal heeft de neiging snel vuil te worden en vraagt aandacht in beheer en onderhoud.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e		
24	Freerun	Overweeg de voor- en nadelen van rubber versus kurk als valondergrond.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e		
25	Freerun	De historische betekenis van de tennisbaan wordt door gebruikers niet als relevant beschouwd voor het ontwerp.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Afgewezen	5.1,		
26	Freerun	De fontein naast het freerun-park lekt en dient gecontroleerd en verholpen te worden.	24/03/2026	VO	Gebruiker	Freerun docent	Gehonoreerd	5.1, 2, e		
27										
W 228										
W 229	Freerun	Betonoppervlakken moeten een gripvaste afwerking krijgen voor veilig gebruik.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,		
30	Freerun	Zorg voor voldoende onderlinge afstand tussen staande buizen voor veilig en comfortabel bewegen.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,		
31	Freerun	Wandelementen mogen iets verder uitsteken om functionaliteit en variatie te vergroten.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,		
32	Freerun	Behoefte aan minimaal één vrijstaande bar, vergelijkbaar met de huidige situatie.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,		
33	Freerun	Al het staal in het park moet thermisch verzinkt worden uitgevoerd.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,		
34	Freerun	Verdikte delen van verticale buizen moeten uit staal bestaan en niet uit beton.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,		
35	Freerun	Lage, gebogen wand aan de rand van de valondergrond moet zodanig worden uitgevoerd dat skateboardgebruik wordt ontmoedigd.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,		
36	Freerun	Uitstekende bar uit de wand zou langer of groter mogen worden om vaults en verbindingen mogelijk te maken.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,		
37	Freerun	Hogere bars slanker uitvoeren en lagere palen en buizen robuuster voor gebruik en stabiliteit.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,		
38	Freerun	Buizen mogen niet dunner zijn dan gebruikelijk voor freerun (geen calisthenics-maat van circa 38 mm).	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,		
39	Freerun	Overwogen is om extra platforms toe te voegen; mogelijke locatie is tussen de gebogen wand en de bestaande tenniswand.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Afgewezen	5.1, 2, e		
40	Freerun	Het bestaande kleine plateau mag een meer organische vorm krijgen in plaats van perfect rond.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,		

W 241	Freerun	Optie om het bestaande plateau uit te voeren met twee verschillende hoogtes.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
42	Freerun	Indien een extra platform wordt toegevoegd, is een positie aan de onderzijde (onder de midsectie) overwogen.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Afgewezen	5.1, 2, e
43	Freerun	Zoek een logische en niet-storende plek om het verplichte veiligheidsbord te integreren.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
44	Freerun	Algemene indruk: creatief en uniek freerunpark met veel trainingsmogelijkheden.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
45	Freerun	Vermijd donkere kleuren voor beton en verharding in verband met hittestress bij zomers gebruik.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
46	Freerun	Overweeg lichtere kleurtonen en/of alternatieve materialen om warmteopname te beperken.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
47	Freerun	Voorkeur voor ruw of gezandstraald beton voor wanden in verband met grip en veiligheid.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
48	Freerun	Het ontwerp moet voorkomen dat wanden eenvoudig beklommen kunnen worden in verband met veiligheid.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
49	Freerun	Zorg voor voldoende vrije aanloop- en uitloopruimte zonder obstakels.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
50	Freerun	Het park moet niet verder worden verdicht; open ruimte is essentieel voor trainingen.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
51	Freerun	De valondergrond moet waar mogelijk worden uitgebreid voor veiligheid en beperking van ongewenst gebruik.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
52	Freerun	Lage bars en precisie-elementen moeten comfortabel en toegankelijk zijn voor beginners en kinderen.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
53	Freerun	Het ontwerp moet geschikt blijven voor groepslessen en jeugdtraining vanaf circa zes jaar.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
54	Freerun	Materialisatie en detaillering moeten skateboard- en BMX-gebruik ontmoedigen zonder fysieke barrières.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
55	Freerun	Behoud het creatieve en niet-standaard karakter van het park en vermijd standaardisatie.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
56	Freerun	Het ontwerp wordt gewaardeerd als speels, onderscheidend en rijk aan trainingsmogelijkheden.	30/03/2026	DO	Gebruiker	Freerun docent, + 3 trainers	Gehonoreerd	5.1,
57								
W 258								
W 259								
W 260	Plaza	Algemene sfeer & kleur: De kleurstelling mag meer gesatureerd groen en blauw zijn omdat dit frisser oogt en beter past bij het plaza-karakter.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
61	Plaza	Karakter van het plein: Het plein moet street blijven en niet aanvoelen als een klassiek skatepark.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
62	Plaza	Karakter van het plein: Quarterpipes, duidelijke banks en flow-elementen die scooters en BMX aantrekken moeten worden vermeden.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
63	Plaza	Karakter van het plein: Het ontwerp moet voelen als echte straat met curbs, ledges, rails en trappen zoals in de stad.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
64	Plaza	Ruimte & lijnen: Er moet voldoende space tussen obstakels zijn zodat meerdere lijnen mogelijk zijn zonder elkaar te kruisen.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
65	Plaza	Ruimte & lijnen: Obstakels mogen niet te dicht op elkaar staan en aanloop en uitloop moeten altijd vrij blijven.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
66	Plaza	Ruimte & lijnen: Het plein moet van meerdere kanten te skaten zijn en geen vaste hoofdline afdwingen.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
67	Plaza	Ruimte & lijnen: De hele plaza moet gebruikt worden en niet slechts één zone.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
68	Plaza	Lange slappy: De lange slappy is goed zoals hij is maar moet iets meer naar rechts worden verplaatst (locatie Alex) om extra ruimte te creëren.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
69	Plaza	Slappy: De slappy moet langer worden, iets lager worden uitgevoerd en een minder brede bovenkant krijgen zodat hij beter skatet.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
70	Plaza	U-pipe: De U-pipe is goed zoals hij is en hoeft niet te worden aangepast.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
71	Plaza	Polejam: De polejam is vrij hoog en steil en dit wordt als positief beoordeeld omdat juist de uitdaging interessant is.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
72	Plaza	Manual pad: De manual pad met een hoogte van 14 cm wordt als goed ervaren.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
73	Plaza	Manual pad: De huidige breedte en lengte van de manual pad zijn goed en hoeven niet te worden aangepast.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
74	Plaza	Stelconplaten ledge bij voetbalkooi: De stelconplaten ledge is goed maar moet dezelfde hoogte krijgen als de bestaande stelconplaten van 28 cm.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
75	Plaza	Stelconplaten ledge bij voetbalkooi: De stelconplaten ledge werkt beter als hij iets breder wordt uitgevoerd.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
76	Plaza	Stelconplaten ledge bij voetbalkooi: Het kan wenselijk zijn om de stelconplaten ledge iets verder naar links te verschuiven.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
77	Plaza	Universidad ledges: De universidad ledges zijn ontworpen met twee hoogtes van 43 cm en 38 cm.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
78	Plaza	Universidad ledges: Het is mogelijk interessant om beide universidad ledges dezelfde hoogte te geven zoals in Barcelona.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Afgewezen	5.1, 2, e
79	Plaza	Universidad ledges: De universidad ledges moeten geen coping krijgen en volledig in graniet worden uitgevoerd.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1,
80	Plaza	Universidad ledges: Extra coping is niet nodig omdat transition skaters al twee coping boxen hebben.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
81	Plaza	Kleine ledges: Meer spacing tussen de kleine ledges en de toevoeging van een extra ledge wordt als waardevol gezien.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
82	Plaza	Kleine ledges: De verlenging van de kleine ledges met 1 meter moet worden afgestemd met de granietleverancier omdat de maximale maat mogelijk kleiner is dan ontworpen.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
83	Plaza	Kleine ledges: De kleine ledges mogen geen holle vorm krijgen en moeten bij voorkeur eenvoudige blokken graniet zijn zonder vormgeving.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
84	Plaza	American curb cut: De huidige vorm van de American curb cut wordt als goed ervaren.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
85	Plaza	American curb cut: De transition van de American curb cut moet langer en mellow worden uitgevoerd met een lengte van circa 1 meter.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
86	Plaza	American curb cut: Naast de curb cut moet een stuk flat behouden blijven omdat dit belangrijk is voor de werking.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
87	Plaza	American curb cut: De hoogte van 16 cm voor de American curb cut is goed.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
88	Plaza	Centre piece: Het centre piece is goed zoals het nu is ontworpen.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
89	Plaza	Centre piece: Het monument op het centre piece is goed zoals het nu is en hoeft niet te worden aangepast.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
90	Plaza	Rail: De rail moet dezelfde lengte en buisdikte behouden als de huidige rail.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
91	Plaza	Rail: De rail is goed zoals hij is en hoeft niet te worden gewijzigd.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1,
92	Plaza	Materialen & afwerking: Ledges en blocks moeten strak, recht en hoekig zijn zonder holle onderkanten of afgeronde vormen.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
93	Plaza	Materialen & afwerking: Vormen die hoger ogen dan ze zijn of onprettig skaten moeten worden vermeden.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
94	Plaza	Materialen & afwerking: Er moet gebruik worden gemaakt van graniet en beton dat goed skatet en tegen intensief gebruik kan.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
95	Plaza	Identiteit: Het rauwe en stedelijke karakter van het Olympiaplein als skate-spot moet behouden blijven.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
96	Plaza	Identiteit: Standaard skatepark-oplossingen en prefab uitstraling moeten worden vermeden.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e
97	Plaza	Identiteit: Het ontwerp moet vrijheid laten voor eigen interpretatie en creativiteit van skaters.	31/03/2026	DO	Gebruiker	Skateboarders	Gehonoreerd	5.1, 2, e