From [redacted]@beensgroep.nl>
Subject **Verslag - Doornemen oplossing compactstation T755**
To [redacted]@amsterdam.nl" [redacted]@amsterdam.nl>, [redacted]@countcooper.nl>, [redacted]@polvoort.nl>, [redacted]@alliander.com>, [redacted]@alliander.com" [redacted]@alliander.com>, [redacted]@zwartbv.nl" <[redacted]@zwartbv.nl>, [redacted]@polvoort.nl>
Date November 29, 2023, 9:38:24 AM CET

Beste allen,
Bijgaand vinden jullie nog de verslaglegging van afgelopen donderdag. Bij op-of aanmerkingen, graag een reactie.

Onderwerp: Doornemen oplossing compactstation T755 t.h.v. kademuurvernieuwing Herengracht 107-169
Datum: 23-11-2023
Tijd: 15:00-16:30
Locactie: Spaces, Herengracht 124
Aanwezig:

- [redacted] (Alliander)
- [redacted] (Alliander)
- [redacted] (Zwart B.V.)
- [redacted] (Gemeente Amsterdam)
- [redacted] (Beens Groep – Count & Cooper)
- [redacted] (Beens Groep – Count & Cooper)
- [redacted] (K&L-expert BGCC)
- [redacted] (K&L-expert BGCC)

Introductie
Er is een toelichting gegeven op kademuurvernieuwing Herengracht 107-169 aan de hand van referentieproject Herengracht 1-107 dat in afrondende fase is. De presentatie staat bijgevoegd in deze e-mail.

Uitdaging
Binnen het werk is een compactstation aanwezig waarvoor in de fasering een oplossing wordt gezocht. De verschillende oplossingsrichtingen zijn doorgenomen. Hierbij is aangenomen dat het compact station op palen staat en redelijk nieuw (2010) is. Daarom is de aanname gedaan dat deze einde levensduur nog niet heeft bereikt en daarom nog niet vervangen hoeft te worden.

Werkelijke situatie
In het gesprek wordt door [redacted] en [redacted] aangegeven dat dit een station uit 1986 is en een van de eerste van deze stations is. [redacted] geeft aan dat het de voorkeur heeft om dit station bij de kademuurvernieuwing ook gelijk te vervangen. Waarschijnlijk heeft dit station geen fundering, maar is deze gefundeerd op gestabiliseerd zand en een betonplaat. Bouwkundige tekeningen van het station worden door [redacted] nagegaan **(Actie)**

Om de werkelijke ligging van de kabels en leidingen in beeld te brengen en te onderzoeken of er palen onder het compactstation aanwezig zijn dienen er proefsleuven gegraven worden. Dit kan in gang worden gezet door BGCC en in overleg worden uitgevoerd. [redacted] kan daarbij aansluiten om de paalfundatie te onderzoeken.

Voorkeursalternatief
Best mogelijk oplossing lijkt om het station in de fasering te vervangen door een nieuw compactstation dat in de nabijheid van de huidige plek past. Voorstel is om het station in het verlengde van de Bergsteeg te plaatsen. Er moet nog een stedenbouwkundig ontwerp worden opgesteld. De nieuwe locatie dient hierin meegenomen te worden.
Voorstel is om de kade aan de noordzijde kan de het station te vernieuwen en een damwand als tijdelijke grondsluiting aan te brengen. Deze moet op minimaal 2 meter afstand van de spanningsvoerende kabels worden geplaatst. Onder toezicht van Liander kan de damwand mogelijk dichterbij worden geplaatst om zo de afstand waarover het station in de fasering moet worden verplaatst tot het minimum te beperken. Omlassen station is binnen een periode van 4 weken te realiseren. Daarna kan de rest van de kademuur gebouwd worden.
[redacted] en [redacted] kijken naar een mogelijk type station dat hier geplaatst kan worden. Het geniet de voorkeur om deze binnen de afmetingen van de bestaande kast te houden (lengte, breedte, hoogte). O.a. wegens de ruimte tussen kademuur en rijbaan.

Nieuw compactstation heeft mogelijk geen separate fundatie nodig. Het gebeurt met enige regelmaat dat dit geïntegreerd wordt in het kademuurontwerp.

Vervolg
Advies van [redacted] is om de procedures op te starten en zijn naam erbij te vermelden. Omzetten compactstation in tweede helft 2025 is haalbaar.
Leverantie compactstation of eventuele herinzet van een geschikt station moet nog verder uitgezocht worden doo [redacted] (Actie)
Uit een eerder uitgevoerde quickscan lijkt het dat er geen verdere grote K&L-werkzaamheden dienen te gebeuren voor de kademuurvernieuwing.
Scope riool (Waternet) volgt zodra victorprocedure wordt opgestart.

Acties

- Nagaan bouwkundige tekeningen [redacted]
- Inplannen en voorbereidingen proefsleuven na akkoord Gemeente Amsterdam [redacted]
- Opstarten procedures VICTOR en Wenstracéprocedure [redacted]
- Nagaan mogelijke leverantie/herinzet compactstation [redacted]
- Verder uitwerken fasering i.r.t. omzetten i.p.v. omvangen compactstation [redacted]

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Beens Groep | Nylonstraat 16 | 8281 JX Genemuiden | [redacted] | 038 - 385 55 85 | [redacted]@beensgroep.nl

Beens Groep en Count & Cooper voeren samen de SOK Kademakers uit
Bezoekadres: Prins Hendrikkade 21, Amsterdam
Postadres: Beens Groep, Postbus 6, 8280 AA Genemuiden