From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @salverda.nl>
Subject **Besproken/behandelde punten ronde M&A 14-11-2023**
To "5.1, 2, e @amsterdam.nl'" 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, "5.1, 2, e @amsterdam.nl'" <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, "5.1, 2, e @odnzkg.nl'" 5.1, 2, e @odnzkg.nl>, "5.1, 2, e @bbn.nl'" 5.1, 2, e @bbn.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @salverda.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @salverda.nl>, "5.1, 2, e @artis.nl'" <5.1, 2, e @artis.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @salverda.nl>, "5.1, 2, e @oth.nl'" <5.1, 2, e @oth.nl'>, "5.1, 2, e @vbertgoedarchitectuur.nl'" 5.1, 2, e @vbertgoedarchitectuur.nl>
Date November 15, 2023, 12:37:41 PM CET

Referentie: 2311-12442 | **Project:** S04622 ARTIS Aquarium , AMSTERDAM

Beste heren,

Gisteren tijdens de rondgang zijn onderstaande punten bekeken/beoordeeld

Gevel-/ dakwerk

- Atieken bouwdeel C
  - Vraag 5.1, 2, e – of de aansluiten van de houten 'kolommen die nu gemaakt zijn goed bestand zijn tegen de weersinvloeden.
    - Antw. 5.1, 2, e De aansluitingen zijn deugdelijk gemaakt en bestand tegen de weersinvloeden. Onderhoudstermijnen voor het schilderwerk spelen hierin uiteraard wel een belangrijke rol. Wellicht dat er nog zinken afdekkers op komen. Dit is nog afhankelijk van de kunstopdracht.
- Gemeld dat de verwachting is dat het natuursteen medio week 48 op locatie. Tijdens de volgende rondgang kunnen de werkzaamheden rondom het inboeten beoordeeld/bekeken worden
- Gevel BD A (zijgevel dinozijde) en deel achtergevel BD B (pinguïn zijde) zijn uit de steigers en worden bekeken. Ziet er goed uit, met name de achtergevel. Zijgevel zitten wat 'vlekken' op. Bij de volgende rondgang deze gevel opnieuw beoordelen en wellicht bespreken of er nog vervolg acties benodigd zijn.

Binnenwerk

- Ruimte T1.05 (Aquafee zaal) het inkorten van de deuren besproken en akkoord. De 2 buitenste sets draaien naar binnen. Deze moeten ongeveer 25mm ingekort worden. (Huidige vloer lag ook al tegen de deuren aan) De middelste deur is bij een eerdere verbouwing al aangepast en ingekort. De maat van de onderdorpel is straks allemaal gelijk (ongeveer 240mm) Aandachts punt is de deuren goed te controleren of de lijmverbindingen nog goed zijn. Anders moet dit eerst hersteld worden. Aantal deuren zijn al wat verstevigd d.m.v. stalen strips
- Houten vloer rotonde 1e verdieping.

  Bij de vorige rondgang is gevraagd of de bovenste 2 lagen er af mochten. Toe afgesproken om een deel van de 1e laag te verwijderen om zo de 2e laag te kunnen beoordelen. Zoals het nu lijkt mag de 2e laag er ook af. 5.1, 2, e overlegd nog even met 5.1, 2, e en komt de volgende rondgang met het antwoord.
- Restauratie werk van de plafonds bekeken. Dit krijgt al mooi vorm en ziet er goed uit.

Mochten er nog vragen/aanvullingen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13
8084 GS 't Harde
Postbus 4
8084 ZG 't Harde

T 5.1, 2, e
salverda.nl
www.salverda.nl

5.1, 2, f
BIC ABNANL2A
KvK 5.1, 2, f
BTW 5.1, 2, f

Deze email is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten.
Gebruik van de inhoud daarvan door anderen dan de geadresseerde is onrechtmatig. Mocht deze email niet voor u bestemd zijn, wilt u deze dan vernietigen en ons op de hoogte stellen? Openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiden is niet toegestaan. Schagen Groep Beheer BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.