Van:
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 14:49
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Dankbaarheidsmonument: schouw van de platen

Categorieën: 1-afgehandeld

Dag

Morgen bepreken jij en ik de financiën Namenmonument voor zover het de inzet en activiteiten betreft waarvoor IB trekker is. 10.1.c 11.1

Het zou handig zijn als je een offerte bedrag weet van Meesters In voor onderstaand werk.
Overigens nog steeds geen actualisatie van de SSK raming gezien...! Die moeten we nu echt hebben.
En wat is je inschatting IB capaciteit/kosten voor 2021?

Groet,

Met vriendelijke groet,

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

terdam.nl

Van:
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 22:29
Aan
CC: | Meesters In'; Meesters In
Onderwerp: Dankbaarheidsmonument: schouw van de platen

Heren,

Gisteren samen met (mocht van namens M&A opereren) de verwijderde natuurstenen platen van het Dankbaarheidsmonument bekeken op het terrein van Meesters-In te Tienhoven.
Daar lagen de platen schoongemaakt van specieresten en op volgorde bij elkaar gepuzzeld.
We werden ontvangen door (Projectleider Meester-In) en (herstelspecialist natuursteen Meesters-In).

Vervolgens werd elke plaat nauwkeurig bestudeerd door en samen met s werd bepaald wat er met de plaat gedaan gaat worden.

- Op één plaat na waren alle platen aanwezig (was de plaat welke niet los te maken was (zie foto 1432)
- Eén plaat was in 5 delen gebroken en gaat ook nieuw gemaakt worden.
- Ongeveer 10 platen waren gebroken in 2-en (soms 3-en), maar kunnen "geplakt" worden

- Ongeveer 10 platen worden ingesneden (slechte deel wordt eruit gezaagd en vervangen door een passtuk)
- Van een aantal platen worden de oneffenheden opgevuld met een speciale specie.

Het benodigde natuursteen zal worden ingekocht (maar op terrein lag ook nog wat voorraad).

Wij ontvangen van Meester-In de offerte voor

- herstel van gebroken platen
- verzorgen twee nieuwe platen
- insnijden van slechte delen en opvullen oneffenheden
- transport naar Amsterdam
- uitvoeren van het "tegelwerk" op de betonnen fundering
- Nalopen van het bordes en het geplaatste monument en eventueel scheurtjes ter plekke onzichtbaar vullen
- .....

Mattias beveelt sterk aan om in ieder geval het aanbrengen van de natuurstenen platen in het voorjaar te doen.
Hij heeft slechte ervaring met werken waarbij het natuursteen in de winter is aangebracht.

Wordt vervolgd