From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @countcooper.nl>
Subject **HEG0202 Vertraging DO door constructieve nota**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>, 1, 1, 2, @kokvandenheuvel.nl>
Date June 18, 2026, 8:46:08 AM CEST

Goedemorgen 5.1, 2, e

Ik krijg je telefonisch niet te pakken, dus hierbij even per mail.

Helaas hebben wij nog steeds geen constructieve nota ontvangen, het laatste bericht is dat ie deze week wordt geleverd. Daarna heeft 5.1, 2, 2 weken nodig om de DO nota op te stellen voordat ie gereviewd kan worden. Als de constructieve nota deze week komt heeft ie maar liefst 6 weken vertraging opgelopen ten opzichte van initiële planning. Door het team is heel hard gewerkt om het DO volgens planning op te stellen, dat we zoveel uitlopen is wel echt een domper.

Als beheersmaatregelen heb ik met 5.1, 2, e afgesproken dat we maandag met name de ontwerptekeningen aan het IPM-team presenteren en dat de Omgevingsvergunning in eerste instantie zonder overkoepelende DO nota wordt aangevraagd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Beens Groep COUNT & COOPER

(: 5.1, 2, e
*: 5.1, 2, e countcooper.nl
": www.countcooper.nl

Beens Groep en Count & Cooper voeren samen de SOK Kademakers uit
Bezoekadres: Coenhavenweg 12, Amsterdam
Postadres: Beens Groep, Postbus 6, 8280 AA Genemuiden