Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	15 december 2022
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (gemeente Amsterdam), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (Heddes) en 5.1,2,e (BK ingenieurs)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering.
- 5.1,2,e (gemeente Amsterdam) stelt zich kort voor
- De notulen wordt vastgesteld.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting en werkzaamheden

- Algemeen:
  - Binnenkort zal de stroom (t.b.v. bouwplaatsinrichting) bij Heddes worden ontkoppeld i.v.m. de oplevering. 5.1,2,e onderneemt actie om dit om te laten zetten. **Actie** 5.1,2,e
  - T.h.v. project De Os→ verlichting openbare ruimte is nog niet gereed, dus bouwweg wordt nog geen openbaar gebied. Doelstelling om voor de kerst dit op te lossen. Zolang de lampen nog niet branden, zal de doorsteek in bedrijf blijven.
  - 5.1,2,e geeft aan de keet voor de portiers van de Jumbo sluis zal worden verwijderd (keet door Heddes geregeld).
- HBB:
  - Blok A is volledig opgeleverd.
  - Opgelopen week is er overleg geweest met van Gelder m.b.t. de aansluitingen (zodra het steigervrij is). Er is een nieuwe efficiëntere planning gemaakt.
  - Elke week wordt er 1 laag steiger verwijderd. Verwachting week 7/8 volledig steigervrij.
  - Ziggo heeft aangegeven dat er geen aparte stroomaansluiting nodig is bij blok B.
  - 5.1,2,e geeft aan dat er t.h.v. blok A sporen van een hoogwerker te zien zijn. 5.1,2,e geeft aan daar niet meer met een hoogwerker te komen. Er zullen blokken worden neergezet.
  - Een aantal hekken staan naar buiten. Dit graag aanpassen, zodat het trottoir goed beloopbaar is.
- Heddes:
  - Week 4-5 oplevering
  - Week 1 zal een kraan opgesteld worden i.v.m. het hijsen kanalen t.b.v. de afzuiginstallatie. 5.1,2,e zal bij deze werkzaamheden aanwezig zijn.
  - Na wwek 4-5 worden de bergingen omgezet.
  - Er wordt een schutting geplaatst langs blok 6+7.
- Project de Mix:
  - Start zal niet eerder dan begin februari zijn.
  - Bouwtrafo wordt in week 2 aangesloten.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Er is een melding binnengekomen van illegaal parkeren op de 'laad en los zone' t.b.v. blok A (HBB). 9 januari worden er blokken geplaatst, zodat men zijn/haar auto daar niet meer kan parkeren.

4. Rondvraag

- -

Volgend overleg: donderdag 12 januari 2023 10.00 uur via Microsoft Teams.