Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1.2,e Projectleider IB, 5.1.2,e @amsterdam.nl
Datum	26 oktober 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	Via MS Teams/ Distelweg
Aanwezig	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e (Notulen)
Afwezig	5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e
Kopie aan	
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Uitvoering Sanering kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen Mededeling met betrekking tot directie en toezicht op het project. 5.1.2,e zal samen met 5.1.2,e en 5.1.2,e de directie en toezicht verzorgen op het project, 5.1.2,e is hiermee de rechterhand van 5.1.2,e Zodoende kan 5.1.2,e ervaring op doen met directievoering om 5.1.2,e te ontlasten en 5.1.2,e weer op een ander project ervaring op doen in directievoering.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst Actielijst 225 Open De risicosessie met de aannemer stond gepland, maar werd geannuleerd i.v.m. een overleg met de arbeidsinspectie. Er wordt een nieuwe risicosessie ingepland. 242 Standaard open Nog steeds geen bouwbord. 5.1.2,e is in afwachting van wat foto's / voorbeelden, die aangepast en toepasbaar gemaakt kunnen worden voor dit project. 246 Open 248 Open De partijen voor het thermisch reinigen hebben zich ingeschreven en de eerste voorlopige gunningen zijn er uit. Eind van de week wordt hier een winnende partij gegund. De uitvraag voor het reinigen van de chloride gehalte is op gang gezet, hier zijn twee partijen voor gevraagd. Achteraf krijgen ze elkaars tarieven te zien, wellicht heeft deze aanbesteding en het ziet van elkaars tarieven invloed op de vraagprijs van de partijen. Tot slot is er één partij voor de stort, voorafgaand zijn we uitgegaan van een veel lager bedrag. Het was even schrikken voor sommige, maar bij DAS hebben zij al aangegeven dat ze zulke prijzen al aan zagen komen en dat dit de normale

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	prijzen zijn geworden. Overigens zijn er ook projecten waar de tarieven nog hoger liggen. Actie 249 Open Het vervolg is het opstellen van de concept rapportage RSK. Het een en ander is nog onduidelijk, 5.1.2.e maakt hier de eerste stappen in.
	3 Activiteiten uitvoeringsfase a. Damwand bijna gereed Markus is de laatste planken aan het aanbrengen. Ze zijn nog ca. twee weken bezig. Ze doen de 12/15m per dag zoals in het bestek staat aangegeven, als het goed is dan loopt het momenteel nog volgens de planning. Het fijne is overigens ook dat bij deze werkzaamheden geen overlast is geconstateerd vanuit de omgeving. b. Gesprekken Arbeidsinspectie/ GGD/ Omgevingsdienst a. In het gesprek met de Arbeidsinspectie is de gehele tent van Markus ter discussie gesteld. Zij vinden dat dit niet een veilige manier van werken is, het creëren van een besloten ruimte en hierin werken is een no-go. Overigens was het niet nodig om in discussie te gaan met ze. We moeten nu onderzoeken of zij het project überhaupt kunnen en mogen staken. OD staat achter ons plan, maar de GGD is niet tevreden met de tot dusver gekozen werkwijze. b. Ook zijn er wat opmerkingen ontstaan over de grond. Er wordt gevraagd waarom we niet al het verontreinigde grond storten, terwijl men volgens de wet zo min mogelijk grond wilt storten en zo veel mogelijk gereinigd moet worden. Duidelijk gemaakt dat het ter discussie stellen van dit onderwerp al te laat is, we zijn hier allang al voorbij. Storten is 70 euro per ton meer dan verwacht, van 5.1.2.b naar 5.1.2.b euro. Vandaag vindt er weer overleg plaats met de OD. c. Contactmoment GGD, onder andere over de E-noses, Ze waren blij met het voorstel van de voorgestelde grenswaarde. Dit enkel nog schriftelijk/formeel vastleggen. Nul-meting wordt binnenkort uitgevoerd samen met een test van de E-noses op locatie. d. Binnenkort wordt de kade voorzien van laadvoorzieningen. c. Milieukundige begeleider 5.1.2.e is momenteel vier dagen per week de Milieukundige begeleider t/m eind november, daarna neem 5.1.2.e 5.1.2.e over. De aanbestedingen voor inhuur milieukundige begeleiders binnen de gemeente is bijna afgerond, dat is het moment dan 5.1.2.e het overneemt.
	4 Financieel a. 2e termijn in behandeling Ter behandeling bij 5.1.2.e en 5.1.2.e Deze is verleden week opgesteld en wordt nog goedgekeurd. b. DAS uitvraag, update Zie actie 248.

Actie	Omschrijving
	c. <u>Meer-minderwerk</u> Netjes in behandeling en up-to-date. De eerste vier zijn verwerkt en goedgekeurd.
	5 Planning
Actie 251	Momenteel nog in afwachting van de uitvoeringsplanning/ 12 weken planning. Overigens is het wel zo dat Markus de 12 weken planning in zijn eigen keet heeft hangen, die hebben ze handmatig samengesteld. Nu willen wij die digitaal ook ontvangen. 5.1,2,e zal hier achteraangaan om deze in ontvangst te nemen.
	6 Communicatie
	De vraag van 5.1,2,e wordt er nog een bewonersavond georganiseerd voordat we aan het zware werk gaan beginnen? De bewonersavond is eerder niet ter sprake gekomen en staat ook niet op de planning. In overleg met de GGD en de Omgevingsdienst zal worden besloten of er een bewonersavond plaats zal vinden.
Actie 252	Verder zijn de eerste stappen gezet om een informatieve brief op te stellen die vervolgens met de omgeving wordt gedeeld. 5.1,2,e stelt de eerste inhoudelijke opzet op.
	7 Rondvraag
	N.v.t.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
225	03-02-2022	5.1,2,e	Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies Update risico sessie ingepland 29-04-2022 11/5 5.1,2,e stemt nieuwe overlegdatum met 5.1,2,e af. 22/6 Eerste risicosessie heeft plaatsgevonden , scoren risico's gepland op 12/7. 43/8 5.1,2,e deelt risico overzicht met personen die risico's beheren en met deze personen worden challenge gesprekken geïnitieerd en gevoerd door de risicomanager/adviseur 5.1,2,e .14/9 5.1,2,e stuurt 5.1,2,e een reminder hierover. Navragen bij Markus in bouwoverleg of zij in het bezit zijn van een eigen risico overzicht. 5/10 Markus wil komende week risicosessie houden aan de hand van hun eigen risicodossier. 5.1,2,e stemt af met 5.1,2,e wie hieraan deel moeten nemen. 26/10 Risicosessie was geannuleerd i.v.m. de arbeidsinspectie, nieuwe sessie wordt ingepland. Standaard agendapunt bouwvergadering is onderwerp risico's	Afgehandeld Open Afgehandeld Open Afgehandeld
242	30-03-2022	5.1,2,e	Factor C-document 5.1,2,e informeert bij 5.1,2,e of 512a tijd heeft voor het Factor C-document. In de gaten houden dat 5.1,2,e dit te zijner tijd oppakt. 12/7 Overleg met 5.1,2,e i.v.m. Factor C en OM, hier zijn een aantal acties uitgekomen voor 5.1,2,e	Standaard Open
	24-08-2022	5.1,2,e	24/8 5.1,2,e vraagt wederom reminder over stavaza van tekst die op bouwbord geplaatst moet worden. Er zijn al afspraken gemaakt over communicatie naar omgeving. 14/9 Tekst bouwbord kan elk moment aangeleverd worden 5/10 Bouwbord staat nog steeds open. 5.1,2,e wil graag bewonersbrief zien, maar hierin staatniets over bodem. Bodem op tijd communiceren, aandachtspunt hierin is wat je hierover in brief gaat zetten.	
	05-10-2022	5.1,2,e	5.1,2,e plant overleg in met GGD en 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e Binnen anderhalve week is 5.1,2,e nog aanwezig, 5.1,2,e	
246	11-05-2022	5.1,2,e	Verwijderen k&l binnen en buiten hekken K&L buiten hekken worden verwijderd door Liander, hiervoor op tijd meldingen doen en MKB regelen. Is deze grond vervuild en kan dit zomaar verwijderd worden. K&L binnen hekken verwijderd door Markus, tekeningen in bestek. 5.1,2,e stelt mailtje op richting Markus met cc aan 5.1,2,e 22/6 Buiten scope wordt separaat behandeld door Markus en mag geen invloed hebben op project.	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Verwijderen k&l in weg vindt na sanering plaats en heeft geen prio. 13/7 Dit zal plaats vinden in april/mei 2023	
248	24-08-2022	5.1.2,e	Prioriteit DAS uitvraag Uitvraag moet binnen 2 weken verzonden worden. Hiervoor moet een gesprek met Inkoop ingepland worden, waarvoor 5.1.2,e ook uitgenodigd zal worden	Afgehandeld
			14/9 Er is overleg geweest met Inkoop, uitvraag wordt opgesteld en nagekeken en hopelijk volgende week gepubliceerd worden	Afgehandeld
			5/10 Eerste 3 partijen zijn maandag gepubliceerd, wachten op inschrijvingen DAS.	Afgehandeld
			26/10 Eind van de week wordt de winnende partij bekend gemaakt.	Open
249	24-08-2022	5.1.2,e	Monsterneming en C-keuring - Overleggen met Markus hoe we de monsterneming van de loopband gaan uitvoeren	Afgehandeld
			- Overleggen met HVK-er wanneer iemand type C-keuring nodig heeft	Afgehandeld
			- Overleg inplannen met 5.1.2,e over extra assistentie in vorm monsternemer en spreekt kritieke momenten van dit project door. 5.1.2,e ook aanwezig bij dit overleg	Afgehandeld
	05-10-2022	5.1.2,e	Opstellen concept rapportage RSK Opstellen rapportage. Het een en ander is onduidelijk, 5.1.2,e maakt de eerste stappen.	Open
251	05-10-2022	5.1.2,e	12 Wekenplanning en aangepaste ATS van Markus Dit moet nog ontvangen worden, 5.1.2,e gaat hier achteraan	Open
252	26-10-2022	5.1.2,e	Bewonersbrief 2 5.1.2,e maakt de eerste opzet voor een informatieve brief naar de bewoners.	
			AANDACHTSPUNTEN	
			Vergunningen Vergunningen op orde hebben	
			BLBI BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen - Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1.2,e) - 5.1.2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1.2,e	
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier rekening mee houden	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Voor voorbereidingsfase zie notulen d.d. 30-03-2022	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor uitvoeringsfase	
172	24-02-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Vergunningen - Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor damwand. 5.1,2,e neemt dit op met 5.1,2,e Kan pas gedaan worden als Markus een werkplan heeft. 5/10 Al akkoord van RWS voor terugpompen water tussen tijdelijke damwand en kadeconstructie in kanaal. Nu loopt het via zuivering en dan lozen op kanaal.	Afgehandeld
	24-02-2022	5.1,2,e	- 22/6 Concept-werkplan Markus ter beoordeling ontvangen. - Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus. Actie voor Markus. Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot	
			De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke zuivering nodig? en 2. Hebben we een omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar? Acceptanten via DAS die elders dienen te overslan zijn hier zelf verantwoordelijk voor.	Afgehandeld
	16-09-2021	5.1,2,e	5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Addendum toevoegen aan Omgevingsplan, waarin de betekenis van de waardes toegelicht worden	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Overleg inplannen met OD, waarbij GGD aanwezig is en waaraan 5.1,2,e ook deelneemt.	Afgehandeld
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg Iom 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e bestellen 22/6 Na zomervakantie wordt dit bekeken.	Afgehandeld
	24-08-2022		Afgesproken is dat er geen voorzieningen voor de bouwkeet getroffen worden omdat er gebruik gemaakt wordt van een tent	
216	19-01-2022	5.1,2,e	Overleg Inkoop en DAS gepland dd 02-05-2022 DAS en thermisch reinigbare grond	Afgehandeld
	30-03-2022			Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	20-04-2022		Overleg RWS Bodem+ heeft plaats gevonden d.d. 07-04-2022. Uitkomst: opstellen pva uitvoering voor akkoord afspraken met Bodem+	Afgehandeld
217	19-01-2022 30-03-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses. 22/6 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor contactgegevens. 11/5 HVK-overleg ingepland op 30/5, hierin concrete afspraken maken over hoe nu verder.	Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Bespreken stroomvoorziening e-noses met Markus Bespreken 14/9 E-noses zijn aangesloten op stroomvoorziening, als deze niet beschikbaar is dan werken ze op accupakket.	Afgehandeld
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots Keuren depots(indicatief ihkv hergebruik BSLH) in uitvoering. De eerste resultaten zijn reeds binnen. 11/5 5.1,2,e wil met OD afspraken dat huidige keuringen op kavel 39 voldoende zijn voor het toepassen in kavel 18/19 en daar niet meer gekeurd hoeft te worden.	Afgehandeld
		5.1,2,e	22/6 5.1,2,e bespreekt zo spoedig mogelijk maaien kavel 39 met 5.1,2,e	
224	03-02-2022	5.1,2,e	Vrijgave budget uitvoeringsfase Vrijgaveformulier is ingediend. In afwachting van akkoord.	Afgehandeld
227	03-02-2022	5.1,2,e	Bouwkundige opname kavel 46 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e / 5.1,2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46 Dit moet nog bekeken worden en plaatsvinden voordat we in uitvoering gaan. 11/5 Nog geen reactie op status kavel 46 22/6 Vooropname ontvangen van kavel 46, vooropname doen om zaken vast te leggen. 24/8 5.1,2,e heeft hierover een mailtje gestuurd en bespreekt met 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e wat wij gaan meten tijdens de uitvoering en wat Markus gaat meten. 5/10 Uitgevoerd, rapport is binnen. Trillingsmeters opgehangen bij Koopman en gezondheidscentrum. Damwand komt langzaam richting Koopman.	Afgehandeld Afgehandeld
230	03-02-2022	5.1,2,e	Flora en fauna scan en contact GGD - Nesten worden beschermd en gemonitord. Aandachtspunt blijft depots en oeverzwaluw	Afgehandeld
234	03-02-2022	5.1,2,e	Verwijderen stadsnomade en bootje	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1.2,e	- Bebordingsplan is opgesteld door nautisch beheer. Uitvoering afstemmen wie gaat plaatsen. - Vergunning aanvragen door Markus voor beunbakken langer dan 6om. 5.1.2,e zet dit in mail en deelt dit. - 22/6 5.1.2,e overlegt met 5.1.2,e of Markus bebordingsplan kan uitvoeren. 24/8 5.1.2,e vraagt aan 5.1.2,e of bebordingsplan Nautisch Beheer al bij Markus neergelegd is. Offerte ligt er al.	Afgehandeld
239	24-02-2022 30-03-2022	5.1.2,e Allen	Document EMVI-boeteclausules Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering Anders in klein comité gezamenlijk vaststellen en later bespreken met Markus. 5.1.2,e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen 11/5 5.1.2,e wil dit op 30/5 met Markus bespreken 22/6 5.1.2,e heeft dit vorige week afgemaakt met 5.1.2,e delen in visi.	Afgehandeld
240	30-03-2022	5.1.2,e	Aanpassen Raamsaneringsplan Dit moet meegenomen worden in de planning en gemeld worden aan het OD. Dit moet tijdig gedaan worden en geen conflict worden.	Afgehandeld
~~241~~	~~30-03-2022~~	5.1.2,e	~~Vergunning kadastraal stukje JvH kanaal~~ ~~Vergunning aanvragen voor kadastraal stukje JvH kanaal~~	~~Open~~
243	30-03-2022	5.1.2,e	Hekken kavel 39 N.a.v. openbreken hekken: vastlassen of anti-dievenbeugels: 5.1.2,e overlegt met Markus of zij dit op kunnen pakken en komt hierop terug bij 5.1.2,e	Afgehandeld
244	11-05-2022	5.1.2,e	Beschikbaar komen damwanden Overhoeks (oktober) 5.1.2,e neemt hierover contact op met 5.1.2,e 13/7 Niet relevant meer omdat damwanden niet voldoen aan de benodigde eisen.	Afgehandeld
245	11-05-2022	5.1.2,e 5.1.2,e	Exacte positie damwand voor bepalen hoeveelheid vrijkomend slib Hierover overleggen. 22/6 Betreft 20 kuub slib, afgevoerd per vrachtwagen en niet per beunbak.	Afgehandeld
247	24-08-2022	5.1.2,e	Kick-off 29/8 Er moet een goedgekeurd V&G-plan liggen, 5.1.2,e overlegt dit met 5.1.2,e 14/9 5.1.2,e heeft safetyronde gelopen, goede opmerkingen die opgepakt worden	Afgehandeld
250	24-08-2022	5.1.2,e	Reserveren werkplekken voor kavel 39 Er moeten werkplekken beschikbaar zijn voor directievoerder, PL, toezichthouder, koelkast en boormateriaal voor MKB-er. 5.1.2,e maakt een rondje en stuurt hierover een mail aan 5.1.2,e	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			14/9 MKB beneden in kleine ruimte en op 1e etage wordt kleine kamertje geclaimd	