Beens Groep

Detailplanning Natte Infra
wk 02 - 08

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Resourcenamen
1	**Startdata (mijlpalen)**	**80 d**	**maa 25-11-19**	**maa 30-3-20**	
13	**VERLAAGDE KADE**				
14	**Damwanden (145 st)**	**10 d**	**maa 20-1-20**	**vri 31-1-20**	
15	Sectie II (12 planken) tpv trap	1 d	maa 20-1-20	maa 20-1-20	Beens Groep
16	Schuin afbranden sectie II	1 d	maa 20-1-20	maa 20-1-20	Beens Groep
17	Sectie VII lage deel rondom kistdam	2 d	din 21-1-20	woe 22-1-20	Beens Groep
18	Sectie III hoge deel, vanaf ponton (deel 2)	3 d	don 23-1-20	maa 27-1-20	Beens Groep
19	Monumentale boom passage	3 d	don 23-1-20	maa 27-1-20	Copijn
20	Sectie VII lage deel (6 planken ivm bereikbaarh. Hoge deel)	1 d	din 28-1-20	din 28-1-20	Beens Groep
21	Omvaren en stelling op kistdam	1 d	woe 29-1-20	woe 29-1-20	Beens Groep
22	Sectie VII lage deel (bd)	1 d	woe 29-1-20	woe 29-1-20	Beens Groep
23	Sectie III hoge deel, vanaf kistdam	2 d	don 30-1-20	vri 31-1-20	Beens Groep
24	**Kistdam vullen (berijdbaar maken voor stelling)**	**11 d**	**maa 6-1-20**	**maa 20-1-20**	
25	Afpompen kistdam	4 d	maa 6-1-20	vri 10-1-20	Beens Dredging
26	Aanvullen en verdichten (2800 m3)	6 d	vri 10-1-20	vri 17-1-20	Beens Dredging
27	leggen schotten tbv stelling (damwand overkluizen)	1 d	maa 20-1-20	maa 20-1-20	Beens Groep
28	**Maaiveld inrichting**	**15 d**	**maa 27-1-20**	**vri 14-2-20**	
29	Straatwerk en bouwhekken herstellen (of week 4)	5 d	maa 27-1-20	maa 3-2-20	Beens Groep
30	Perron 4 teruggeven aan GVB (iom Freek Terlouw)	5 d	maa 3-2-20	vri 7-2-20	Beens Groep
31	Aanbrengen stalen plateau tbv keet	5 d	maa 3-2-20	vri 7-2-20	Beens Groep
32	Plaatsen keet op verlaagde kade	5 d	maa 10-2-20	vri 14-2-20	MB
33	**Vervolg ruwbouw (lage deel)**	**25 d**	**maa 27-1-20**	**vri 28-2-20**	
34	Opschonen water partij binnen kistdam	3 d	maa 27-1-20	woe 29-1-20	Beens Groep
35	Aanvullen binnen kistdam tot onderzijde legankers	4 d	din 28-1-20	vri 31-1-20	Beens Groep
36	Aanbrengen gordingen	5 d	vri 31-1-20	don 6-2-20	Beens Groep
37	Aanbrengen ankerstoelen hoge deel	5 d	vri 31-1-20	don 6-2-20	Beens Groep
38	Verplaatsen berliner wand (tbv tijdelijke hekwerk)	9 d	maa 3-2-20	don 13-2-20	Beens Groep
39	Installeren legankers	5 d	vri 7-2-20	don 13-2-20	Beens Groep
40	Voorspannen ankers 30 kN / anker	1 d	vri 14-2-20	vri 14-2-20	Beens Groep
41	Aanbrengen mantelbuizen tussen hoge en lage deel	1 d	maa 17-2-20	maa 17-2-20	Beens Groep
42	Vullen kistdam totaal (overhoogte)	2 d	din 18-2-20	woe 19-2-20	Beens Groep
43	Plaatsen zakbaken	1 d	don 20-2-20	don 20-2-20	Beens Groep
44	Aanvullen achter de hoge damwand	2 d	vri 21-2-20	maa 24-2-20	Beens Groep
45	Aanbrengen tijdelijke verharding	2 d	din 25-2-20	woe 26-2-20	Beens Groep
46	Aanbrengen tijdelijke voorbelasting lage deel	2 d	don 27-2-20	vri 28-2-20	Beens Groep
47	**Vervolg ruwbouw (bocht)**	**19 d**	**don 9-1-20**	**din 4-2-20**	
48	aanbrengen ankerstoelen (14 st)	3 d	don 9-1-20	maa 13-1-20	Beens Groep
49	Afspannen ankers 14 st.	3 d	woe 15-1-20	vri 17-1-20	H5S
50	aanvullen tot maaiveld niveau	4 d	din 14-1-20	vri 17-1-20	Beens Groep
51	Plaatsen Berliner wand staanders (tbv tijdelijke hekwerk)	5 d	maa 20-1-20	vri 24-1-20	Beens Groep
52	Aanbrengen tijdelijke verharding	5 d	maa 27-1-20	vri 31-1-20	Beens Groep
53	verwijderen berm (talud) onder water	2 d	maa 3-2-20	din 4-2-20	Beens Groep
54	**PHP-BOUWKUIP**				
55	**Damwanden**	**5 d**	**vri 28-2-20**	**don 5-3-20**	
56	Sectie 9 tbv tapyroulant (incl mob demob)	5 d	vri 28-2-20	don 5-3-20	Beens Groep
57	Sectie 6A optrekken (na aanbrengen grind medio augustus)	0 d			Beens Groep
58	**Gordingen**	**20 d**	**maa 6-1-20**	**vri 31-1-20**	
59	Gordingen deel 6B, 6C, 11 en 5 en speciale ankerstoelen	12 d	maa 6-1-20	din 21-1-20	Beens Groep
60	3 legankers na damwand verlaagde kade (bij gordingen 6C)	1 d	woe 29-1-20	woe 29-1-20	Beens Groep
61	Gordingen deel 10	8 d	woe 22-1-20	vri 31-1-20	Beens Groep
62	Gordingen deel 6A-6B (na aanbrengen grind), nog in te plannen				Beens Groep
63	**Damwand ankers**	**40 d**	**maa 18-11-19**	**vri 24-1-20**	
64	Ankerstoelen lassen (west en zuid)	28 d	maa 18-11-19	woe 8-1-20	Beens Groep
65	Ankerstoelen lassen oost (specials)	8 d	din 14-1-20	don 23-1-20	Beens Groep
66	Afspannen specials oost zijde	5 d	maa 20-1-20	vri 24-1-20	H5S
67	Lassen doorvoeren IT riool (2x 250 bij plank 58)	1 d	din 14-1-20	din 14-1-20	Beens Groep
68	**Slopen kademuur / Grondwerk bouwkuip**	**69 d**	**maa 2-12-19**	**don 19-3-20**	
69	Trekken palen gesloopte kademuur tijdens grondwerk	5 d	maa 6-1-20	vri 10-1-20	Beens Dredging
70	Ontgraven droge slag vanaf ponton	5 d	maa 6-1-20	vri 10-1-20	Beens Dredging
71	Gordingen oost sectie 6B, 6C, 11, 5 en afspanning GEREED		maa 3-2-20		Beens Groep
72	Nat ontgraven (Totaal 18 wk nader specificeren)	49 d	maa 13-1-20	don 19-3-20	Beens Dredging
73	Afbranden stalen palen onder water	3 d	din 3-3-20	don 5-3-20	Maksor
74	Opbreken asfalt en afvoeren puinbaan	5 d	maa 2-12-19	vri 6-12-19	Knipscheer
75	Rooien kabels en leidingen	15 d	maa 9-12-19	vri 10-1-20	vd Heuvel
76	**Brug 306 en maaiveld inrichting**				
77	Liggers leggen	5 d	maa 6-1-20	vri 10-1-20	Beens Groep
78	Aanbrengen vlonder / bordes nabij sluitstuk oost	10 d	maa 17-2-20	maa 2-3-20	MB / Beens Groep
79	**Brug 13 (nabij)**				
80	Aanbrengen 18 stuks palen voor gemaal	5 d	maa 27-1-20	vri 31-1-20	Beens Groep

