Globale inventarisatie van afvalstoffen en afvoerbestemming – Gijsbrecht van Aemstelstraat 11, Amsterdam

Bij de sloopwerkzaamheden **Gijsbrecht van Aemstelstraat 11, Amsterdam** worden de volgende

afvalstoffen verwacht. Deze zijn

ingedeeld naar type en geschatte hoeveelheid:

1. Puin en bouwmaterialen:

o Aard van de afvalstof: Bakstenen, beton, keramische materialen

o Geschatte hoeveelheid: 20m3

o Afvoerbestemming: Af te voeren naar Union, waar het materiaal zal worden

gescheiden en gerecycled indien mogelijk.

2. Hout:

o Aard van de afvalstof: Constructiehout en restanten van houten bekleding

o Geschatte hoeveelheid: 15m3

o Afvoerbestemming: Hout wordt afgevoerd naar Union, dat hout recyclet of

gebruikt voor energieopwekking.

3. Metalen:

o Aard van de afvalstof: IJzer en staal, afkomstig van steunbalken, kozijnen, en

installaties

o Geschatte hoeveelheid: 15m3

o Afvoerbestemming: Af te voeren naar Union, waar metalen worden gerecycled.

4. Isolatiemateriaal:

o Aard van de afvalstof: Glaswol, steenwol of ander isolatiemateriaal

o Geschatte hoeveelheid: 10m3

o Afvoerbestemming: Afvalverwerker Union verzorgt de juiste afvoer en recycling

van isolatiematerialen.

5. Gipsplaten:

o Aard van de afvalstof: Gipsplaten van binnenwanden en plafonds

o Geschatte hoeveelheid: 10m3 Afvoerbestemming: Gips wordt gerecycled door

Union om nieuw bouwmateriaal te produceren.

6. Overig afval:

o Aard van de afvalstof: Overige materialen zoals kunststoffen, glas, en klein chemisch afval

o Geschatte hoeveelheid: 10m3

o Afvoerbestemming: Kunststoffen en glas worden afgevoerd naar Union. Klein chemisch afval wordt apart behandeld en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.