Activity Name	Start	Duur <T>	Finish
Ontwikkellocaties G&O Noord	03-01-22	890	30-05-25
Meidoornweg	03-01-22	890	30-05-25
Participatie	14-02-22	340	02-06-23
Projectteam Meidoornweg	14-02-22	340	02-06-23
Participatie deel II - kavelpaspoort	14-02-22	10	25-02-22
Participatie deel III - maaiveldontwerp	03-04-23	45	02-06-23
Kavelpaspoort / Bouwenvelop	03-01-22	70	08-04-22
Projectteam Meidoornweg	03-01-22	60	25-03-22
Startmoment	03-01-22*	0	
Afronden concept kavelpaspoort	03-01-22	20	28-01-22
Afstemming Welstand (incl. hoofdgroenstructuur ?)	03-01-22	20	28-01-22
Afronden kavelpaspoort voor vaststelling	28-02-22	20	25-03-22
Stadsdeelbestuur Noord	31-01-22	50	08-04-22
Vrijgave DB	31-01-22	10	11-02-22
Vaststelling DB	28-03-22	10	08-04-22
DB stelt kavelpaspoort vast		0	08-04-22
GREX	11-04-22	130	07-10-22
Projectteam Meidoornweg	11-04-22	130	07-10-22
Opstellen/afronden/afstemmen GREX	11-04-22	65	08-07-22
Vaststellen GREX (via raad?)	11-07-22	65	07-10-22
Juridisch Planologisch Kader	10-01-22	255	30-12-22
Projectteam Meidoornweg	10-01-22	190	30-09-22
Afronden ruimtelijke onderbouwing (ON+verwerken, ntd met 5.1.2,e)	10-01-22	45	11-03-22
311 en opstellen NvB	11-04-22	40	03-06-22
Tervisielegging en opstellen NvB	04-07-22	45	02-09-22
Verwerken in bestemmingsplan	05-09-22	20	30-09-22
Gemeente Amsterdam	14-03-22	210	30-12-22
Besluitvorming vrijgave	14-03-22	20	08-04-22
College geeft vrij voor 311		0	08-04-22
Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan college	06-06-22	20	01-07-22
Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan door college		0	01-07-22
Vaststellen bestemmingsplan (ntd obv besluitvorming 22)	03-10-22	65	30-12-22
Bestemmingsplan vastgesteld		0	30-12-22
Maaiveldontwerp	02-01-23	435	30-08-24
Projectteam Meidoornweg	02-01-23	435	30-08-24
Afronden concept maaiveldontwerp	02-01-23	65	31-03-23
Afronden en vaststellen maaiveldontwerp	05-06-23	65	01-09-23
Voorbereiden maaiveldinrichting	04-09-23	260	30-08-24
VO-school	11-04-22	755	28-02-25
Projectteam Meidoornweg	13-06-22	30	22-07-22
Toetsen DO	13-06-22	30	22-07-22
Gemeente Amsterdam	02-01-23	45	03-03-23
Behandeling bouwaanvraag	02-01-23	45	03-03-23
Besluit omgevingsvergunning		0	03-03-23
VOVA	11-04-22	755	28-02-25
Afronden DO voor toetsing	11-04-22	45	10-06-22
Sloopwerk	05-12-22	65	03-03-23
Vroegste start vergunningplichtige werkzaamheden	06-03-23	0	
Realisatie tot start woonrijpmaken	06-03-23	520	28-02-25
Sporthal	06-03-23	0	06-03-23
Sport & Bos	06-03-23	0	06-03-23
Vroegste start werk obv juridisch planologisch tijdspad	06-03-23	0	
Woonrijpmaken	03-03-25	65	30-05-25
Projectteam Meidoornweg	03-03-25	65	30-05-25
Realisatie woonrijpmaken	03-03-25	65	30-05-25



Remaining Level of Effort
Remaining Work
Actual Work
Critical Remaining Work

Meidoornweg
Concept projectplanning

Planningsadvies PMB: 5.1.2,e
printdatum: 12-01-22