Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	08 april 2021
Aanwezig:	5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Vanuit het ingenieursbureau gemeente Amsterdam is er een mail gestuurd met een negatief advies m.b.t. het aanbrengen van de bouwdoeken op de bouwhekken. Er is overleg geweest met onder andere 5.1,2,e - 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e Tijdens dit overleg is duidelijk aangegeven dat er geen akkoord komt voor het aanbrengen van de huidige bouwdoeken, ook al worden de hekken verstevigd.
- De schutting bij Lebo C zal worden verwijderd en bij Heddes worden geplaatst. Hierbij dient men met de plantenbakken wel rekening te houden met de breedte van de weg.
- 5.1,2,e en 5.1,2,e hebben de hekken rondom het bouwterrein nagelopen. Alle gaten zijn gedicht.
- MRP (Compeer/Heddes) verwacht 19 april te starten met de eerste voorbereidingen van de aanleg van de doorsteek tussen Jumbo/stadsloket (start met bestrating). Dit zal geen invloed hebben op de doorgang van de bouwweg.
- Volgende week vrijdag zal de heistelling voor Heddes worden aangevoerd t.b.v. de heiwerkzaamheden van bouwdeel 1. Het gaat om circa 10 vrachtwagens. Opslag vindt zoveel als mogelijk op het bouwterrein plaats, maar 5.1,2,e geeft aan niet alles daar kwijt te kunnen. Verzoek of hij een container (in het verlengde van het portiershuisje, richting het tweede schuifhek) tegen het hek mag plaatsen t.b.v. opslag. Container staat er circa 2,5 week. 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e geven aan hiermee akkoord te zijn.
- Vraag vanuit 5.1,2,e of hij tijdelijk het vaste hek t.h.v. corridor/vluchtroute mag demonteren. Op het werk komt een torenkraan te staan, die lager is dan de heistelling. Om te voorkomen dat de torenkraan niet tegen de makelaar aankomt, heeft hij meer ruimte nodig. De corridor/vluchtroute wordt omgelegd naar de andere kant. Duur circa 3 weken. 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e geven aan hiermee akkoord te zijn.
- Tot 28 juli blijft de steeg tussen Lebo C en Heddes dicht.
- Vattenfall is bezig op het Osdorpplein. De vrijkomende grond zal worden opgeslagen t.h.v. de oude keet van Don Bosco. 5.1,2,e informeert de portiers hierover. **Actie** 5.1,2,e
- In verband met het aanstraten van de expeditiestraat bij Lebo C, dient het bushokje en de camera worden verwijderd. **Actie** 5.1,2,e
- Kijkend naar de werkzaamheden is de portier bij poort 4 niet meer nodig. **Actie** 5.1,2,e
- Bouwdeel 1: loopt voor op schema. Maandag komt de vlechter. Als alles meezit: begin week 17 stort van fundering d.m.v. mixerpomp. Daarnaast dienen er vloerplaten onder het gebouw gelegd worden. (vanuit winkelstraat)

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Melding van 5.1,2,e over geluidsoverlast (radio).

4. Planning

- Lebo C:
  - Voornamelijk inpandige werkzaamheden
- SuHall:
  - Verwijderen schoren/gordingen langs damwanden.
  - plaatsen kolommen/ wanden kelder.

    - Week 22 trekken van de damwanden. De werkzaamheden worden vanaf het bouwterrein uitgevoerd.
- De Os:
    - Sloop heeft 2 dagen stilgelegen. Verwachting is, dat het volgende week donderdag/vrijdag gereed is.
    - Week 15 aanvoer heistelling en week 16 heien.
    - Start met het leggen van vloerplaten tot eind week 17.
    - Week 16 bouwdeel 5, leggen vloerplaten, aanbrengen wanden en storten kolommen.

5. Rondvraag

-

Volgend overleg: donderdag 22 april 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.