Gemeente Amsterdam

Actielijst voortgangsoverleg Liander Elektra
Project Hamerkwartier

Datum 20 oktober 2021
Locatie Via Teams
Aanwezig Liander:
[redacted] Projectmanager
[redacted]) Engineer
[redacted]) Netspecialist
[redacted]) Netarchitect Distributiesystemen
[redacted]) Projectmanager IMSR-ring
Gemeente Amsterdam:
[redacted]) Integraal technisch projectmanager
[redacted]) Adviseur Duurzaamheid
Afwezig m.k.
Kopie verslag Projectteam Hamerkwartier
[redacted] (Combi-coördinator Ciams)

Opmerkingen actielijst 20 oktober 2021: n.v.t.

Afspraken/Actielijst

1	ALGEMEEN	Actie	Gepland
	1) Vergaderreeks voortgangsoverleg wordt ingepland. (Indien er geen noodzaak is komt het overleg te vervallen) 2) In deel B van het Investeringsbesluit Hamerkwartier worden de technische bouwregels opgenomen. Deze zijn onlangs met [redacted] afgestemd. De volgende eisen zijn opgenomen voor de ontwikkelaars. -Tijdens de ontwerpfase dient het project aangemeld te worden op www.mijnaansluiting.nl/project-aanmelden - Indienen van een aanvraag via www.huisaansluitingen.nl voor het aansluiten van de toekomstige ontwikkelingen op de ondergrondse infrastructuur. - Dienen rekening te houden met inpandige voorzieningen (trafo's, datakasten etc.) - Dienen zelf bij de K&L-bedrijven de laatste eisen op te vragen met betrekking tot inpandige voorzieningen. Hierbij o.a. rekening houdend met bouwkundige eisen & afstand van middenspanningsruimtes en gevoelige bestemmingen zoals slaapkamers (aan zijkanten en boven- onder kanten van de ruimtes) i.v.m. elektromagnetische stralingen. - Dienen in het voortraject met het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam en de K&L bedrijven afspraken te maken over de positionering van de inpandige voorzieningen en overige K&L aspecten. Waarbij de ontwikkelaar ook de aard en het benodigde vermogens van de totale energie vraag dient aan te leveren.	[redacted]	

2	**TECHNIEK**		
	1) De locaties van de AVP/CVZ kasten op de kavels dienen in het ontwerp door de ontwikkelaars verwerkt te worden. Op dit moment zijn er dus nog geen ontwerpen beschikbaar. 2) Op basis van de aangeleverde E-vraag wordt er een overzichtskaart /vlekkenplan opgesteld met daarop aangegeven per kavel de reservering voor een AVP/CVZ kasten. Noot: In de aangeleverde E-vraag vanuit de gemeente is rekening gehouden met het programma van bedrijven, woningen en grootverbruikers etc. 3) Vanaf januari 2022 starten de werkzaamheden voor de aanleg van de Backbone, waarvoor er door Liander aan de CIAM-aannemer een schetsontwerp aangeleverd dient te worden. Uitgangspunt is daarvoor het vlekkenplan, waarbij het LS-net in de 13wk periode wordt aangelegd. Een vervolg afspraak dient daarvoor gemaakt te worden. ([redacted] (Ciam)) 4) Tijdens de aanleg van de Backbone wordt er ook een regeneratie-stelsel aangelegd met huisaansluitingen. De gemeente zal uitzoeken op welke diepte dit stelsel wordt aangelegd. (MS-net op 80cm –m.v.)	[redacted] [redacted] /[redacted] [redacted]	
3	**IMSR-RING**		
	a. Het ontwikkeltempo en de bouwfasering is van invloed op de IMSR-ring, waarbij ook het moment van sloop (afsluiten aansluitingen) van invloed is. De bestaande kaart van het ontwikkeltempo wordt uitgebreid met daarop het moment van sloop/afsluiting bestaande aansluiting. b. Liander gaat een onderzoek uitvoeren of de vooraanleg van de IMSR-ring wel noodzakelijk is. Mede omdat er op basis van het huidige MS-net nog 5,5 MvA beschikbaar is en er door de afsluitingen van bestaande MS-net nog meer vermogen beschikbaar komt. c. Liander verwacht op basis van het bestaande ontwikkeltempo dat het beschikbare MS-vermogen tot medio 2025/2026 voldoende is, daarna is de aanleg van een nieuw MS_net noodzakelijk. d. De gemeente stelt dat voorafgaand aan de start voor het opstellen van de wenstracéprocedure wel het uitgangspunt is geweest dat het nieuwe MS-net aangelegd zal worden. In de hoofdstructuur (Backbone) worden alle bestaande tracé verwijderd/opgeschoven naar een nieuw tracé i.v.m. het aanbrengen van de damwanden t.b.v. de realisatie van ondergrondse parkeergarages. e. De gemeente zal gegevens aanleveren waaruit blijkt dat het bestaande MS-net niet gehandhaafd kan worden.	[redacted] [redacted] [redacted]	

Rondvraag:

- Geen

Vervolgoverleg: volgt z.s.m.