From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **Samenvatting Startoverleg bouwweg Duet tav boombeschermingsplan**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e@vmvprojecten.nl>, 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @copijn.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @hillen-roosen.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date December 1, 2025 at 12:53:14 PM CET

Dag allen,

Dank voor het constructieve overleg van vanochtend. Hieronder heb ik opgesomd wat we met elkaar hebben afgesproken:

Bouwweg noordzijde:
- De bouwweg wordt als volgt opgebouwd:
  - Handmatig sleuven graven voor de boombeluchtingsbuizen. Diepte gelijk aan diameter buis (80-100mm);
    - Aandachtspunt: sokken aan de buizen om verstopping te voorkomen;
    - 1 buis onder elke stelconplaat, dwars t.o.v. de rijrichting;
  - Bovenop de buizen wordt het drukverdelende doek gelegd;
  - Daarbovenop fundering bouwweg met mengranulaat conform boombeschermingsplan;
  - Daarbovenop de stelconplaten met grasbetontegels in de as t.b.v. waterdoorlatendheid;
  - Langs de bouwweg een taludje t.b.v. stabilisatie.
- 5.1, 2, e en 5.1, 2, e stemmen start uitvoering af.
- VMV-projecten zal éénmalig met een mobiele rupskraan langs boom 102 rijden. Zo ver mogelijk van de boom vandaan.

Snoeiwerkzaamheden:
- Conform plan. Snoeiwerken vooraf melden bij gemeente (bij mij, 5.1, 2 5.1, 2, e en 5.1, 2, e Mailadressen in dit bericht te vinden);

Bij de uitrit:
- Bomen in de hekken zetten, incl. stambescherming.
- Nader onderzoeken of er nog extra maatregelen nodig zijn om de conditie van de bomen op peil te houden (ploffen grond, nutriënten toevoegen, etc.);
- Boom buiten de hekken ook afschermen. Geeft extra attentiewaarde voor uitrijdend verkeer.
- Bomenvak aan zuidzijde worden ook in de hekken gezet.

Tijdens de bouw:
- Gemeente zal periodiek inspecties uitvoeren;
- Conform boombeschermingsplan zal Copijn met een maandelijkse frequentie monitoren.
  - Logboek bijhouden en delen met gemeente;
- Conform boombeschermingsplan bij einde werk 2 nieuwe inspecties om eventuele groeiplaatsverbetering of corrigerende maatregelen toe te passen.

@5.1.5.1, 2, e zal het plan nog één keer aanpassen. Daarmee zijn bovenstaande afspraken geborgd.
@5.1, 2, e en @5.1, 2, e 5.1, 2, e stemmen onderling start uitvoering af.

Mocht ik nog iets zijn vergeten dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau

Zuidas

Gemeente Amsterdam

T 5.1. 2. e
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam
zuidas.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Zuidas, bouwt aan de toekomst

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 25 november 2025 12:51
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
CC: 5.1, 2, e 5.1,5.1, 2, e
Onderwerp: Startoverleg bouwweg Duet tav boombeschermingsplan
Tijd: maandag 1 december 2025 10:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Op locatie (Fred. Roeskestraat 94)

Dag allen,

Hierbij een uitnodiging voor een startoverleg voor de aanleg van de bouwweg voor het project Duet aan de Fred. Roeskestraat 94.

@5.1, 2, e 5.1, 2, e kan jij de uitnodiging doorsturen naar Copijn en bevestigen of zij aanwezig zijn?

Graag ontvangen we ook zsm het aangepaste boombeschermingsplan. Indien dat niet haalbaar is, graag bevestiging dat de gemaakte opmerkingen worden

toegepast.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e