opleverplanning					vrije dagen	week	17	1e paasdag											
WB06096						week	22	hemelvaartsdag en vrijdag											
25-2-2019						week	24	1e pinksterdag											
14-3-2019					vakantie	week	31/32/33												
23-4-2019							32-33-34	metselaar											
30-4-2019		voorzijde woningen										achterzijde							
bloknummer	aantal woningen	steigervrij opgeruimd	metselen tuinmuren en bloktreden	aanleg riool	nuon warmte incl huisaansluiting	water incl huisaansluiting	liander incl huisaansl	ziggo en reggefiber incl huisaansl	riool voortuin incl zand	riool huisaansluiting	aanleg bestrating	plaatsen bergingen en metselen	aanleg riool en ov achterzijde	aanleg bestrating achterzijde		voorschouw	oplevering/sleuteluitgifte		
		bam	bam	vd heuvel	hak	vd heuvel	vd heuvel	vd heuvel	habo/bam	vd heuvel	reimert	bam	vd heuvel	reimert		bam	bam		
waterwoningen						start	schakelmoment			sleufdicht									
1a	8	v	v	v	v	12	18	v	v	19	20/25					23	26		
1b	5	v	v	v	v	12	18	v	v	19	20/25					24	27		
1c	8	v	v	v	v	12	18	v	v	19	20/25					25	28		
hofwoningen																			
2a (cirkel)	6	v	v	17	18/19	20	20	21	v	22	23	v	14/15	16/17		35	38		
2b (cirkel)	6	v	v	17	18/19	20	20	21	v	22	23	v	14/15	16/17		36	39		
3a	5	v	gelijk met	18/19	20/21	22	21	22	v	22	23	v	15/16	18/19	via achterzijde	33	36		
3b	5	v	reimert	18/19	20/21	22	21	22	v	22	23	v	15/16	18/19	bereikbaar	34	37		
singelfase 1																			
4a	4	19	20	21	v	20	21	22	v	23	28/34	22/23	24	25/35	via achterzijde	37	40		
4b	7	20	21	v	v	22	23	24	v	25	28/34	22/23	24	25/35	bereikbaar	38/39	41/42		
4c	7	22	23	v	v	24	25	26	v	27	28/34	26/27	28	29/38		40/41	42/43		
singelfase 2																			
5a	8	23	24	20	v	26	27	28	v	29	41/46	26/27	28	29/38	via achterzijde	42/43	44/45		
5b	8	25	26	21	v	28	29	30	v	34	41/46	34/35	36	37/42	bereikbaar	44/45	46/47		
5c	7	27	28	22	v	30	34	35	v	36	41/46	34/35	36	37/42		46/47	48/49		
6a	5	29	30	23	v	35	36	37	v	38	41/46	37/38	39	40/45		47/48	49/50		
6b	5	34	35	24	v	37	38	39	v	40	41/46	37/38	39	40/45		48	50		
totaal	94																		