Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	24 januari 2023	2203-17228- v 0.13
Behandeld door	**Project**	
5.1, 2, e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig: 24 – 01 – 2023	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1, 2, e	ARTIS	
5.1, 2, e	M&A Amsterdam	
	M&A Amsterdam	5.1, 2, e
5.1, 2, e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1, 2, e	Verlaan en Bouwstra	
	OTH	5.1, 2, e
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	BBN directievoerder	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e 5.1, 2, e	Venema	

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
1.01	**Opening en mededelingen**	
	- Afspraak RCE 5.1, 2, e en 5.1, 2, e (gevelbreed overleg) – 5.1, 2, e stemt af of 5.1, 2, e hierbij te betrekken, mogelijk in februari met natuursteen. Dit van de planvorming en stand van het werk afhankelijk. Doel van overleg, werkplan bespreken, bemonstering en materiaal.	5.1, 2,
1.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 15-11-2022 - geen opmerkingen_akkoord	
	Verslag 06-12-2022	
1.03	**Werkplannen**	
	Proces loopt via V&B naar stand van het werk.	5.1, 2, e
1.04	**Natuursteen gevel**	
	In ontwikkeling, contact hierover loopt via V&B	5.1, 2, e
	Onderzoek zandsteen	5.1, 2, e
1.05	**Stucwerkgevel**	
	In ontwikkeling, contact hierover loopt via V&B	5.1, 2, e
1.06	**Daken**	
	Details worden op dit moment afgestemd tussen V&B en Salverda	
	Toevoeging van Rooster op bouwdeel A ten behoeve van installatiewerk – als best passende locatie in flauwhellend dak. Zichtbaarheid is minimaal valt naar weg achter attiek. Details worden nog verder uitgewerkt.	Salverda 5.1, 2, e
	Uitvoering en bevestiging attiek wordt meegenomen in de werkvoorbereiding en afgestemd met V&B	Salverda 5.1, 2, e

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13
8084 GS 't Harde
Postbus 4
8084 ZG 't Harde

T 5.1, 2, e
5.1, @salverda.nl
www.salverda.nl

5.1, 2, f
BIC ABNANL2A
KvK 5.1, 2, f
BTW 5.1, 2, f

Samen maken we morgen.
ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP

	Schuine wanden van voormalige lichtkappen zitten op plaatsen waar de nieuwe luchtbehandelingskanalen en voorzieningen gepositioneerd zijn. De vraag is wat weg kan/mag. Salverda werkt dit verder uit en komt met voorstel. Uitgangspunt is zoveel mogelijk behoud daar waar technisch, (installatie en bouwkundig) mogelijk. Voorstel volgt later. -> impact op aanwezige wanden minimaal, installatiewerk wordt zo ontworpen dat aanwezige materiaal maximaal behouden blijft	
	Rooster zichtbaar maken in aanvullend werkplan. Dak tekening compleet met installatie delen met 5.1, 2, e deelt met 5.1, 2, e en Andre.	5.1, 2, e
1.06	**Binnenafbouw**	
	Stucwerk pakketten op gevels en wanden, in ruimte 1.02 is een onbekende afwerking te zien. Onderzoek door 5.1, 2, e inplannen	5.1, 2, e
	Voorstel voor wandafwerking en detaillering volgt, aan de hand hiervan de definitieve werkzaamheden plannen.	5.1, 2, e
	Nooduitgangsbordjes zijn een belangrijk aandachtspunt voorstel komt via OTH (voorbeeld locatie in Amsterdam beschikbaar?) Gaat om esthetisch passende / verantwoorde oplossing	5.1, 2, e
	Firma 5.1, 2, e heeft een opname gedaan en komt met een advies voor het vervolg.	5.1, 2, e
	5.1, 2, e komt met vervolg aanpak inbouwpakket jaren ’90. Zodra hier meer over bekend is wordt het gedeeld.	5.1, 2, e
	Voorstel vloerhoogtes en afwerking bespreekpunt volgend overleg	
1.07	**Overige bespreekpunten**	
	Verwerkt in bovenstaand.	
1.08	**Rondgang bouw**	
	Ronde gemaakt over de steiger langs de gevel Mock-up. Deze beoordeeld en vergeleken met de nog niet gerestaureerde gevel en met de nog niet volledig gereinigde gevel. Zie ook mail van 25 januari verzonden door 5.1, 2, e De uitgevoerde werkzaamheden met betrekking op de mock-up stucwerk gevels zijn uitgebreid bekeken, beoordeeld en goedgekeurd.	
	Daarna de situatie in de jaren 90e bekeken en langs de vlechters gelopen die bezig waren met de kelderbak.	