Planning O-kavel:
MoTown – afronding DO tijdelijke/definitieve inrichting
Oplevering woningen: Blok 9a = week 8/10 2023, Blok 6/8 = week 10/18 2023

Actie	Wie/ dienst	Status	Wanneer
Ontwerp uitwerken (incl. fasering definitieve en tijdelijke inrichting). o Toegankelijkheid: hoe blijft parkeergarage blok 6/8 bereikbaar voor fietsers en auto's in tijdelijke situatie? *o* Maaiveldhoogtes *Zijn deze afgestemd met ontwikkelaar??* *o* Beplantingsplan *o* Verlichtingsplan tijdelijke situatie *o* Afvalcontainers tijdelijke situatie *o* Is er ruimte voor inhuizing? / L&L-plek	R&D R&D R&D R&D IB	-5.1, 2, e geeft urgentie door aan 5.1, 2, e ! - Afwatering onder Eigen Haard in DO-fase - 5.1, 2, e is hier mee bezig. - MOtown gebruikt ondergrondse afvalcontainers aan Radarweg. Voor oplevering Crossroads definitieve ondergrondse afvalcontainers. -5.1, 2, e neemt contact op met ontwikkelaar. 5.1, 2, e checkt hoe het daarmee staat.	eind mei 2022
Afstemming - Beheer - WWU (voor inrijden parkeergarage) *Wanneer gaan we dit agenderen?* - Kernteam	R&D/ PMB R&D PMB		Mei
Opstellen SSK-raming *Vraag: aparte raming voor DO stukje rondom MoTown?*	IB/G&O	- Lijkt vooralsnog te passen. - 5.1, 2, e stuurt nieuwe grenzen na & doet check voor betonplaten. - 5.1, 2, e doet voorstel voor raming rondom MO-Town met onderscheid tussen m² tijdelijke inrichting & definitief.	

Afronding DO gehele kavel / Q3 2024 (**check IB; is oplevering** CrossRoads **Q3 2025**).
Voorstel: gelijk oppakken na afronding DO MO-Town

Actie	Wie/dienst	Status	Wanneer
Ontwerp - draaicirkel vrachtwagen Jumbo > uitgangspunt is rapport Goudappel Coffeng. Behandelen in toetsteam, met het algehele DO. ~~> doorgeven aan TBD dat de situatie m.b.t. draaicirkel vrachtwagen Jumbo wordt opgepakt in het reguliere proces DO.~~ > afstemmen ProRail - uitwerken lichtkunst onder Hemboog, afhankelijk van uitkomst toetsteam - uitwerken FreeRun locatie (Xplore), afhankelijk van uitkomst toetsteam. > is vergoeding voor Sepp en Danilo mogelijk? - beplantingsplan - verlichtingsplan - afvalcontainers + aanwijzingsbesluit - verplaatsing parkeerplaatsen: 2x Greenwheels (voorkeur bij station in de beurt) en 4x overig. - afwateringsplan (pocketpark)/hemboog)	R&D PMB R&D R&D R&D PMB R&D R&D R&D/PMB R&D R&D/Peer 5.1, 2, e	- 5.1, 2, e @prorail.nl - groenstrook aan zuidzijde mee in ontwerp voor tijdelijkheid > we ramen de kosten en maken dan de afweging (€)	Direct na afronding tijd. Ontwerp > MOtown Z.s.m. Q4 2022 Q4 2022 Q4 2022 Q4 2022 Q4 2022 Doorlooptijd ¾ jaar
Afstemming - Beheer - Omgeving - Supervisie (Hemboog) - Kernteam	PMB	- Afstemming 5.1, 2, e over momentum participatie pocketpark	Q2 2023
Opstellen SSK-raming		- 5.1, 2, e stuurt foto's van natuursteen oostzijde Zaventemweg aan 5.1, 2, e > keuze	Q1 2023

		30x30 beton of natuursteen.	

N-kavel:
Oplevering blok 3: oktober 2022.
Het DO is voor de tijdelijke en definitieve situatie is zo goed als gereed.

Actie	Wie/dienst	Status	Wanneer
Ontwerp tijdelijke inrichting - afstemming met Heijmans over huurterreinen. - Afstemming groenloket over beplantingsplan	 PMB/R&D R&D	 5.1, 2, e checkt bij 5.1, 2, e status huurcontracten. ? Fase 1: aanleg tijdelijke situatie zonder markeringsstrook. Voldoende afgestemd met 5.1, 2, e. Locatie afvalbakken bepaald. Fase 2: aanleg OR Sita > monitoren of zonder strook werkt. Fase 3: rijweg mogelijk vanaf de Barajasweg in, via Arlandaweg uit (Barajasweg afwaarderen tot 30 km/u, bus niet meer over BW).	 Mei Juni
Uitvoering - korte termijn maatregelen tijdelijke inrichting toegang N2 n.a.v. onveilige situatie. - Vergunningaanvraag trap N-kavel *> Afstemming met Mercure Hotel* - BEA rapport i.v.m. kap/verplanting bomen i.v.m. laden & lossen en locatie ondergrondse afvalcontainers. - Inhuizingsplan blok 3 (Vertical)	 IB IB PMB/R&D IB IB	 - 5.1, 2, e stuurt tekening. 5.1, 2, e verzorgt uitvoering door aannemer. - 5.1, 2, e en 5.1, 2, e gaan in gesprek met 5.1, 2, e na ontvangst tekening i.v.m. huurterrein. - Loopt. IB pakt ook overige trappen SC op. - 5.1, 2, e: gesprek met aannemer over borgen bereikbaarheid Wissenkerke. - 5.1, 2, e plant afspraak in na afstemming 5.1, 2, e	 Mei Wk34 gereed Z.s.m.

		- Rapport ligt er. - Loopt. 5.1, 2, e heeft contact gelegd met Heijmans. Heijmans geeft aan hier geen ervaring mee te hebben. 5.1, 2, e wordt uitgenodigd voor volgend overleg.	
Afstemming - Aanwijzingsbesluit afvalcontainers via stadsdeel Nieuw-West. - Beheer / hoe gaat de overdracht? (tegelijk met tijdelijk DO O-kavel) - TKN Kernteam	PMB R&D/PMB PMB	- Na BAT-nummer en afstemming beheer. In tussentijd tijdelijke containers N2. - Is al gebeurd. Eén laatste check na beheerkosten?	
Opstellen SSK-raming - raming incl. betontrappen - check projectplan bij 5.1, 2, e (i.v.m. tijdelijke ingrepen en offertes) - check of het past in grex budget vanuit RGK	IB IB IB iom G&O		April April April