Planning Centrum Nieuw West / Meervaart

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	% voltooid
307	**CNW / Fase 2**				**45%**
308	**Ruimtelijke Verkenning**				**100%**
309	**Opstellen ruimtelijke verkenning**				**100%**
317	**Consultatie**				**100%**
319	**Vaststellen Ruimtelijke Verkenning**				**100%**
325	**Investeringsnota en Investeringsbesluit Fase 2**				**100%**
326	**Onderzoek en opstellen SPvE**				**100%**
333	**Onderzoek en opstellen Investeringsnota**				**70%**
334	opstellen stedenbouwkundig plan fase 2	74 wkn	21-5-19	19-10-20	80%
335	opstellen BKP	27 wkn	7-4-20	12-10-20	50%
336	opstellen ontwikkelstrategie / kavelpaspoorten / bouwenveloppen	47 wkn	19-11-19	12-10-20	70%
337	onderzoek tbv bestemmingsplan	74 wkn	21-5-19	19-10-20	80%
338	opstellen GREX / Masterplan Nieuw West	74 wkn	21-5-19	19-10-20	80%
339	afstemmen met adviesteam GO	8 wkn	25-8-20	19-10-20	0%
340	vastleggen afspraken met stakeholders	23 wkn	11-5-20	16-10-20	35%
341	vaststellen SP in PG	0 wkn	27-10-20	27-10-20	0%
342	Wethouder (informeren)	2 wkn	27-10-20	9-11-20	0%
343	DB (informeren)	2 wkn	27-10-20	9-11-20	0%
344	**Adviesronde**				**0%**
345	SAP	4 wkn	17-11-20	14-12-20	0%
346	FAT	6 wkn	17-11-20	28-12-20	0%
347	Waternet	6 wkn	17-11-20	28-12-20	0%
348	Parkeeradvisering & toetsing	2 wkn	17-11-20	30-11-20	0%
349	Hoogbouwadviescommissie	6 wkn	17-11-20	28-12-20	0%
350	Team Maatschappelijke voorziening	2 wkn	17-11-20	30-11-20	0%
351	Bodem	3 wkn	17-11-20	7-12-20	0%
352	Investeringsnota bijwerken na adviesronde + opstellen projectbesluit	4 wkn	29-12-20	25-1-21	0%
353	**Participatie en Communicatie**				**0%**
354	Participatieronde Fase 2 + Meervaart / Integraal	4 wkn	20-10-20	16-11-20	0%
355	**Vaststellen Investeringsnota + Investeringsbesluit**				**0%**
356	Staf van Doorninck	2 wkn	26-1-21	8-2-21	0%
357	B&W akkoord	3 wkn	9-2-21	1-3-21	0%
358	Investeringsnota ter inzage	6 wkn	9-3-21	19-4-21	0%
359	DB	3 wkn	2-3-21	22-3-21	0%
360	advies Sdcie	4 wkn	23-3-21	19-4-21	0%
361	DB	1 wk	20-4-21	26-4-21	0%
362	Staf van Doorninck	2 wkn	27-4-21	10-5-21	0%
363	B&W akkoord	3 wkn	11-5-21	31-5-21	0%
364	Gemeenteraad	4 wkn	1-6-21	28-6-21	0%
366	**Meervaart**				**22%**
367	**Locatieonderzoek en Programmering**				**100%**
368	**Locatieonderzoek 1**				**100%**
378	**Programmering**				**100%**
380	**Bestuurlijke afstemming**				**100%**
383	**Locatieonderzoek + haalbaarheid optie 3a**				**100%**
385	**Vaststelling Programmering + Voorkeurslocatie**				**100%**
386	SG Meervaart	0 wkn	2-3-20	2-3-20	100%
387	locatiebezoek	0 wkn	6-3-20	6-3-20	100%
388	advies CIRK	4 wkn	27-2-20	25-3-20	100%
389	Stuurgroep	0 wkn	7-4-20	7-4-20	100%
390	RvT Meervaart	0 wkn	1-4-20	1-4-20	100%
391	Staf Mauer / Bobeldijk	0 wkn	15-4-20	15-4-20	100%
392	SD cie	4 wkn	15-4-20	12-5-20	100%
393	Staf KC + RD	0 wkn	24-4-20	24-4-20	100%
394	DB	0 wkn	26-5-20	26-5-20	100%
395	B&W akkoord	0 wkn	9-6-20	9-6-20	100%
396	Commissie 1+2	0 wkn	17-6-20	17-6-20	100%
397	Gemeenteraad	0 wkn	1-7-20	1-7-20	100%
398	**Programma van Eisen Meervaart**				**0%**
399	**Ruimtelijk Ambitiedocument**				**0%**
400	start up / interne sessies / krachtenveldanalyse	4 wkn	9-6-20	6-7-20	0%
401	SIRK	1 wk	7-7-20	13-7-20	0%
402	Volumestudie	9 wkn	7-7-20	7-9-20	0%
403	Participatieronde	4 wkn	25-8-20	21-9-20	0%
404	opstellen Ruimtelijk Ambitiedocument	5 wkn	8-9-20	12-10-20	0%
405	**Vaststelling Programma van Eisen Meervaart + financiele paragraaf**				**0%**
406	SG Meervaart	1 wk	20-10-20	26-10-20	0%
407	Staf KC + RD akkoord	2 wkn	27-10-20	9-11-20	0%
408	**Bouwkundig Ontwerp**				**0%**
409	**Contractering Ontwerp Nieuwe Meervaart**				**0%**
410	opstellen Marktstrategie en inkoopplan	18 wkn	8-9-20	11-1-21	0%
411	opstellen aanbestedingsdocumenten / uitvraag	9 wkn	12-1-21	15-3-21	0%
412	samenstellen jury / beoordelingscommissie	9 wkn	12-1-21	15-3-21	0%
413	voorselectie architecten / adviseurs	4 wkn	16-3-21	12-4-21	0%
414	opstellen ontwerpvoorstel / SO	9 wkn	13-4-21	14-6-21	0%
415	beoordeling	4 wkn	15-6-21	12-7-21	0%
416	gunning en opdracht	0 wkn	12-7-21	12-7-21	0%
417	**Bouwkundig Ontwerp**				**0%**
418	opstellen VO + raming	17 wkn	13-7-21	8-11-21	0%
419	toetsing VO	4 wkn	9-11-21	6-12-21	0%
420	SG Meervaart	1 wk	7-12-21	13-12-21	0%
421	Staf KC + RD akkoord	2 wkn	14-12-21	27-12-21	0%
422	opstellen DO + raming	17 wkn	7-12-21	4-4-22	0%
423	toetsing DO	4 wkn	5-4-22	2-5-22	0%
424	SG Meervaart	1 wk	3-5-22	9-5-22	0%
425	Staf KC + RD akkoord	2 wkn	10-5-22	23-5-22	0%
426	B&W akkoord	3 wkn	24-5-22	13-6-22	0%
427	Commissie 1+2	2 wkn	14-6-22	27-6-22	0%
428	Gemeenteraad (+ kredietbesluit)	2 wkn	28-6-22	11-7-22	0%
429	**Bestemmingsplan / Omgevingsvergunning**				**0%**
430	start uitgebreid WABO procedure	0 wkn	27-12-21	27-12-21	0%
431	Afwijkingsbesluit	26 wkn	28-12-21	27-6-22	0%
432	Omgevingsvergunning	13 wkn	28-6-22	26-9-22	0%
433	Bzwaaar en beroep	6 wkn	27-9-22	7-11-22	0%
434	OVG met rechtskracht	0 wkn	7-11-22	7-11-22	0%
435	**Contractering bouw Nieuwe Meervaart**				**0%**
436	opstellen uitvraag	17 wkn	7-12-21	4-4-22	0%
437	publicatie	0 wkn	4-4-22	4-4-22	0%
438	aanbesteden en gunnen	14 wkn	5-4-22	11-7-22	0%
439	opdracht uit	0 wkn	11-7-22	11-7-22	0%
440	**Realisatie**				**0%**
441	Start realisatie nieuwbouw de Meervaart	0 wkn	21-11-22	21-11-22	0%
442	bouwen	130 wkn	22-11-22	19-5-25	0%
443	Nieuwe Meervaart gereed	0 wkn	19-5-25	19-5-25	0%

