Van:
Aan:
Onderwerp: Tweede intern advies Brandveiligheid
Datum: woensdag 26 mei 2021 11:15:13

Goedemorgen xx,

Naar aanleiding van mijn eerdere advies is er een herziene tekening verzonden. Op deze nieuwe tekening is detail 1 toegevoegd aan de doorsnede, hierover het volgende:

In het kader van brandvoortplanting komt het gevaar van beneden (van onder naar boven). Door het aanbrengen van een brandwerende plaat aan de bovenzijde van een vloerscheidende constructie wordt géén brandwerendheid van 30minuten behaald. (van onder naar boven)
Door aantasting van de constructie aan de onderzijde is er grote kans op instorting van de gehele constructie.

De bestaande gevel van de uitbouw wordt aan de binnenzijde voorzien van een enkele gipsplaat. Hier is niet duidelijk waaruit de bestaande gevel is opgebouwd. Dit kan inhouden dat bij een brand de bestaande gevel brandvoortplanting veroorzaakt zodat deze brand via het kozijn in het bovengelegen compartiment uitkomt.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Vergunningen Bouw

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
www.amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vrijdag

Datum verzonden: 26-05-2021 11:14