Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Ingenieursbureau, 5.1,2,e @amsterdam.nl; 5.1,2,e
Datum	16 september 2021
Ons kenmerk	
Vergadering	16 september 2021 Via MS Teams
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (notulen)
Afwezig	5.1,2,e
Kopie aan	

Onderwerp: IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1,2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	Vanwege het feit dat we op het punt staan om de aanbesteding te starten beperken we dit overleg tot het bespreken van de actielijst en de laatste stavaza.
	2 Actiepuntenlijst
	- 106 Open. De bomen op de kavelgrens van kavel 39 zijn niet verplantbaar. 5.1,2,e wil hier een kapvergunning voor aanvragen. - 120 Afgehandeld. De drempelwaarden en actiewaarden zijn definitief en het is helder hoe we dit in het bestek willen hebben. 5.1,2,e past de bijlagen nog aan. De e-noses worden voor een bepaalde periode gehuurd, buiten de aannemer om. - 123 Open. De volle beunbakken moeten wachten tot afvoer. Er moet bekeken worden of we hiervoor een plek kunnen vinden in de haven, dit wordt besproken met 5.1,2,e Er moet een bepaling in de MKI opgenomen worden wanneer de kosten van de huur van de beunbakken overgaat in transportkosten, dus van kosten voor de gemeente naar kosten voor de aannemer. Hierover wordt nog contact opgenomen met ABT. - 125 Open. - 132 Open. Er zijn al gesprekken met Koopman geweest. We wachten eerst de Sessie Factor C af en n december gaan we als goede buren bijpraten met Koopman. - 140 **Open of afgehandeld**? In principe is dit in het bestek opgenomen, hierin wordt niets gewijzigd. - 147 Open. BLBI loopt nog.

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	- 148 Open. - 154 Open. - 169 Afgehandeld. Is op dit moment geen actie voor ons. 5.1.2.e **geeft deze actie door aan** 5.1.2.e **voor het Bouwlogistiek Overleg Buiksloterham, ter bespreking met handhaving.** - 170 Open. - 171 Dubbel agendapunt. - 172 Open. 5.1.2.e **stuurt printscreen lijstje aan** 5.1.2.e **van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.** - 175 Afgehandeld. Er is geen bezwaar tegen de aanmelding van 5.1.5 , 5.1.5 [redacted] - 177 Afgehandeld. - 178 Afgehandeld. - 179 Afgehandeld. - 180 Afgehandeld. - 181 Afgehandeld. - 182 Afgehandeld. - 183 Afgehandeld. - 184 Open. Post bestaat, deze moet nog ingevuld worden. - 185 Open. - 186 Open. Er moet nog gecommuniceerd worden met Schoon Schip en Koopman over de werkzaamheden. Eerst wachten we de Sessie Factor C af. In december gaan we als goede buren met Koopman bijpraten. - 188 Afgehandeld.
Actie 189	- 5.1.2.e informeert 5.1.2.e als 5.1.2.e het model van Antea ontvangen heeft. - 5.1.2.e laat één bericht sturen aan alle partijen met uitleg waarom er meer tijd nodig is geweest voor het toetsen van de beantwoording van de verduidelijkende vragen, en wanneer de loting plaatsvindt. - Op 23/9 wordt de bekendmaking van de loting rondgestuurd. - De uitnodiging voor de inschrijving wordt op 1/10 verzonden.
Actie 190	- Op 11/10 vindt de informatiebijeenkomst plaats. 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e (notulen) zijn hierbij, 5.1.2.e is niet beschikbaar. Wie moeten hier nog meer bij aanwezig zijn? Misschien 5.1.2.e voor MKI, 5.1.2.e nodigt 5.1.2.e uit. Dit wordt alleen een zendingsdag, vragen worden informeel beantwoord, formele vragen moeten schriftelijk ingediend worden. - 5.1.2.e reserveert de Informatieruimte in de bouwkeet op 11/10 van 10.00 – 14.00 uur.
Actie 191	- De start van het grondwerk is afhankelijk van de levertijd van de damwand. Als de aannemer bekend is, dan moeten de damwandplanken meteen besteld worden. Voor het slopen van de kade kan de aannemer gebruik maken van gebruikte damwandplanken, hiermee wint men tijd. In de tussentijd wordt dan de definitieve damwand geleverd. 5.1.2.e brengt de planning als PDF onder de aandacht van PMB. 5.1.2.e werkt de twee opties

Actie	Omschrijving
	voor het bestellen van de damwand via een directieleverancier (op aanbesteding) en bestellen via een aannemer uit, zodat we kunnen zien waar we qua datum van leverantie en kosten op uitkomen en kunnen beslissen wat de beste optie is.
	3 Rondvraag - 5.1.2.e De uitnodiging voor de aanbesteding wordt verzonden op 1/10, het ABT moet enkele dagen daarvoor alle documenten hebben. - 5.1.2.e Wanneer moet er weer gesproken worden met Koopman? 5.1.2.e We gaan eerst de Sessie Factor C afwachten en gaan in december als goede buren bijpraten met Koopman. - 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e de opdracht aan Tauw en de uren.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
106	28-01-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in? Bomen zijn niet verplantbaar, hiervoor moet een kapvergunning aangevraagd worden. 5.1.2.e overlegt met 5.1.2.e	Open
123	18-02-2021	5.1.2.e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. Groenstrook toevoegen. Plek in haven zoeken voor beunbakken. In MKI opnemen wanneer huurkosten over gaan in transportkosten, dit ook bespreken met ABT	Open
125	18-02-2021	5.1.2.e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1.2.e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2.e controleert dit. In de gaten houden hoe dit blijft gaan na de vakantie, laatste stukje met 5.1.2.e blijven doen is handig omdat 5.1.2.e de materie kent. Goed in de gaten houden dat we niet over het budget gaan.	Open
132	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2.e / 5.1.2.e Nodigt 5.1.2.e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2.e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e wie er bij gesprek Koopman	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2,e Samen met 5.1.2,e / 5.1.2,e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - 5.1.2,e Informeren en aanhaken 5.1.2,e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal.	
	01-04-2021		- 5.1.2,e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1.2,e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1.2,e en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen	
	24-06-2021		- Op 9/7 overleg met Koopman (5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e). Informatie inwinnen over in- en uitlaten op dak, spanningsloos zetten hekwerk, monitoringsmaatregel duidelijk krijgen via 5.1.2,e vooropname pand Koopman	
	26-08-2021		5.1.2,e neemt contact op met technische man Koopman om te bekijken of er een actief koolstoffilter geplaatst kan worden. Koopman zou hierover nog informatie verstrekken.	
	16-09-2021		In december bijpraten met Koopman als goede buur	
147	01-04-2021	5.1.2,e	<u>BLBI opnemen in planning</u> 5.1.2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is. 5.1.2,e levert informatie aan voor vooroverleg. Als dit in planning opgenomen is, dan kan actiepunt afgehandeld worden.	Open
148	01-04-2021	5.1.2,e	<u>Eventueel zelf inkoopplan MKB maken</u> - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	Open
154	22-04-2021	5.1.2,e	<u>Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming</u> - Inplannen overleg 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e - 5.1.2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs. 5.1.2,e uitnodigen voor overleg Q3	Open
170	24-06-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	<u>Aandachtspunt</u> Opleverniveau Plus 50: Er moet grond bij om op dit niveau uit te komen, in de gaten houden waar deze grond vandaan gehaald kan worden	Open
171	24-06-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Dubbel agendapunt? <u>Werkzaamheden omgeving tijdens sanering</u>	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Met welke werkzaamheden in de omgeving moet tijdens de sanering rekening gehouden worden?	
172	24-06-2021	5.1,2,e	Vergunningen / milieutoetsen Vragen aan OD voor welke zaken een vergunning / milieutoets nodig is. Moet er nu Wet Milieubeheervergunning aangevraagd worden? Toelichting aan 5.1,2,e vragen.	Open
	16-09-2021	5.1,2,e	5.1,2,e stuurt printscreen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	
184	26-08-2021	5.1,2,e	Posten keuren beunbakken Bij beunbakken die voldoen aan terugsaneerwaarde wordt de grond teruggebracht in de sanering. 5.1,2,e zoekt uit of hiervoor posten bestaan	Open
185	26-08-2021	5.1,2,e	Planning aanpassen en verzenden De planning wordt aangepast en aan iedereen verzonden	Open
186	26-08-2021	5.1,2,e	Communiceren met Schoon Schip Dit moet nog gebeuren	Open
189	16-09-2021	5.1,2,e	Model Antea 5.1,2,e informeert 5.1,2,e als 5.1,2,e het model van Antea ontvangen heeft.	Open
190	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Informatiebijeenkomst 11/10 - 5.1,2,e reserveert Informatieruimte van 10.00 – 14.00 uur - 5.1,2,e nodigt 5.1,2,e uit	Open
191	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Damwandplanning - 5.1,2,e brengt planning in PDP onder aandacht PMB. - 5.1,2,e werkt 2 opties uit: bestellen damwand via directieleverancier of via aannemer, kijken waar we op uitkomen qua datum leverantie en kosten	Open
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Afgehandeld
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 Definitieve inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu bekijken welke depots tot één depot neergelegd kunnen worden.	Afgehandeld
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Afgehandeld
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Afgehandeld
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1,2,e en 5.1,2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding.	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1,2,e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren. - 15/7 5.1,2,e geeft prijs e-noses.	
121	18-02-2021	5.1,2,e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1,2,e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1,2,e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Afgehandeld
124	18-02-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1,2,e	Afgehandeld
126	11-03-2021		Actiepunt 126 samengevoegd met 132	
127	11-03-2021	5.1,2,e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1,2,e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1,2,e 5.1,2,e MKB-er, 5.1,2,e OD en 5.1,2,e	Afgehandeld
128		5.1,2,e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1,2,e	Afgehandeld
129		5.1,2,e 5.1,2,e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1,2,e	Afgehandeld
130	11-03-2021	5.1,2,e	Tekeningen depots met nummer 5.1,2,e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1,2,e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1,2,e	Informeren 5.1,2,e Informeren 5.1,2,e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
133	11-03-2021	5.1,2,e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1,2,e op 1/4 een fles wijn van 5.1,2,e of niet?	Afgehandeld
135	11-03-2021	5.1,2,e	Aanbesteding DAS Contact 5.1,2,e of 5.1,2,e thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling. Dit is nodig.	Afgehandeld
136	11-03-2021	5.1,2,e	V&G plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
137	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1,2,e ~~bekijken of 5122 opmerkingen heeft. Zo niet, dan als bestekposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze bestekposten nog goed checken	Afgehandeld
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken - Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken - 5.1,2,e zoekt mail Nautisch Beheer op over verondieping - Samenloop opnemen in bestek - Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer?	Afgehandeld
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Afgehandeld
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Afgehandeld
143	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Afgehandeld
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Afgehandeld
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Afgehandeld
148A	15-07-2021	5.1,2,e	Raamcontract analyses	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e	- Tussenstand kosten raamcontract kavel 18/19 (plafondgrens kavel 39 € 5.1,2,b) - Op welke manieren kunnen we deze analyses wegzetten, welke keuzes maken?	
149	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opmerkingen ABT verwerken Verwerken opmerkingen ABT	Afgehandeld
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) - Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18. ~~Inzichtelijk maken op tekeningen~~	Afgehandeld
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Afgehandeld
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
155	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Terugleggen bij 5.1,2,e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Beloftetabel gaat 5.1,2,e in afstemming met 5.1,2,e doen	Afgehandeld
157	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
158	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e In protocol "of gelijkwaardig" niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
160	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek?	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1.2,e	- Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1.2,e en 5.1.2,e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1.2,e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in emissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich	
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1.2,e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1.2,e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Afgehandeld
163	17-05-2021	5.1.2,e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Afgehandeld
164	17-05-2021	5.1.2,e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld
165	03-06-2021	5.1.2,e	Inplannen overlegmoment ABT voor bouwvak Inplannen om te voorkomen dat we straks weer allerlei vragen krijgen	Afgehandeld
166	03-06-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak Opstellen MKI-berekening in bouwvak	Afgehandeld
167	24-06-2021	Allen	Agendapunt 15/7 'Resultaten Selectie' Op 15/7 ruim de tijd reserveren om hierover te praten	Afgehandeld
168	24-06-2021	5.1.2,e	Innovatie paragraaf bestek - 5.1.2,e stuurt 5.1.2,e mail (cc 5.1.2,e) om te vragen hoe 5.1.2,e hier tegenaan kijkt - Verwerken in bestek	Afgehandeld
169	24-06-2021 16-09-2021	5.1.2,e	Aandachtspunt Geluidshinder / trillingen Meenemen in bestek en presentatie voor aannemers. Niet op de valreep regelen van vergunningen door aannemer, maar van te voren geluidsproductie onderzoeken (hoeveel dagen zit je binnen de gelimiteerde aantal dagen, op grond daarvan vergunning aanvragen) Door 5.1.2,e overgedragen aan 5.1.2,e inzake bespreking met handhaving	Afgehandeld
173	15-07-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Actie n.a.v. inschrijvingen kavel 39 - Uitzoeken onder welke naam 5.1.5 ingeschreven heeft en of dit klopt - Vraag meenemen voor ABT wat we doen met 5.1.5 Hoe gaan we hiermee om in de uniformiteit van communicatie.	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- In brieven aan inschrijvers laten weten dat beoordeling na het tenderreces komt	
174	15-07-2021	5.1.2.e	Escalatie met ABT Via 5.1.2.e laten escaleren	Afgehandeld
175	15-07-2021 26-08-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Reactie op aanmeldingen - 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e reactie op de aanmeldingen door aan 5.1.2.e - 5.1.5 moet aan kunnen tonen hoe zijn hun Chinese wall geregeld hebben t.a.v. de inschrijving. 5.1.2.e neemt dit mee naar ABT	Afgehandeld
176	15-07-2021	5.1.2.e	Starten grondwerk toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek dat grondwerk na de bouwvak 2022 kan starten ivm verwijderen depots	Afgehandeld
177	15-07-2021	5.1.2.e	Hoge staalprijs, rekening houden met directieraming In de directieraming moet rekening gehouden worden met de hoge staalprijs	Afgehandeld
178	15-07-2021	5.1.2.e	Periode heien en trillen damwand toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek	Afgehandeld
179	26-08-2021	5.1.2.e	Inkoopstrategie / link Sturen aan 5.1.2.e	Afgehandeld
180	26-08-2021	5.1.2.e	Consequenties personele wisselingen - Kavel 39 5.1.2.e brengt de consequenties van de personele wisselingen in kaart voor Kavel 39	Afgehandeld
181	26-08-2021	5.1.2.e	Parkeren Boskalis op Kavel 39 Boskalis parkeert op Kavel 39, dit is niet de bedoeling (vervuilde grond), 5.1.2.e neemt hierover contact op	Afgehandeld
182	26-08-2021	5.1.2.e	Opnemen in bestek Jan/feb/mrt kerstballen Koopman. In deze periode geen damwanden plaatsen vanwege trillingen	Afgehandeld
183	26-08-2021	5.1.2.e	Post noodstroomvoorziening Post opnemen noodaggregaat dat naadloos stroomvoorziening overneemt bij uitval. 5.1.2.e bekijkt op Tendernet hoe noodstroom beschreven wordt	Afgehandeld
187	26-08-2021	5.1.2.e	Overleg 5.1.2.e en 5.1.2.e 10/9 Uitnodigen 5.1.2.e	Afgehandeld
188	26-08-2021	5.1.2.e	Verwijzen in bestekspost naar waardes 5.1.2.e 5.1.2.e Hiernaar kijken	Afgehandeld