Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Van	5.1.2,e Projectassistent Buiksloterham IB, 5.1.2,e @amsterdam.nl
Datum	24 augustus 2020
Ons kenmerk	
Vergadering	24 augustus 2020
Aanwezig	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e (notulen)
Afwezig	5.1.2,e 5.1.2,e
Kopie aan	
Onderwerp	Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1.2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	5.1.2,e en 5.1.2,e zijn afwezig. Er zijn geen wijzigingen / aanvullingen op de agenda.
	2 Notulen en actielijst vorig overleg
	<u>Notulen</u> - Tekstueel R&D bestek is RAW-bestek (aangepast door 5.1.2,e). - 4. Inkoopstrategie ontgraven tot min 5,5m NAP (aangepast door 5.1.2,e).
	Actielijst - 32 notitie naar OD gegaan, afgehandeld - 33 afgehandeld - 34 staat in plan - 36 pakken we zo erbij R&D - 37 afgehandeld - 38 is niet afgehandeld, wat doen we in eisen en in EMVI nog niet op juiste wijze afgehandeld. Nog verder onderzoeken. 5.1.2,e Boskalis heeft grote zware kranen die op waterstof gaan. Echt selecteren op CO_2 uitstoot komt partij er echt goed uit. Zometeen verder - 39 afgehandeld - 40 afgehandeld - 41 afgehandeld - 42 open

Actie	Omschrijving
	- 43 meer dan 1.000 kuub, afgehandeld - 44 afgehandeld - 45 staat zo op agenda - 46 afgehandeld - 47 straks bespreken - 48 afgehandeld - 49 afgehandeld - 50 afgehandeld - 51 afgehandeld - 52 afgehandeld - 53 op agenda
	3 Stedenbouwkundige uitgangspunten R&D (5.1.2,e) - Wat valt er te melden over de voortgang van de stedenbouwkundige uitgangspunten met betrekking tot de uitgangspunten van fase 2 van de sanering. - 5.1.2,e laat 'Kavel 39 Ondergrondse Ruimtebehoefte Concept V2' zien op het scherm. Bebouwing, groenzone en ruimte voor verkeer. De 10 meterzone langs het water is over de gehele lengte een 5 meterzone geworden. De 10 meterzone lag eerst hoger, de 5 meterzone ligt nu lager. De mogelijkheid voor de berging van verontreinigde grond wordt hiermee vergroot. 5.1.2,e zegt dat je op basis hiervan niet de keuze moet maken voor een 5 of 10 meter zone, dit gaat over kleine hoeveelheden verontreinigde grond. - HUB geheel ondergronds betreft een oppervlakte van 2100m2 en moet bekeken worden. Garageconstructie is hoogte 3,60m vanaf 1,50m NAP. De mogelijkheden om de HUB ondergronds te maken moeten bekeken worden, dit biedt meer ruimte voor bovengronds. 5.1.2,e wil dit overleggen met 5.1.2,e en 5.1.2,e 5.1.2,e geeft aan dat een geheel ondergrondse HUB tegen de overeenkomst HUB in gaat. Hierin heeft 5.1.2,e gelijk, de HUB is een circulair, duurzaam en flexibel geheel, het idee is dat men minder parkeerplaatsen nodig zal hebben in de toekomst en dat de HUB dan omgezet kan worden naar horeca, enz. 5.1.2,e laat ander model zien waarin de 2100m2 omgezet is in een bouwlaag van 3 lagen waarvan 1 bouwlaag als ondergrondse HUB. - Afvalverwerking komt er nog bij. Ondergronds is er 3552m2 nodig voor een maximaal ondergronds programma. - Er wordt een afspraak ingepland met 5.1.2,e en 5.1.2,e om te kijken naar de vacuümcontainers die nu op Kavel 39 staan en voor heel BSH gelden. - Op kavel 39C moeten misschien ondergronds technische dingen geplaatst worden, dus op de tekening zullen daar ook oranje stukken komen. - Hoe gaat men verder met de vaststelling van dit document? 5.1.2,e wil graag dat 5.1.2,e en 5.1.2,e gaan kijken naar de haalbaarheid van de ondergrondse ruimtebehoefte. Kan er hiermee uitgekomen worden of moet het bijgesteld worden? - 5.1.2,e vraagt waarin de variatie zit in de ondergrondse HUB, hoe krijgen we die afwegingen bij elkaar? 5.1.2,e zegt dat dit er alles mee te maken heeft hoe

Actie	Omschrijving
	je zo'n HUB wilt laten functioneren. - 5.1,2,e We hebben al een ontwikkelende partij voor dit kavel. Als het voor hen niet haalbaar is om het ondergronds te realiseren, dan moet het op een andere manier gerealiseerd worden. 5.1,2,e wil voorkomen dat wij dit gaan voorschrijven en alle mogelijke opties openhouden. Er moet eerst bekeken worden of die 2100m2 ondergronds mogelijk is. In gesprek naar een model toegaan worden dat zoveel mogelijk opties overhoudt en zoveel mogelijkheid biedt om de sanering open te houden. Hierin moet de balans gehouden worden. Dan kan het gesprek met de ontwikkelaar plaatsvinden. - Hoeveel kuub grond wordt in de sanering afgevoerd en hoeveel ondergrondse ruimte wordt daarmee gecreëerd? Met 12.000 kuub vul je bijna de ondergrondse put op. Echt sterk verontreinigde grond is 16.000 kuub. Als je iets in de put doet dan moet dit weer afgraven worden van die 12.000 kuub. - Door de parkeergarage langs de Distelweg creëer je een vrije in situ strook van 10m langs het JvH kanaal. 5.1,2,e ziet dit als een ontkoppelingsstrook tussen de rand van kanaal en de bebouwing. De tekening van 5.1,2,e moet ook op de vlek geprojecteerd worden om te bekijken of er meer mogelijkheden zijn voor de in situ sanering. 5.1,2,e gaat dit op tekening zetten over vlek heen. 5.1,2,e ziet dit meer als startpunt van de discussie om nader tot elkaar te komen. - Wat hebben wij nodig voor in situ, wat zijn de randvoorwaarden? 5.1,2,e wil het plan van 5.1,2,e toetsen op haalbaarheid. 5.1,2,e probeert te voorkomen dat we over 3 weken weer een nieuw plan hebben omdat we blijven regelen. 5.1,2,e zegt dat we om dit te voorkomen de uitgangspunten moeten vaststellen. Om door te kunnen wil 5.1,2,e wil uitgaan van de saneringsvoorwaarden. 5.1,2,e zegt dat we de zone langs het kanaal buiten de vlek moeten hebben. Op basis hiervan moet een kruis in de tekening gezet worden. Er moet een ondergrondse matrix onder de tekening geschoven worden. - 5.1,2,e dit is het eerste model voor de ondergrondse ruimtebehoefte. Dit model moet locatie specifiek gemaakt worden. De zone van 10 / 5m langs het kanaal is beide mogelijk. 5.1,2,e gaat bekijken wat haalbaarheid is van plan van de ondergrondse ruimtebehoefte en de ondergrond vanuit de saneringen aangeven. Zo ontstaat er een eerste concept waarin bovengronds en ondergronds op elkaar afgestemd wordt en op haalbaarheid getoetst wordt. - 5.1,2,e Er is besproken om grond te herschikken vanaf het terrein in de put. Eigenlijk is er geen ruimte om grond op het terrein te herschikken, dus daarvoor moeten andere terreinen gezocht worden. De beste optie is het dempen van de put met een beetje VOCL en vervolgens de overige grond in demping te verwerken op andere locaties die klasse industrie grond hebben. 5.1,2,e zegt dat zolang je niet definitief weet hoeveel vervuilde grond er zal zijn kun je versie 2 niet definitief maken. Dus 4 a 5000 kuub uit een omliggende locatie houden en dan houdt het op, anders doe ja alle handelingen daarna voor niets. Het eindresultaat van fase 2 is zo goed mogelijk saneren en dan herschikken. Het meest ideale plaatje van de sanering is dat de sanering gereed is en dat alle kelders op locaties zitten die

Actie	Omschrijving
	niet gesaneerd moeten worden. - Er moet nu opnieuw naar de grondbalans gekeken worden welke volumes daar uitkomen.
Actie 54	- 5.1,2,e wil graag binnen 2 weken de do's en dont's weten. 5.1,2,e plant een overleg in met 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e in de bouwkeet.
	4 Milieukundige onderzoeken / onderzoekstrategie (trekker 5.1,2,e) **Bespreken aangepast (deel)saneringsplan** **Bemalingsadvies** - 5.1,2,e heeft het saneringsplan aangepast en samen met 5.1,2,e en 5.1,2,e de doelstellingen aangepast: meer op verspreidingsvlak en niet zozeer op risico's. - Begrenzing saneringslocatie - Betrokken partijen, kloppen deze? - Ontgravingsdiepte -5,5 NAP. - Saneringsafweging. Uitgangspunt is +1,5m overal. - Damwand aan waterzijde. - Gronddepots bij voorkeur afgevoerd naar Kavel 8. - Damwandberekening uitvoeren en ontwerpen, gaat enkel over het gedeelte waar de sanering uitgevoerd wordt. Afhankelijk van wie de damwand gaat realiseren, kan de damwand meteen definitief worden. In deze fase alleen een tijdelijke damwand en alleen een definitieve damwand voor kavel 39 groenstrook.
Actie 55-1	- Grondbalans: in de 12.0000m3 zit grote onzekerheid, dit moet beter in beeld gebracht worden. - Eén van de plassen weghalen en dichtrijden met grond die er weer bij komt in de grondbalans. Juist in deze vlek iets ondergronds realiseren en vervolgens weer af te voeren en mobiel verontreinigde grond erbij.
Actie 55-2	- 4.000m3 moet ook nog ergens opgeslagen worden, daar is wel ruimte voor op kavel 39, maar niet als al die gronddepots daar nog liggen. Een deel van de gronddepots gaat weg. 5.1,2,e zegt de bovenste laag opslaan waar nog bovenste laag ligt. 5.1,2,e en 5.1,2,e bekijken hoe 12.000 kuub opgeslagen kan worden op Kavel 39 zonder dat de aannemer zichzelf in de weg zit. Dit wordt in tekeningen weergegeven.
Actie 55-3	- Nutriënten toevoegen en schetsend opschrijven dat het een mogelijkheid is. - De groenstrook in Kavel 39 staat nog niet in het saneringsplan, dit moet toegevoegd worden. - Wat we nu weghalen is de aller vieste grond, wat veel minder vies is komt terug. Anders is het qua kosten onbetaalbaar. - Laag van 2m die zo goed als schoon is van VOCL, moet voor ondergrondse constructie niet weer met verontreiniging in aanraking komen. De ondergrondse vloer moet dan dicht zijn.
Actie 55-4	- Warmte- koude opslag in de grond is misschien mogelijk met gesloten systeem en nutriënten erbij.
Actie 55-5	- Monitoring luchtkwaliteit: tijdens uitvoering sanering moet de luchtkwaliteit gemeten worden om te bekijken of er geen uitdamping naar de omgeving plaatsvindt. Dit moet nog uitgeschreven worden.

Actie	Omschrijving
	- Nazorg: gaat over restverontreinigingen ondiepe grondwater, monitoren of concentraties afnemen. - Humane risico's: binnenlucht qua uitdamping ook nog monitoren door middel van metingen. - 5.1,2,e in hoeverre kan dit een probleem opleveren met de school? Het risico is heel klein, maar kan gevoelsmatig heel groot zijn. Waarom plaats je de school op de grootste vervuiling? Je plaatst grond op de plaats die goed gesaneerd kan worden en gemonitord kan worden. 5.1,2,e er zijn veel locaties waar dit gebeurt, je kan ook qua communicatie zeggen dat dit niet de eerste keer is dat dit gebeurt. Mogelijk antwoord Kavel 18/19 aanvulling hierop in Kavel 39. - We kunnen het saneringsplan nu indienen, maar we moeten eerst de beschikking hebben en kunnen vervolgens aanbesteden. Wat is het bezwaar om het saneringsplan nu niet in te dienen? 5.1,2,e Zo snel mogelijk indienen. Zoveel mogelijk op hoofdlijnen en zo snel mogelijk indienen bij OD. - Hoe lang staat er voor de reactietermijn, 15 weken. De bezwaartermijn is 6 weken. Komen we dan niet knel met planning? Beschikkingsprocedure van 17/8 tot 27/11 =15 weken. Plus 6 weken bezwaartermijn is half januari. - 5.1,2,e in november beginnen we met de voorselectie, wel kunnen niet opstarten voordat we beschikking hebben. Geen opdracht geven voordat je de definitieve beschikking hebt.
Actie 55-6 **Actie 55-7**	- 5.1,2,e wanneer reactie ontvangen van iedereen: deze week reactie en volgende week saneringsplan indienen. 5.1,2,e moet nog iets aanpassen in zijn tekeningen. Tijdens de uitvoering van het saneringsplan kan er een wijziging in de uitvoering plaatsvinden, zolang je maar niet de saneringsdoelstellingen aantast. - Bemalingsadvies: dit is op hoofdlijnen gedaan. Gaan we nu zelf een bemalingsadvies opstellen of laten we het uitengineeren door de aannemer? - 5.1,2,e je moet op tijd je vergunningen hebben voor het op het water lozen. Voor deze vergunning heb je het ontwerp nodig van bemaling en zuivering, anders krijg je de vergunning niet. 5.1,2,e we moeten een bemalingsadvies en waterzuivering hebben. Verstandig om dat nu in te zetten. Van het grondwater hebben we alle parameters en eisen.
Actie 56	- Dit actiepunt wordt neergelegd bij 5.1,2,e anders extern. 5.1,2,e en 5.1,2,e nemen na dit overleg contact op met 5.1,2,e
	5 Actualisatie PvA (trekker 5.1,2,e) Op pag 25 is een paragraaf over definitieve damwanden toegevoegd
	6 Inkoopstrategie, marktverkenning, inkoopsessie met beslissers, inkoopplamet raakvlakmanagement en technisch management, opstellen aanbestedingsleidraad (trekker 5.1,2,e) • Terugkoppeling TenderBoard bespreking dd 7-7-2020 1. Positief advies met zware opmerkingen **(oranje)** vanwege het ontbreken van de procedure en criteria voor nadere selectie.

Actie	Omschrijving
	2. Vervolg: 1. Procedure en criteria nadere selectie 2. Voorselectie 3. Aanbestedingsleidraad 4. Betrokkenheid afdeling Inkoop 5. Inkoop MKB, analyses en afzet grond Tenderboard heeft voor de vakantie plaatsgevonden. Er zijn een paar grote punten naar voren gekomen en lijst van kleinere puntjes. Vier punten uitgekomen die groter zijn: - Meer helderheid over damwand, definitief of tijdelijk - Voorselectie was niet in Inkoopstrategie gekomen, moet er inkomen, mee bezig - Meer aanscherpen EMVI-duurzaamheidsaspect - Hoe afstemmen met ABT, inschrijvingsleidraad en contractdeel moet uit elkaar. ABT in dit traject met Tenderboard een rol te geven. Komende week een overleg over Hoofd afdeling Inloop. Gaat over evaluatie Kavel 18/19 dit hierin ook bespreken. - 5.1,2,e Tenderboard heeft gezegd dat ze een aparte Inkoopstrategie wil zien bij de contractstukken. 5.1,2,e vraagt wanneer dit dusdanig klaar is dat het meegestuurd kan worden naar Tenderboard? Er zit een knelpunt tussen: het bestek (begin november). Ze willen eind oktober terug naar Tenderboard. - 5.1,2,e bestek tijdelijke damwand, berekening en geengineerd. Ook bemalingsadvies. 5.1,2,e bemalingsadvies doet niet zoveel met bestek. Tijd nodig om bemalingsadvies op te stellen. - 5.1,2,e besteksfase qua planning in beeld brengen. 5.1,2,e kiest ervoor om met een compleet contractdossier naar Tenderboard terug te gaan.
Actie 57-1	- Debacle kostenraming voorkomen: in het contractdossier moet een afgeronde kostenraming zitten? 5.1,2,e gaat 5.1,2,e het uitspecificeren van de besteksfase inclusief vergunningen vragen. - 40 – 60 = 60% prijs en 40%?. Zit in Inkoopstrategie.
Actie 57-2	- 5.1,2,e Inkoop MKB analyse en afzet grond. Afzet grond gaat via DAS, hoeven wij qua tijd bepaalde termijnen voor hanteren. Op basis van in situ keuringen duurt het een paar weken.
Actie 57-3	- Moment offertes aanvragen? Twee maanden voordat je met vervoer aan de gang gaat. Ook qua capaciteit reinigers. Afspraak met collega's van 5.1,2,e voor moment waarop dit in gang gezet kan worden. 5.1,2,e maakt voorstel hiervoor. - Analyses even uit elkaar trekken. IB wil zelf mensen gaan opleiden voor IB voor de toekomst voor de hele stad. Kavel 18/19 gaat hier niet op wachten, hiervoor wordt op raamcontract MKB ingehuurd. Nu bekijken hoe ontwikkeling binnen IB gaat, anders zelfde constructie regelen voor Kavel 39. - Analyses: Kavel 19/19 apart inkopen analyses. 5.1,2,e met 5.1,2,e is het niet handiger om aan te haken bij een raamcontract. 5.1,2,e gaat dit uitzoeken. Kavel 18/19 gaat het om meer dan 2 ton aan analyses, daarom een aparte

Actie	Omschrijving
	aanbesteding. Voor Kavel 39 bij verhaal van 5.1,2,e of apart, of bij Kavel 18/19 aanbesteding analyses in te fietsen. - 5.1,2,e kunnen we niet aanhaken bij adviesbureau. Gemiste kans dat het niet in raamcontract met bodem zit vanuit IB. - 5.1,2,e Kan niet bij andere raamcontracten in Noord, heeft niet de voorkeur. - 5.1,2,e Voorkomen dat het ergens spaak gaat lopen. - 5.1,2,e Keuze tussen de 2 opties, anders voor ons uit blijven schuiven. - 5.1,2,e / 5.1,2,e inschatting maken over wat we nodig hebben. In paragraaf in inkoopstrategie erbij zetten. - MKB en Analyses voor fases I en II.
	7. Planning (trekker 5.1,2,e) • Bespreken planning ontwerpfase • Bespreken planning besteksfase / aanbesteding • Vaststelling HIB ivm budgetvrijgave - 5.1,2,e heeft zojuist de net besproken vraag over de damwanden en het bemalingsplan uitgezet. Dingen waar we nu mee aan de slag moeten gaan via de planning. Loopt goed, we zijn niet vergeten om iets op te starten. Volgende keer neemt 5.1,2,e ons hierin mee.
	8. Techniek, kabels en leidingen (trekker 5.1,2,e) • Terugkoppeling resultaten asbestinventarisatie kade K39 In zomervakantie uitgevoerd, geen asbest aangetroffen. • Resultaten zettingsberekening WO-zuid Eind volgende week rapportage. Met R&D gezeten over hoogte WOW. Zonder verticale drainage, 2,5 jaar zetten grond. Grote onzekerheid korter of langer. Is mogelijk zonder verticale drainage naar gewenste hoogte te komen die R&D voor ogen heeft. Consequenties Kavel 8. • Demping waterplassen K39 Grondstromen Asterweg naar Kavel 18 zsm stopzetten en deel materiaal plassen niet VOCL verontreinigd. Meer depot/werkruimte, wel meer verontreinigd. Flora en fauna meer weg. • Voortgang sloop weegbrug In de zomervakantie heeft een onderzoek en proefsleuven plaatsgevonden. Sloopmeldingen naar stadsdeel. Zsm. De weegbrug eruit halen, zodat dit geen belemmering vormt voor de sanering Kavel 39. 5.1,2,e vraagt of er nog een apart contractje voor de weegbrug moet komen. De contractwaarde is nu E 5.1,2,b Er hoeft geen RNW bestek voor gemaakt worden, dit wordt geregeld op basis van een offerteaanvraag.

Actie	Omschrijving
	• Wenstrace procedure (DTA verzonden per 1-7-2020) • Tekeningen bodemsanering Toegevoegd bij dit overleg, verder uitwerken. • Besteksvoorbereiding Starten, gaan we aan werken. 5.1.2.e laat nog een flora en fauna onderzoek uitvoeren naar beschermde muurplantjes.
	9. Omgevingsmanagement (trekker 5.1.2.e) • Slapers / tenten op kavel 39 (per 21-8-2020 vertrokken) Ecoloog heeft gezien dat mensen actief zijn op Kavel 39. Van het weekend weggehaald. Aan overkant JvH kanaal zitten er nog een aantal. Deze week overleg hierover met 5.1.2.e en 5.1.2.e Deze week maaien Kavel 39. Vrijdag bespreken hoe omgaan met hoppers.
	10. Financieel (trekker 5.1.2.e) • Actualisatie SSK-raming • Vrijgave formulier budget • Financiële stand van zaken
Actie 55-8	**11. Rondvraag** - 5.1.2.e Kunnen we de issues duidelijker krijgen, bijvoorbeeld de uitdamping van de gebouwen, om dit in het kernverhaal te omschrijven? 5.1.2.e wil eerst Kavel 18/19 rond hebben en dan Kavel 39 oppakken. - 5.1.2.e Waterplassen moeten niet gedempt worden waar VOCL zit, dit is niet zo handig. 5.1.2.e de grond op Kavel 19/19 moet ook weg. 5.1.2.e en 5.1.2.e komen hierop terug.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
~~30~~	~~28-05-2020~~	~~Allen~~ 5.1.2,e ~~en~~ 5.1.2,e	~~3/6 Aanleveren opmerkingen PvA~~ ~~Iedereen wordt gevraagd om uiterlijk op woensdag 3/6 zijn opmerkingen ten aanzien van het PvA aan~~ 5.1.2,e ~~te mailen, die dit verzamelt en verwerkt.~~ 5.1.2,e ~~en~~ 5.1.2,e ~~zullen dit in een bila bespreken en de volgorde van het PvA bepalen.~~	
~~31~~	~~28-05-2020~~	~~Allen~~	~~In het eerstvolgende Projectteam Overleg Sanering Kavel 39 (18/6) zullen deze stukken geaccordeerd worden en vervolgens doorgestuurd worden naar het Projectteam Overleg van 2/7.~~ ~~**31 en 32 zijn hetzelfde?**~~	
~~32~~		5.1.2,e ~~en~~ 5.1.2,e	~~Concept Saneringsscenario's~~ 5.1.2,e ~~geeft aan dat het goed zou zijn om het probleem nog goed te definiëren: vooral verspreiding en niet zozeer blootstelling. Is er met het OD afgesproken hoe we daarmee omgaan?~~ 5.1.2,e ~~vraagt bij het OD na of ze dit willen hebben.~~ 5.1.2,e ~~stuurt~~ 5.1.2,e ~~reactie door aan~~ 5.1.2,e ~~en~~ 5.1.2,e 5.1.2,e ~~wil dit document toevoegen aan het PvA.~~	
~~33~~	~~28-05-2020~~	5.1.2,e	~~Concept Saneringsplan~~ ~~5.1.2,e wil principiële uitspraak hebben van het ontwerpatelier over privéruimte op het maaiveld: willen we daar tuinen of niet?~~ ~~Agendapunt 18/6 en staat op agenda Ontwerpatelier.~~	
~~34~~	~~28-05-2020~~	5.1.2,e	~~Concept Saneringsplan~~ ~~Begrenzing saneringslocatie: groenstrook en kant asfalt - kant asfalt~~ 5.1.2,e ~~neemt hierover contact op met~~ 5.1.2,e	
~~35~~	~~28-05-2020~~	5.1.2,e	~~Concept saneringsplan~~ ~~Aanleveren ondergrondse volumes~~ 5.1.2,e ~~levert de ondergrondse volumes op~~	
36	28-05-2020	5.1.2,e	Concept-Saneringsplan Berekening grondbalans 5.1.2,e berekent de grondbalans 18/6 Staat op agenda	
~~37~~	~~28-05-2020~~	5.1.2,e ~~en~~ 5.1.2,e	~~Sparren over nieuwe versie Saneringsplan~~ ~~Als er een nieuwe versie van het Saneringsplan opgeleverd is, dan gaan~~ 5.1.2,e ~~en~~ 5.1.2,e ~~hier samen over sparren~~	
38	28-05-2020	Allen	Inkoopstrategie Duurzaamheid Aanleveren opmerkingen op dit document aan 5.1.2,e uiterlijk op vrijdag 5/6. Terugkomen op dit punt op 18/6 18/6 Staat op agenda	
~~39~~	~~28-05-2020~~	~~Allen~~	~~Vastleggen datum Tenderboard~~	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			~~Deze datum wordt op 18/6 vastgelegd 18/6 Staat op agenda~~	
~~40~~	~~18-06-2020~~	~~Allen~~	~~Opmerkingen notulen 25/8 Opmerkingen over de notulen van 28/5 kunnen doorgestuurd worden aan~~ 5.1,2,e	
~~41~~	~~18-06-2020~~	~~Allen~~	~~Opmerkingen PvA Opmerkingen over het PvA kunnen deze week nog gemaild worden aan~~ 5.1,2,e	
42	18-06-2020	5.1,2,e	Zwaar wisseltransport / milieuzone 5.1,2,e gaat na of er in de Buiksloterham geen zwaar wisseltransport meer mogelijk is in verband met de milieuzone.	
~~43~~	~~18-06-2020~~	5.1,2,e / 5.1,2,e	~~Berekening slib Berekenen slib: meer of minder dan 1.000 kuub~~	~~minder~~
~~44~~	~~18-06-2020~~	5.1,2,e	~~Verontreiniging waterbodem Aangeven over welk deel de waterbodem verontreinigd is~~	
45	18-06-2020	5.1,2,e	Beleid Gemeente Amsterdam EMVI afstemmen met Inkoop Afstemmen in overleg met Inkoop welk beleid de Gemeente Amsterdam voert t.a.v. EMVI	
~~46~~	~~18-06-2020~~	5.1,2,e ~~/Henberto~~	~~Risicobeheersing aannemers Overleg over risicobeheersing aannemers: welke risico's / hoe onderscheidend zijn / hoe objectief beoordelen~~	
47	18-06-2020	5.1,2,e	Uitzoeken CO_2 en duurzaamheid Hoe en in welke verhouding zit hier innovatie op?	
~~48~~	~~18-06-2020~~	5.1,2,e	~~Structuur agenda Agenda zo structureren dat rekening gehouden wordt met aanwezigheid~~ 5.1,2,e ~~en~~ 5.1,2,e	
~~49~~	~~18-06-2020~~	~~?~~	~~Uitzoeken risico Tenderboard met overschrijding~~	
~~50~~	~~18-06-2020~~	5.1,2,e	~~Uitgangspunt maaiveldniveau goed bekijken Hanteren we dit uitgangspunt of gaan we op basis van inzichten die R&D momenteel heeft actualiseren? Over 2 weken actualisatie raamberekening aanleveren aan~~ 5.1,2,e	
~~51~~	~~18-06-2020~~	5.1,2,e	~~Doorsnedetekening en doorsnedetekening horizontaal/verticaal bebouwing Uitgangspunten herschikken, goed omschrijven en met tekeningen onderbouwen, zodat het goed vastligt~~	
~~52~~	~~18-06-2020~~	5.1,2,e	~~Afspraak Tenderboard Zoekt uit of maken afspraak Tenderboard voor de vakantie mogelijk is en koppelt dit terug aan~~ 5.1,2,e	
53	18-06-2020	5.1,2,e	Bespreken in eerstvolgende overleg (agendapunt) Versnellingsstap voorselectie	

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
54	25-08-20	5.1,2,e	Versie 1- Model ondergrondse ruimtebehoefte Haalbaarheid bekijken, binnen 2 weken do's en dont's duidelijk. Meenemen vacuumcontainers op Kavel 39. 5.1,2,e plant overleg in keet in met 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e	
55	25-08-20		Saneringsplan	
55-1	25-08-20		- Grondbalans 12.000 kuub beter in beeld brengen	
55-2	25-08-20	5.1,2,e en 5.1,2,e	- 5.1,2,e en 5.1,2,e bekijken hoe 12.000 kuub opslaan op Kavel 39, weergeven in tekening	
55-3	25-08-20		- Nutriënten toevoegen en schetsend opschrijven dat het een mogelijkheid is	
55-4	25-08-20		- Mogelijkheid warmte-koude opslag in grond met gesloten systeem en nutrienten	
55-5	25-08-20		- Uitschrijven monitoring en nazorg luchtkwaliteit	
55-6	25-08-20	5.1,2,e	- Aanpassen tekeningen 5.1,2,e	
55-7	25-08-20		- Zo snel mogelijk indienen saneringsplan op hoofdlijnen bij OD	
55-8	25-08-20	5.1,2,e en 5.1,2,e	- Waterplassen niet dempen waar VOCL zit.	
56	25-08-20	5.1,2,e /extern	Advies bemaling en waterzuivering 5.1,2,e of extern persoon gaat hiervoor zorg dragen	
57	25-08-20	5.1,2,e	Volledig contractdossier naar Tenderboard	
57-1	25-08-20	5.1,2,e	- Uitspecificeren besteksfase inclusief vergunningen	
57-2	25-08-20	5.1,2,e en 5.1,2,e	- Inkoop MKB en Analyses voor fase 1 en 2, inschatten wat we nodig hebben en in paragraaf bij Inkoopstrategie zetten	
57-3	25-08-20	5.1,2,e	- 5.1,2,e maakt voorstel voor moment aanvraag offertes Inkoop MKB en Analyses	