From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **RE: aanvraag bodemonderzoek en sondering**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date December 16, 2025 at 8:36:34 AM CET

Prima voorstel 5.1, 2, e dank.

Met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e
Team Strategie en Ontwikkeling
Amsterdamse Bos

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen
www.amsterdamsebos.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 16 december 2025 08:36
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: aanvraag bodemonderzoek en sondering

Ho 5.1, 2, e

Ik heb onderstaande even besproken met collega 5.1, 2, e van geotechniek. Ik heb afgesproken dat ik op de locatie eerst een boring laat zetten tot 4 a 5 meter - maaiveld. Waarschijnlijk kan 5.1, 2, e op basis daarvan al aangegeven of een extra fundering van palen noodzakelijk is of niet.

Mocht de boring onvoldoende inzicht geven dan kan altijd nog een sondering worden uitgevoerd.

Ik zal het project op korte termijn uitzetten voor onderzoek.

Met vriendelijke groet

5.1, 2, e
ngen eurs ureau

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 15 december 2025 14:49
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: aanvraag bodemonderzoek en sondering

Hoi 5.1, 2, e

In onderstaande mail vermeld ik dat de toiletunit 9 ton weegt.
Dit moet 12 ton zijn.
Ik neem aan dat dit belangrijk is voor het advies vanuit de sondering.

Met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Team Strategie en Ontwikkeling
Amsterdamse Bos

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen
www.amsterdamsebos.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 2 december 2025 10:34
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: aanvraag bodemonderzoek en sondering

Dag 5.1, 2, e

Via deze weg het verzoek voor het uitvoeren van een bodemonderzoek en een sondering op de locatie
Amsterdecks / einde boeierspad / Amsterdamse Bos.
In de bijlage wat kaartjes om de locatie exact te duiden.

Bodemonderzoek

- Doel is om kwaliteit vast te stellen ivm graafwerkzaamheden
- We gaan een cunet ontgraven tot 80 cm diep ten behoeve van plaatsen toiletgebouw.
- Totale ontgraving 5,75 x 2,95 x0,8 m is circa 14 m3

Sondering

- Ik denk dat een kleine sondeermachine op rupsen noodzakelijk is.
- Vraag : is het nodig pal en te plaatsen onder het toiletgebouw?
- Het toiletgebouw wordt kant en klaar geplaatst. Het is een gebouwtje op een betonvloer die als één geheel wordt ingehesen.
  Het gewicht van de gehele unit bedraagt 9 ton.

Graag zsm uitvoeren, heb je nog vragen dan hoor ik dat graag.

Alvast bedankt 5.1, 2, e

Met vriendelijke groeten,

5.1 5.1, 2, e
5.1, 2, e
Team Strategie en Ontwikkeling
Amsterdamse Bos

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen
www.amsterdamsebos.nl