Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	22 april 2021
Aanwezig:	5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (SBB) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Alle nog openstaande acties zijn afgerond.
- Er wordt gestart met de doorsteek Jumbo/stadsdeelkantoor. Spullen 5.1,2,e zijn hiervoor weggehaald. Er staan nog spullen van Waternet. 5.1,2,e pakt dit op.
- Er wordt een nieuwe bouwfilm gemaakt. Deze zal over enkele weken worden gedeeld.
- Veiligheidskundige van de gemeente heeft samen met 5.1,2,e een ronde gemaakt en constateerde:
    - dat een aantal medewerkers van SBB zonder oranje hesje het gebouw uitliepen, daar waar v. Gelder ook aan het werk was. Dit had 5.1,2,e al met 5.1,2,e besproken en 5.1,2,e met 5.1,2,e 5.1,2,e heeft het doorgegeven. 5.1,2,e geeft aan dat het haar voorkeur heeft, dat dergelijke zaken direct met betreffende persoon/uitvoerder wordt besproken. Dat werkt ook efficiënter.
    - richting het openbare gebied uitstekende draadeinde (opgelost).
- 5.1,2,e heeft contact gehad met 5.1,2,e omtrent de planning van Compeer. Ze zijn nu bezig t.h.v. de oude keet. Wanneer wordt het resterende stuk gedaan? 5.1,2,e geeft aan dat de stelconplaten op het laatst vlak voor de oplevering zal worden aangebracht.
- Er komt een los hek tussen Lebo/MRP.
- 5.1,2,e zal op bepaalde momenten de steeg tussen MRP/Lebo moeten versmallen i.v.m. het plaatsen van een kraan. 5.1,2,e geeft aan dat Heddes in het BLVC-plan heeft aangegeven de steeg alleen te verzamelen bij op- en afbouw van de steiger. 5.1,2,e geeft aan deze ruimte nodig te hebben om de poten uit te zetten. Dit heeft hij eerder aangegeven. Verzoek aan 5.1,2,e om dit af te stemmen met 5.1,2,e. **Actie** 5.1,2,e
- Reco heeft nog geen contact gezocht met Heddes omtrent omzetten stroomvoorziening. 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Geen meldingen.

4. Planning

- Lebo C:
    - Voornamelijk inpandige werkzaamheden.
    - Laatste puien worden gemonteerd (laatste hoekkozijn).
    - Schutting Osdorpplein is weg. Daar dienen nog werkzaamheden aan de gevel te worden uitgevoerd.
- SuHall:
    - Werkzaamheden begane grond vloer kelder blok B.
    - Week 22 trekken van de damwanden. De werkzaamheden worden vanaf het bouwterrein uitgevoerd.
- De Os:
    - Sloop is gereed.
    - Komende 3 weken heiwerkzaamheden voorzijde.
    - Start met het leggen van vloerplaten tot eind week 17.
    - Week 16 bouwdeel 5, leggen vloerplaten, aanbrengen wanden en storten kolommen.

5. Rondvraag

- 5.1,2,e Graag aandacht voor busjes, die op de bouwwegen geparkeerd staan. Deze staan soms in de weg.

Volgend overleg: donderdag 6 mei 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.