Regel	Balk naam	Duur	Start	Eind	Opvolgers	Percentage voltooid
1	**Overlegstructuur extern**	**391d**	**18-1-2022**	**18-7-2023**		
2	Projectstartup (eenmalig)	1d	18-1-2022	18-1-2022		
3	Risicosessie	1d	15-3-2022	15-3-2022		
4	Stuurgroepoverleg	14d	18-1-2022	18-7-2023		
5	Bouwvergadering	31d	25-1-2022	21-3-2023		
6	Werkoverleg	31d	15-3-2022	9-5-2023		
7	Regulier overleg M&A - Omgevingsdienst	10d	8-3-2022	18-10-2022		
8	**Overlegstructuur intern**	**201d**	**17-1-2022**	**24-10-2022**		
9	**Ontwerpproces Hellebrekers (ondervoorbehoud)**	**65d**	**5-4-2022**	**12-7-2022**		
10	Start overleg Hellebrekers	1d	5-4-2022	5-4-2022		
11	Enginering en afstemming techniek E-W installatie	30d	6-4-2022	20-5-2022		
12	Ontwerp LSS integreren bouwkundig model	5d	16-5-2022	20-5-2022		
13	Clash control 3D model	7d	23-5-2022	2-6-2022		
14	Bespreking en detail afstemming installaties + ARTIS	11d	3-6-2022	20-6-2022		
15	Details + doorvoeringen betonwerk definitief	11d	20-6-2022	4-7-2022		
16	Definitief in werkoverleg	1d	5-7-2022	5-7-2022		
17	Definitief in bouwvergadering voor uitvoering betonwerken	1d	12-7-2022	12-7-2022		
18	**BOUWPLAATS EN VEILIGHEID**	**101d**	**11-1-2022**	**8-6-2022**		
19	**Bouwplaatsinrichting / BLVC [05.00.31]**	**101d**	**11-1-2022**	**8-6-2022**		
20	Bouwplaatsinrichting plan / BLVC plan opstellen	13d	11-1-2022	27-1-2022	21	
21	compleet maken bouwplaatsinrichting en afstemming met OG	44d	28-1-2022	30-3-2022	22	
22	startoverleg WWU / BLVC plan indienen	1d	31-3-2022	31-3-2022		
23	Bouwplaatsinrichting plan / BLVC plan definitief	5d	4-4-2022	8-4-2022		
24	Inrichting bouwplaats terrein ARTIS	19d	25-3-2022	22-4-2022		
25	Aanbrengen bouwplaatsafscheiding voorzijde	15d	16-5-2022	8-6-2022		
26	**V&G-PLAN [05.00.31] gefaseerd opstellen nav stand werk**	**59d**	**11-1-2022**	**1-4-2022**		
27	opstellen V&G plan	44d	11-1-2022	11-3-2022	28	
28	Concept delen met ARTIS		11-3-2022	11-3-2022	29	
29	Aanpassingen V&G plan	10d	14-3-2022	25-3-2022	30	
30	vaststellen V&G plan	5d	28-3-2022	1-4-2022	31	
31	start uitvoering		1-4-2022	1-4-2022		
32	**Aquarium**	**255d**	**11-1-2022**	**20-2-2023**		
33	**Projectkwaliteitsplan**	**20d**	**11-1-2022**	**7-2-2022**		
34	Projectkwaliteitsplan	14d	11-1-2022	28-1-2022	37	
35	Gegevensbehoefte Schema (levend document)	14d	11-1-2022	28-1-2022		
36	Opstellen inhoudsopgave aan te leveren werkplannen	14d	11-1-2022	28-1-2022		
37	Concept delen met ARTIS		28-1-2022	28-1-2022	38	
38	Aanpassen projectplan	5d	1-2-2022	7-2-2022	39	
39	Projectplan definitief		7-2-2022	7-2-2022		
40	**Projectplan restauratie Aquarium**	**31d**	**11-3-2022**	**26-4-2022**		
41	Opstellen projectplan	15d	11-3-2022	31-3-2022	42	
42	Concept delen met ARTIS		1-4-2022	1-4-2022		
43	Reactie / beoordeling Verlaan en Bouwstra	7d	1-4-2022	11-4-2022	44	
44	Bespreking met M&A+OD	1d	12-4-2022	12-4-2022	45	
45	Aanpassen projectplan	7d	13-4-2022	25-4-2022	46	
46	Projectplan vaststellen werkoverleg / definitief	1d	26-4-2022	26-4-2022		
47	**Werkplan 3D opname en 3D scan (URL 2005)**	**103d**	**11-1-2022**	**10-6-2022**		
48	Opstellen werkplan opname + gesprekken bedrijven	17d	11-1-2022	2-2-2022	49	
49	Werkplan opname concept		2-2-2022	2-2-2022	50	
50	Inkoopgesprekken scanbedrijven	9d	3-2-2022	15-2-2022	51	
51	Werkplan opname 3D definitief	23d	16-2-2022	18-3-2022	52	
52	Uitvoering scan	15d	21-3-2022	8-4-2022	53	
53	Verwerken scans tot pointcloud	14d	28-3-2022	14-4-2022		
54	Oplevering pointcloud model	1d	19-4-2022	19-4-2022		
55	Uitwerken risicogestuurde elementen (lopende actie)	35d	19-4-2022	10-6-2022		
56	**Werkplan beschermen monumentale aspecten**	**53d**	**24-1-2022**	**6-4-2022**		
57	opstellen werkplannen	15d	24-1-2022	11-2-2022	58	
58	Concept delen met ARTIS		11-2-2022	11-2-2022	59	
59	Aanpassen werkplan	10d	14-2-2022	25-2-2022	60	
60	vaststellen werkplannen	11d	28-2-2022	14-3-2022	61	
61	Werkplan definitief	1d	15-3-2022	15-3-2022		
62	Start uitvoering werkzaamheden		6-4-2022	6-4-2022		
63	**Werkplan instandhouding gebouw**	**31d**	**11-3-2022**	**26-4-2022**		
64	Opstellen werkplan	17d	11-3-2022	4-4-2022	65	
65	Concept delen met ARTIS		5-4-2022	5-4-2022	66	
66	Reactie / beoordeling Verlaan en Bouwstra	5d	5-4-2022	11-4-2022	67	
67	Bespreking met M&A+OD	1d	12-4-2022	12-4-2022	68	
68	Aanpassen projectplan	7d	13-4-2022	25-4-2022	69	
69	Projectplan vaststellen werkoverleg / definitief	1d	26-4-2022	26-4-2022		
70	**Werkplan SLOOPWERK [10.12.30-a]**	**104d**	**31-1-2022**	**1-7-2022**		
71	opstellen werkplan sloopwerk + stut- en stempelwerk	51d	31-1-2022	11-4-2022	72	
72	Indienen werkbespreking	1d	12-4-2022	12-4-2022	73	
73	Aanpassen werkplan	11d	13-4-2022	2-5-2022	74	
74	vaststellen werkplannen in bouwvergadering	1d	3-5-2022	3-5-2022	75	
75	start uitvoering constructieve sloop		2-5-2022	2-5-2022		
76	**Werkplan STUT- en STEMPELWERK [10.12.30-a]**	**79d**	**7-3-2022**	**1-7-2022**		
77	opstellen werkplan stut- en stempelwerk	34d	7-3-2022	25-4-2022	78	
78	Indienen werkbespreking	1d	26-4-2022	26-4-2022		
79	Controle werkplan door SWINN	17d	28-4-2022	20-5-2022		
80	Aanpassen werkplan	12d	23-5-2022	10-6-2022		
81	Indienen en vaststellen in bouwvergadering	1d	14-6-2022	14-6-2022	82	
82	start uitvoering constructieve sloop		1-7-2022	1-7-2022		
83	**BETONCONTRUCTIES (nader uitwerken)**	**89d**	**13-4-2022**	**15-9-2022**		
84	**GEVELS EN DAKEN**	**226d**	**7-2-2022**	**6-2-2023**		
85	**Werkplan verwijderen verf stucwerk gevels [URL 4009]**	**152d**	**7-2-2022**	**7-10-2022**		
86	opstellen werkplannen	26d	7-2-2022	14-3-2022	87	
87	beoordeling werkplan Verlaan en bouwstra	20d	15-3-2022	11-4-2022	88	
88	Bespreken werkplan M&A+OD	1d	12-4-2022	12-4-2022	89	
89	Aanpassen werkplan	7d	13-4-2022	25-4-2022	90	
90	Bespreken werkplan werkoverleg	1d	26-4-2022	26-4-2022	91	
91	Goedkeuring werkplan in bouwvergadering	1d	24-5-2022	24-5-2022		
92	Uitvoering verwijderen verf (indicatie)		7-10-2022	7-10-2022		
93	**Historisch houtconstructies [URL3001] [30.26.12-a] raamdeel/ beglazing + schilderwerk gevelkozijnen + URL 4012 Historisch metaal**	**146d**	**7-6-2022**	**6-2-2023**		
94	opstellen werkplan	24d	7-6-2022	8-7-2022		
95	Afstemming werkplan + mockup verlaan en bouwstra	10d	8-7-2022	21-7-2022		
96	Realiseren Mock-up	23d	16-8-2022	15-9-2022		
97	Mock-up ter keuring werkoverleg	1d	20-9-2022	20-9-2022		
98	Tussentijdse aanpassingen	5d	21-9-2022	27-9-2022		
99	Bespeken werkplan met M&A +D	1d	27-9-2022	27-9-2022		
100	Aanpassen werkplan	10d	28-9-2022	11-10-2022		
101	Controle werkplan door Verlaan en Bouwstra	3d	12-10-2022	14-10-2022		
102	Bespeken werkplan met M&A +D en Mockup	1d	18-10-2022	18-10-2022		
103	Aanpassen werkplan	24d	19-10-2022	21-11-2022		
104	Controle werkplan door Verlaan en Bouwstra	14d	16-11-2022	5-12-2022		
105	Werkplan in werkoverleg	1d	6-12-2022	6-12-2022		
106	Werkplan definitief in bouwvergadering	1d	13-12-2022	13-12-2022		
107	voorbereidingen op de bouw	19d	10-1-2023	3-2-2023		
108	Uitvoering werkzaamheden		6-2-2023	6-2-2023		
109	**Zinken dag- gevel- en gootconstructies [URL0299/15] [50.00.20]**	**117d**	**7-6-2022**	**9-12-2022**		
110	opstellen werkplan	24d	7-6-2022	8-7-2022		
111	Afstemming werkplan + mockup verlaan en bouwstra	10d	8-7-2022	21-7-2022		
112	Realiseren Mock-up	23d	16-8-2022	15-9-2022		
113	Mock-up ter keuring werkoverleg	1d	20-9-2022	20-9-2022		
114	Tussentijdse aanpassingen	5d	21-9-2022	27-9-2022		
115	Bespeken werkplan met M&A +D	1d	27-9-2022	27-9-2022		
116	Aanpassen werkplan	10d	28-9-2022	11-10-2022		
117	Controle werkplan door Verlaan en Bouwstra	10d	12-10-2022	25-10-2022		
118	Werkplan in werkoverleg	1d	26-10-2022	26-10-2022		
119	Werkplan definitief in bouwvergadering	1d	2-11-2022	2-11-2022		
120	voorbereidingen op de bouw	19d	14-11-2022	8-12-2022		
121	Uitvoering werkzaamheden		9-12-2022	9-12-2022		
122	**Historisch timmerwerk [URL4001] (faseren nav uitvoeringsplanning!) volgt nog**	**130d**	**29-4-2022**	**24-11-2022**		
123	Opstellen werkplannen en defineren werkzaamheden	111d	29-4-2022	28-10-2022	124; 124; 124; 124; 124	
124	Bespreken M&A + OD (overnemen in regulier overleg)	5d	25-5-2022	27-9-2022	125	
125	Aanpassen werkplan (standaard procedure)	10d	30-5-2022	13-6-2022	126	
126	Controle Verlaan en Bouwstra (standaard procedure)	8d	15-6-2022	24-6-2022	127	
127	vaststellen werkplannen in werkoverleg (standaard procedure)	1d	27-6-2022	27-6-2022	128	
128	Werkplan definitief in bouwvergadering (standaard procedure)	1d	4-7-2022	4-7-2022	129	
129	Uitvoering werkzaamheden volgens uitvoeringsplanning		24-11-2022	24-11-2022		
130	**Historisch metselwerk [URL4003] en voegwerk [URL4006] [22.00.20] ** metselwerk bassins**	**82d**	**15-7-2022**	**30-11-2022**		
131	Sloopwerk gereed	1d	15-7-2022	15-7-2022		
132	Detailopname werkzaamheden	12d	16-8-2022	31-8-2022	133	
133	Opstellen werkplannen en defineren werkzaamheden	18d	1-9-2022	26-9-2022	134	
134	Bespreken M&A + OD	1d	27-9-2022	27-9-2022	135	
135	Aanpassen werkplan	13d	28-9-2022	14-10-2022	136	
136	Controle Verlaan en Bouwstra	11d	10-10-2022	24-10-2022	137	
137	vaststellen werkplannen in werkoverleg	1d	25-10-2022	25-10-2022	138	
138	Werkplan definitief in bouwvergadering	1d	1-11-2022	1-11-2022	139	
139	Uitvoering werkzaamheden (indicatie)		30-11-2022	30-11-2022		
140	**Historisch steenhouwerk [URL4007] [35.00.20]**	**54d**	**15-9-2022**	**29-11-2022**		
141	Plaatsen steigerwerk	17d	15-9-2022	7-10-2022		
142	Opname gevel	5d	3-10-2022	7-10-2022		
143	Verifactie en ponname rapport	6d	10-10-2022	17-10-2022		
144	Voorbespreking aanpak M&A + OD	1d	18-10-2022	18-10-2022		
145	opstellen werkplannen zuidgevel	15d	18-10-2022	7-11-2022	146	
146	Werkplan bespreken M&A +OD	1d	8-11-2022	8-11-2022	147	
147	Aanpassen werkplan	9d	9-11-2022	21-11-2022	149	
148	Controle door Verlaan en Bouwstra	6d	14-11-2022	21-11-2022		
149	Werkplan in werkoverleg	1d	22-11-2022	22-11-2022	150	
150	Werkplan definitief in bouwvergadering	1d	29-11-2022	29-11-2022		
151	Uitvoering natuursteen gevelwerk (NTB)		29-11-2022	29-11-2022		
152	**BINNENWERKZAAMHEDEN (nader uitwerking volgens uitvoeringsplanning)**	**78d**	**18-10-2022**	**20-2-2023**		
153	Onderzoek en vaststellen materialisatie afwerking nader uit te werken	86d	18-10-2022	14-2-2023		
154	**Werkplan metaalwerken [25.00.31]**	**57d**	**20-10-2022**	**24-1-2023**		
155	**Historische metaal [URL4012] [25.22.20-a]**	**57d**	**20-10-2022**	**24-1-2023**		
156	**Werkplan trappen en balustraden [32.00.31]**	**57d**	**20-10-2022**	**24-1-2023**		
157	**Werkplan stukadoorswerk [40.00.31]**	**57d**	**20-10-2022**	**24-1-2023**		
158	**Werkplan tegelwerk [41.00.31]**	**57d**	**20-10-2022**	**24-1-2023**		
159	**Werkplan metaal en kunststofwerk [43.00.31]**	**57d**	**20-10-2022**	**24-1-2023**		
160	**Werkplan natuur- en kunststeen [35.00.31]**	**76d**	**20-10-2022**	**20-2-2023**		

Salverda

Salverda | Planvoorbereiding | Uitvoering | ARTIS | Verlaan en Bouwstra | Bespreking M&A | Werkoverleg - Bouwvergadering | OTH | SWINN

Mijlpaalweergaven

Diamant