Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Toetsrapport

Constructieve beoordeling van gegevens/documenten voor het (bouw)project met de volgende gegevens:
Projectlocatie: Jan Hanzenstraat 110-112, Amsterdam
Projectomschrijving: Herstellen van de fundering
Aanvraagnummer: 2026 5.1, 2, e

Toetsnummer - 0 3-3-2026

Nr.	Aspect	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**			
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur	Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekeningen.	Conform NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet	
2.	**Algemeen 2: Geotechniek**			
2.1	Grondmechanisch advies.	Het geotechnisch rapport, inclusief de sonderingen en het paaladvies, ontbreekt.	Ontbreekt	Het geotechnisch rapport, inclusief de sonderingen en het paaladvies
2.2	Paalberekening en tekening palenplan.	2.2.1 De afstanden tussen de palen aan de achterzijde in de tekening komen niet overeen met de afstanden in de berekening. 2.2.2 De controle van de afstand tussen de nieuwe palen op nr. 112 en de bestaande palen van de belending op nr. 114 ontbreekt. 2.2.3 De rapportage met adviezen over de toe te passen paalfundering dient nog te worden aangeleverd door de paalleverancier ontbreekt.	Ontbreekt	2.2.1 De afstanden tussen de palen aan de achterzijde in de tekening en de berekening dienen met elkaar in overeenstemming te zijn. 2.2.2 De controle van de afstand tussen de nieuwe palen ter hoogte van nr. 112 en de bestaande palen van de belending op nr. 114. 2.2.3 De rapportage met adviezen over de toe te passen paalfundering dient nog te worden aangeleverd door de paalleverancier. Dit mag later ingediend worden, maar ten minste 3werken voor de uitvoering ter goedkeuring.
3.	**Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden**			
3.3	Fundering	Conform NEN-EN 1992. Berekeningen en tekeningen van de wapening zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet	
	Conclusie :	Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de hoofdlijnen van de constructie voldoen aan de van toepassing zijnde eisen.		

Aandachtspunten/risico's

Nr.	Onderwerp		Beheersmaatregel	
A1	Betonvorm en wapening	1- De betonvloer is volgens de berekening begrensd door de bouwmuren; de diepte van de kassen is niet meegenomen. 2- De diameter van de beugels in detail 1 moet Ø10 zijn. 3- Het gewicht van de waterkering en de kassen is niet meegenomen in de berekening.		
A2				
A3				