[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 4 april 2018 11:09
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: DEA; Kort verslag overleg Afwijkingen bomen

Categorieën: De Entree

Beste allen,

Hieronder in het kort even de besproken afwijkingen en acties die uit de bespreking van 3-4-2018 zijn voort gekomen.
Graag jullie reactie opmerkingen en of aanvullingen.

@[redacted]
Wil je het verslag ook even aan [redacted] toesturen? Ik heb zijn mail adres niet.

Kort verslag afwijkingen overleg bomen.

Aanwezig:

[redacted]

Aan de hand van de afwijkingen lijst worden de afwijkingen doorgenomen:

Afwijkingen 170 222 225 141 202 zitten in vtw 069

Afwijking 141

Vervallen (VTW 069)

Afwijking 169

De afwijking is in visi gemeld door ON. OG heeft hier op gereageerd dat dit akkoord is zonder financiële consequenties.

Conflict monumentale bomen kabels en leidingen en locatie abri's.
Het betreft boom nr 24,25 en 32

In het vormgevingsdocumenten is een hoogteverschil aangegeven van 30 cm in werkelijkheid is dit 60 cm. Voor de monumentale boom is de oplossing door MB uitgewerkt in het DO.
Deze oplossing is akkoord.

De locatie van de abri's zijn getekend onder kroonprojectie. Dat is een afwijking op het bomenhandboek en daarmee een afwijking op de eis van het contract. Gezien de verplaatsing van het tramspoor, van de huidige boom af zal de situatie per saldo voor de boom beter worden. Ook met een abri.

[redacted] geeft aan dat de deksteen verplaatst moet worden en er hiervoor palen moeten worden geboord om de 2 m1. Naar aanleiding van het grond radar onderzoek wordt duidelijk welke conflicten zijn met het huidige wortel stelsel. Dat is conform de aanbieding van MB
De vraag is of de verplaatsing van de deksteen een afwijking is.

Acties:
[redacted]

Uitzoeken of het aanbrengen van palen voor het verplaatsen van de deksteen een afwijking is.

[redacted] geeft aan het niet eens te zijn met de terug koppeling in visi dat de afwijking geen financiële gevolgen heeft. [redacted] samen bespreken met [redacted] voordat gereageerd wordt in visi.

Afwijking 170

Vervallen (zit in freeze PHKW)

Afwijking 191

afgerond in visi

Betreft ene afwijking van de bomen op het Singel.
Boomnummer 80 zit binnen scope
Boomnummers 81 tm 83 buiten de scope

De locatie van de gasleiding is verplaatst waarmee het conflict is beheerst.

Afwijking 202.

Voltooid.
Bomen in conflict met bovenleiding.
Meegenomen in VTW 069.

Afwijking heeft consequenties voor het beheer van deze bomen. Beheer kosten inzichtelijk maken in de vtw.

Actie:
[redacted]

Navragen bij PMO of de afwijking met de beheerder is gedeeld.

Afwijking 222

zie ook 268
Opgenomen in VTW 069

Tractievoeding conflicteert met te verplanten boom.
Voorstel vanuit MB is niet verplanten.

Afwijking 365

Boomnrs A2 t/m D2 nieuw te planten bomen.

Feit is dat de kabels eerst verwijderd moeten worden voordat de bomen geplant kunnen worden. Hiervoor moeten eerst de nieuwe kabels aangebracht zijn zodat het oude tracé gerooid kan worden.

Actie
[redacted]

Vraag is of dit een afwijking is welke kabels er in het contract vermeld zijn.

Afwijking 225

vervallen

Afwijking 249

vervallen

Afwijking 251

Actueel (kabels en leidingen) is opgelost, locatie WT noordwest zijde
Ligging waterleiding afstemmen en kabel trace aangepast.
Trace omgelegd buiten de wortelzone. Nog wel onder de kroonprojectie.

Actie:
[redacted]

[redacted]nog even consulteren of dit is afgerond

Afwijking 254

vervallen

Afwijking 267

Het voorstel is boom nr 31 niet te verplanten maar kappen.
Boom verplanten naar achter de abri waarbij de boom erg weinig ruimte heeft

Gvb kabels die niet verplaatst kunnen worden. Niet duidelijk is waar dit niet kan. Toelichting vragen aan[redacted]

Actie
[redacted]

Nagaan wat exact de afwijking is en waarom er kabels niet kunnen worden verwijderd.(zie ook afwijking 365)

Afwijking 268

Boom nr 43 niet verplanten maar laten staan.
In afwijking van het Vormgevingsdocument.

UV 2256

Afwijking 281

vervallen

Afwijking 285

in freeze (PHKW)

Afwijking 305

voltooid.

Afwijking 311

PVA wordt niet nageleefd in uitvoering (interne afwijking)

Afwijking 323

Clash bestaande boom en liander gas leidingen.
Nieuw trace met Liander. Gasleidingen.
Dat strookt niet met het bomen handboek

Afwijking 325

Vervallen

Afwijking 326

Clash met verlate liander kabel en leiding waternet.
Kabels en leidingen buiten plantvak om.

Bomen Damrak zitten in de scope, vraag is waarom dit een afwijking is..

Actie:
[redacted]

Afwijking nader toelichten.

Actie:
[redacted]

Vervolg afspraak maken voor het doornemen van de laatste ca. 10 afwijkingen

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Project De Entree

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Email: [redacted]
Internet: www.amsterdam.nl