AGENDA

Vergadering:	*HGR2 – voortgangsoverleg*
Datum vergadering:	18-12-2025
Locatie:	Hybride, fysiek op de Coenhavenweg en via teams
Aanwezigen:	5.1, 2, e
Afwezig:	

---

1 Opening, mededelingen

- Notulen van W48 zijn goedgekeurd.
- Helaas zijn de vergaderingen vaak niet compleet qua bemensing. Volgende keer agenderen dat er weinig mensen bij het VGO zijn.

2 Veiligheid

Proefsleuven zijn met goede aftrap met DLP-er / KVP-er en onder toezicht van Liander nabij transformator uitgevoerd.

3 Vorige verslag & actielijst

4 Projectmanagement

Actie nr.	Actie	Actiehouder	Deadline	Status
39_6	Verdere RAK'ken op de HGR meenemen om in scope op te nemen in de toekomst door ditzelfde team. Intern meenemen.	5.1, 2, e	8-01-26	Puzzel wordt nog gelegd.
39_10	Proceduretermijn Tracé Akkoord proceduretermijn doorgeven	5.1, 2, e	8-01-26	Wachten op bevestiging van 5.1, 2, e Waternet, Liander gaan mee.
45-02	Status opvragen bij 5.1, 2, e over memo maaiveld ontwerp	5.1, 2, e	18-12-25	Wordt vandaag nagevraagd door 5.1, 2, e
~~**45-04**~~	~~Communicatie naar omgeving over werk proefsleuven in W50/51 van 2025.~~	5.1, 2, e / 5.1, 2, e	~~27-11-25~~	~~Afgerond~~
~~**48-01**~~	~~Liander heads up geven dat procedure Tracé akkoord is ingegaan.~~	5.1, 2, e	~~18-12-25~~	~~Afgerond~~
~~**48-02**~~	~~Navragen of 5.1, 2, e het kappen/verplanten gaat organiseren.~~	5.1, 2, e	~~18-12-25~~	~~Volgt later in de notulen.~~
51-01	Agenderen van opkomst bij VGO	5.1, 2, e	8-01-26	
51-02	De offerte voor proefsleuven aanpassen met daadwerkelijke doorlooptijden en het gedane werk.	5.1, 2, en 5.1, 2, e	8-01-26	
51-03	Afstemmingsoverleg organiseren met Liander over peperbus of compactstation	5.1, 2, en 5.1, 2, e	8-01-26	
51-04	Aftrap inplannen t.b.v. SSK raming	5.1, 2, en 5.1, 2, e	8-01-26	
51-05	VO tekeningen laten zien in volgende vergadering	5.1, 2,	8-01-26	
51-06	Poging om versnellen verplantingsonderzoek bij 5.1, 2, e	5.1, 2, e	8-01-26	
51-07	Afschrijven van het de Bomen Effect Analyse	5.1, 2, e	8-01-26	
51-08	Afstemmen voorleggen oplossing NHD met SG	5.1, 2,	8-01-26	

- **Terugkoppeling vergadering dinsdag**
  - Vergadering is geweest. 5.1, 2, e is nog best aan het puzzelen met andere deelgebieden om te zien welk rak wanneer plaatsvindt. Januari komt er meer duidelijkheid.
  - Tweede termijn van de NOK Voorbereiding is afgewikkeld.
  - Voor het afwikkelingen van de offerte en opdracht proefsleuven/duikonderzoek wordt eerst de daadwerkelijke doorlooptijd verwerkt in een aangepaste offerte, waarin er verrekend wordt wat er daadwerkelijk gedaan is. Pakt 5.1, 2, e op met 5.1, 2, e
- Planning tot GSU; in het overleg met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e is afgesproken om het midden aan te houden tussen 9-11-2026 en maart 2027. Dus daarmee wordt de GSU W2 2027. Dit betekent dat de doorlooptijd van Liander kritiek zou kunnen worden. De tweede baseline moet hierop worden gebaseerd.
  - Liander weet nog niet of het een peperbus of compactstation wordt, het geheel is ook gerelateerd aan het beeldkwaliteitsplan. Er zijn verscheidene paden te bewandelen:
- Huidig ontwerp maaiveld terugbrengen zou pleiten voor het toepassen van een nieuw compactstation;
- Maaiveld herinrichten met een nieuw maaiveld ontwerp conform beleid R&D pleit voor het toepassen van een peperbus, wat ook een omgevingsvergunning betekent voor het realiseren van een peperbus. Westelijke grachtengordel is ook tegen peperbussen. In het nieuwe jaar wordt een afstemmingsoverleg georganiseerd met Liander.
- Voorkeur gaat uit naar in 1 fase bouwen: na overleggen techniek en omgeving heeft 5.1, 2, e de actie uitzet om bij NHD afstemming te zoeken met betrekking tot de te hanteren uitgangspunten vanuit NHD, verder opgenomen onder omgevingsmanagement.

5 Projectbeheersing

- **Uitvoeringsplanning**
  Uitvoeringsplanning is in de maak, hierbij wordt uitgegaan van een 1-fase uitvoeringsplanning.
- **Planning tot GSU**
  - Er is een enkele week vertraging door het uitlopen van VO geotechnisch.
  - Indien het maaiveld wordt uitgevoerd middels een nieuwe maaiveldinrichting, dan zal het traject met participatie en besluitvorming in combinatie met de procedure omgevingsvergunningen kritiek worden.
  - Er is afstemming over de planning tot GSU en de zorg werd geuit door 5.1, 2, e dat momenteel maar een gedeelte van de procedure van de omgevingsvergunning kritiek is gemaakt, namelijk één van de twee bezwaartermijnen.
- **SSK-raming**
  5.1, 2, e wil met 5.1, 2, e afspreken in W3 om een aftrap te houden t.a.v. het proces opstellen SSK-raming en afstemming budgetraming. 5.1, 2, e zit daarvoor met kostendeskundige BeensCC.

6 Technisch Management

- **Terugkoppeling proefsleuven**
  Vorige week zijn er proefsleuven gegraven, daar zijn veel inzichten uitgekomen, namelijk informatie ten aanzien van bestaande situatie kademuur, ligging riool en informatie over de trafo. De inmeting wordt verder uitgewerkt. Verassing is dat er bij brug 20 een kademuur achter de kademuur ligt. **Dus damwanden plaatsen kan een uitdaging zijn. Dit wordt verder in beeld gebracht in de DO-fase.**

- **Voortgang VO**
  Het wordt een uitdaging of de geotechnische nota op tijd komt. Tekenwerk ligt op de rit. VO-tekeningen van 5.1, 2, e kunnen gedeeld worden, dit neemt 5.1, 2, e op zich voor het volgende VGO.

7 Omgevingsmanagement

- **Status kapvergunning**
  - 5.1, 2, e gaat het verplantingsonderzoek nog proberen iets naar voren te trekken. Helaas is het verplantingsonderzoek pas van 18 tot 20 februari in plaats van januari. Dit bespreekt 5.1, 2, e nog met 5.1, 2, e heeft wel gezegd dat de uitvoering van het verplantingsonderzoek niet eerder kan worden uitgevoerd vanuit de aannemer.
  - Daadwerkelijke uitvoering ligt niet bij 5.1, 2, e zelf. Nationale Boombank is raamcontractant. Aangezien de Nationale Bomenbank kort voor GSU of na GSU actief zal zijn is afstemming t.a.v. logistiek en werken op de kade benodigd met het projectteam.
- Over de afronding van de BEA (Bomen Effect Analyse) is besproken dat de formele aanleiding dinsdag door 5.1, 2, e is aangeleverd, en daarmee gaat de afronding van de BEA over de kerst heen, deze wordt dan voltooid door 5.1, 2, e 5.1, 2, e pakt deze actie op.
- De afstemming met Westelijke Grachtengordel dient ook vroegtijdig te gebeuren. Dit ligt bij 5.1, 2, e en gebeurt wanneer de BEA gereed is. Eerst zou dit dus in januari worden opgepakt,

maar dat wordt wellicht nu iets later. Ook i.v.m. dat het handig is om de uitkomst van het verplantingsonderzoek te hebben wanneer er contact met hen wordt opgenomen. Dit is dus pas einde februari. 5.1, 2, e stelt voor om met bomenbank te bellen en vervolgens te concluderen welke boom om moet etc., om vervolgens alvast dit informeel aan te kondigen. Dit wordt daarna overlegd met 5.1, 2, e (strategisch omgevingsmanager, aanspreekpunt westelijke grachtengordel).

- **Convenant NHD**
  Het projectteam heeft aangegeven hoe ze willen bouwen bij de NHD. Trade off is daarbij overlegd. 5.1, 2, e was vrij stellig dat ze tegenstander is van het convenant. Ze verwacht dat het lastig is om akkoord daarvoor te vinden.
- Alternatief 1: 1 fase bouwen, wel fietsen en voetgangers, en dat is samen een gecombineerde strook voor hulpdiensten. Maar let op: brandweer moet 3,5 doorgang hebben. Daar voldoen we aan, maar vervolg moet er om de 35 meter een 5 meter brede plek zijn voor afhijsen. Dit halen we niet momenteel. Dit is gister met 5.1, 2, e getoetst, waaruit bleek dat we elke 35 m een 5 m brede plek kunnen garanderen. Dit gaat 5.1, 2, e verwerken in een tekening. Dit nieuwe uitgangspunt moet worden bepaald zegt 5.1, 2, e Dat moet met SG worden bepaald. Dit is deels besproken de 16de, vraag aan 5.1, 2, e om met SG te bespreken. Dit zorgt ook voor een zwaardere damwand, (zwaarste uit trade-off matrix).
  Er is behoefte om te kijken naar de impact voor de omgeving aan waterzijde, waarbij de vraag voor techniek is: wat is haalbaar bij omgaan met de noodconstructie. Hiervoor moet nautische afstemming komen. Dit betreft de breedte van de kade, hoe vaak stremmen en de aard van de noodconstructie heeft invloed op hoelang het duurt om een aanvraag voor verwijderen in te dienen.

8 Rondvraag

- Niks voor de rondvraag.