Verslag 19 overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	23 juni 2023	2203-17228- v 0.19
Behandeld door	**Project**	
5.1, 2, e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig: 20-06-2023	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1, 2, e	ARTIS	
5.1, 2, e	M&A Amsterdam	
5.1, 2, e	M&A Amsterdam	
5.1, 2, e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1, 2, e	Verlaan en Bouwstra	
5.1, 2, e	OTH	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	Salverda	
	Salverda	5.1, 2, e
	BBN directievoerder	5.1, 2, e
	Venema	5.1, 2, e

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
19.01	**Opening en mededelingen**	
19.01	5.1, 2, e heet iedereen welkom en licht kort de nieuwe agendapunten voor dit overleg toe.	
19.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 09-05-2023 – Geen opmerkingen, Akkoord.	
19.03	**Werkplannen**	
	Geen nieuwe meldingen.	
19.04	**Natuursteen gevel**	
	Onderzoek zandsteen, TNO maakt hiervan een rapportage. Deze zal t.z.t. gedeeld worden. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e gaan hier nogmaals achteraan. Verlaan en Bouwstra hebben voor de voortgang 4 monsters opgevraagd bij Salverda te weten: • *Rode zandsteen, Bollenhover of Eifelzandsteen.* • *Obernkircher (blonde Duitse zandsteen)* • *Hardsteen uit de regio Luik* • *En een vierde steen, waarschijnlijk (volgens het bestek) St. Joire*	5.1, 2, e

	Verschillende controlemomenten zijn uitgevoerd bij de gevel: onder andere sandwashing, uithakken/verwijderen van de natuursteen, uithakken/verwijderen natuursteen welke vervangen dient te worden, lasereiniging. De bewerkingen zijn tot nu toe naar tevredenheid uitgevoerd, gekozen methodes zijn akkoord	Vaststelling
	De nieuw opgezet voegkleur voor de gevel is bepaald op voegkleurnr. 4 (dit is geen standaard kleur voeg maar een voeg die door de vakman is bepaald welke kleur het “beste” past bij de natuursteen blokken. Het proces/de opvatting van de vakman is leidend bij de bepaling van de overige voegen.	Vaststelling
19.04.1	Het doel is om in week 26 de 4 soorten natuursteenmonsters op de bouwplaats te hebben ter goedkeuring.	Salverda
19.05	**Stucwerkgevel**	
19.05.1	Tijdens de rondgang zijn hier geen bijzonderheden opgemerkt, voortgang gaat volgens planvorming, kwaliteit van het werk is akkoord.	Vaststelling
19.06	**Daken**	
	Attiek: wordt meegenomen in de werkvoorbereiding en afgestemd met V&B	Salverda 5.1, 2, e
19.06.1	Het dak veiligheidssysteem 5.1, 2, e is akkoord met uitzondering van de positie van de koker op het middelste dakvlak (dak timpaan) Positie hiervan wordt van te voren afgestemd. Aanvulling: tijdens de rondgang is de positie in het werk bepaald, maatvoering is bepaald op 10cm vanaf de nok.	Vaststelling
19.07	**Binnenafbouw**	
16.07.1	De schoren t.b.v. het dak boven de aquaria moet verwijderd worden om voldoende hoogte te creëren boven de trap. Akkoord gegeven om dit te vervangen voor een stalen trek stang aan de bovenkant. Aansluitpunten oude schoor behouden. Detail nog aanleveren.	Salverda
19.07.1	Stukwerk: delen stukwerk worden verwijderd ivm loszittende lagen, nieuwe afwerkingen, zoutbelaste onderdelen. Vooraf met V&B doornemen waar wat verwijderd wordt en waar wat kan worden gehandhaafd. Momenteel worden hiervoor onderzoeken uitgevoerd, de komende periode moet dit meer inzicht geven.	Salverda
19.08	**Glas/Kozijnen**	
19.08.01	Geen opmerkingen over de voortgang van het werk.	
19.09	**Overige bespreekpunten**	
19.10	**Rondgang bouw**	
	Geen bijzonderheden te melden uit de rondgang van de bouw.	