SALVERDA
BOUW

Inhoudsopgave aan te leveren werkplannen

Datum
29 april 2022

Referentie
2112-09081- v 0.2

Behandeld door
5.1, 2, e

Project
S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM

No:	URL:	Omschrijving:	Verwijzing in het bestek (stabu):	Verwijzing naar document (werk- of keuringsplan):	Status
1	BRL 3000	Projectplan restauratie Aquarium; Plan van aanpak monumentale aspecten			Definitief 05-04-2022
2	URL 2005	Werkplan uitvoering 3D opname en 3Dscan			Definitief 10-04-2022
3		Werkplan uitvoering restauratie – instandhouding gebouw – bescherming monumentale onderdelen			Definitief 15-03-2022
4	URL 4009	Werkplan uitvoering verwijderen verflagen stucwerkgevels	46.23.21-b	Opname rapport restauratie gevelherstel	Definitief 10-04-2022
5		Werkplan uitvoering restauratie – Instandhouding gebouw	05.00.20 01.02.30 05.00.29 05.00.20 01.02.06		Definitief 10-04-2022
6		Werkplan uitvoering restauratie – Sloopplan	10.12.30-a		In concept
7	URL 3001	Historische Houtconstructies	30.26.12-a	Werkplan – kozijnroedes	Start vanaf medio juni
8	URL 4001	Historisch timmerwerk	24.00.20 30.00.20 30.25.32-a 30.26.12-a 30.26.30-a 32.00.20 45.00.20	(deel) werkplannen ruwbouw timmerwerk (deel) werkplannen kozijnen ramen en deuren (deel) werkplannen trappen en balustraden (deel) werkplannen afbouwtimmerwerk	Start vanaf medio mei
9	URL 4003	Historisch metselwerk	22.00.20 22.21.30-a 22.25.20-a	(deel) werkplannen metselwerk	Start vanaf medio juli

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13
8084 GS 't Harde
Postbus 4
8084 ZG 't Harde

T 0525 - 65 16 66
info@salverda.nl
www.salverda.nl

NL26ABNA0476472725
BIC ABNANL2A
KvK 08011909
BTW NL001212527B01

Samen maken we morgen.
ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP

10	URL 4006	Historisch voegwerk	22.00.20 22.21.29-a	(deel) werkplannen voegwerk	Start vanaf medio juli
11	URL 4007	Steenhouwwerk	35.00.20 35.22.10-a 35.25.20-a 35.25.31-a 35.25.32-a 35.33.09-a	(deel) werkplannen natuur- en kunststeen	In bewerking
12	URL 4009	Historisch Schilderwerk	46.00.10	(deel) werkplannen schildwerk	Start vanaf medio juni
13	URL 4012	Historisch Metaal (ferro)	25.22.20-a	(deel) werkplannen metaalwerk	Start vanaf medio juni
14	URL 0299/15	Zinken dak- gevel- en gootconstructies	50.00.20	(deel) werkplannen daken	Start vanaf medio juni
Onderstaande werkplannen worden gevraagd in het bestek. Bij overeenkomende bestek artikelen worden deze gecombineerd met bovenstaande werkplannen					
1		Bemalingsplan		Bemalingsplan	Start vanaf medio mei
2		Stut- en stempelwerk	10		In bewerking
3		Palenfundering	21	Werkplan paalfundering	In bewerking
4		Betonwerken	21		Start vanaf medio mei
5		Prefab onderdelen	23	Werkplan prefab beton	Start vanaf medio mei
6		Metaalwerken	25	Werkplan metaalwerken	Start vanaf medio juli
7		Trappen en balustraden	32		Start vanaf medio juli
8		Natuur- en kunststeen	35		Start vanaf medio september
9		Stukadoorswerk	40	Werkplan stucwerk	Start vanaf medio september
10		Metaal- en kunststofwerk	43		Start vanaf medio september
Bemonstering en proeven in overeenstemming met bestek					
1		Van het hakwerk een monster op te zetten als referentie voor de kwaliteit van hakwerk en de staat van de te bekappen ondergrond.	10.32.42-b		Mei / juni 2022
2	URL 4003 URL 4006	Mortelsamenstellingen van metselspecie en van voegmortel te bepalen aan de hand van nader op verzoek van de directie te nemen monsters en namens de directie uit te voeren analyse.	22.00.22	(deel) werkplannen metselwerk	Start vanaf medio juli

	URL 4003 URL 4006	Alle voorgeschreven schoonwerksteen, 4 stuks per type Monster ter beoordeling Van de aan te brengen voegwerken in het werk monsters op te zetten op een goed te beoordelen plaats; een monster is tenminste 0,3 m². Afgekeurde monsters weer te verwijderen.	22.00.30	(deel) werkplannen metselwerk	Start vanaf medio juli
3	URL 4006	Pneumatisch uithakken: toegestaan na uitvoeren proef. Voor het pneumatische hakwerk gebruik maken van licht hand-gereedschap; van het hakwerk een proef opzetten in aanwezigheid van de directie ter goedkeuring van werkwijze en resultaat.	22.21.29-a	(deel) werkplannen metselwerk	Start vanaf medio juli
4	URL 4012	Restauratiewerk, reinigen historisch metalen onderdeel Reinigen: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefstuk, ter beoordeling door de directie.	25.22.20-a 46.00.10	(deel) werkplannen schildwerk	Start vanaf medio juni
5	URL 4001	Restauratie houten puien/kozijnen Overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, ter beoordeling door de directie De bestaande blijvende houten onderdelen tot op het gezonde hout inkorten.	30.25.10-a	(deel) werkplannen kozijnen ramen en deuren	Start vanaf medio mei
6	URL 4001	Restauratiewerk, verbeteren bestaande ondergrond hout Profilering: de glassponningen aan te passen t.b.v. het plaatsen van isolatieglas (Monuglas)	30.26.30-a	(deel) werkplannen kozijnen ramen en deuren	Start vanaf medio mei
7	URL 0299/15	Proefvlak Van de dakbedekking een mockup-proefvlak groot 1,5 m2 te maken incl. alle voorkomende nok, keper en voet-afwerkingen.	33.42.10-a	(deel) werkplannen daken	Start vanaf medio juni
8	URL 4001	Bemonstering het monuglas te bemonsteren t.b.v. bepaling definitieve beeld van coating en buitenste glasblad.	34.00.32	(deel) werkplannen kozijnen ramen en deuren	Start vanaf medio mei
9		Gelaagd glas Opbouw beglazing (mm): deels bestaande ruiten uitnemen en	34.32.10-a 34.32.10-b	Beoogd gebruik: aquariumruit tussen	Volgt uit uitvoeringsplanning

		herplaatsen, een ruit volgens bestaand monster bijleveren. Vorm: vlak. Glaskleur: kleurloos, extra helder en kleurloos glas volgens monster		publiek en watergevuld bassin, met waterdruk	
10		Gelaagd glas, brandwerend Oppervlaktebehandeling: volgens monster.	34.32.20-a 34.32.20-b		Volgt uit uitvoeringsplanning
11	URL 4007	Restauratiewerk, reinigen bestaand natuursteen Onderdeel: bekleding voorgevel Overeenkomstig: een in het werk op te zetten proefvlak	35.22.10-a	(deel) werkplannen natuur- en kunststeen	In bewerking
12	URL 4007	TRAPBALUSTRADE Benaming steensoort (NEN-EN 12440): Rouge Royal, Olympic White/Statuario en Rosé Aurore	35.22.10-a		Volgt uit uitvoeringsplanning
13		0. Natuursteen afdekband Benaming steensoort (NEN-EN 12440): wit marmer, volgens bemonstering en bijpassend bij de bestaande marmers in de ruimte.	35.34.20-a 35.34.20-b		Volgt uit uitvoeringsplanning
14		pleisterwerk (STABU standaard) Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, groot (m2): 1	40.40.20-a 40.40.20-b 40.40.20-c 40.40.20-d 40.40.20-e		Volgt uit uitvoeringsplanning
15		Gespoten isolatiepleisterwerk Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, groot (m2): 1	40.40.50-a		Volgt uit uitvoeringsplanning
16		Monster: alle vloertegels en wandtegels. Beoordelingskenmerken: - kleur - oppervlakte	41.00.32 41.42.21-d 41.42.21-e		Volgt uit uitvoeringsplanning
17		Proefvlak voegwerk T.b.v. het voegwerk 1 m2 opzetten, het proefvlak te verwijderen vóór het aanbrengen van het voegwerk van het gehele vlak.	41.00.50		Volgt uit uitvoeringsplanning
18	URL 4009	Monster: van alle omschreven verfwerken monsters op te zetten in de verlangde kleurstellingen, te rekenen op gemiddeld 3 monsters per kleur per vertrek.	46.00.32	(deel) werkplannen schildwerk	Start vanaf medio juni

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1