Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Projectleider Ingenieursbureau, 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum	22 juni 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	22 juni 2022 Via MS Teams
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (notulen)
Afwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
Kopie aan	
Onderwerp	Projectteam Uitvoering Sanering kavel 39

Met opmerkingen [I1]: Alle opmerkingen in 1x verwijderen: Kies Controleren> alle opmerkingen in document verwijderen.

Actie	Omschrijving
	1 Opening en mededelingen 5.1,2,e heet iedereen welkom, er zijn geen mededelingen.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst <u>Actielijst</u> 172: Open. Het concept-Werkplan van Markus is ter beoordeling ontvangen, 5.1,2,e stuurt dit door aan 5.1,2,e die hier vandaag naar zal kijken. Vanmiddag vindt overleg plaats over de damwandberekeningen. De dwarsverbanden zijn er allemaal uit, er zijn 2 lange zijdes in het veld waar de tent overheen gezet wordt. Het alternatief zonder dwarsribben zien we van onze kant nog niet echt zitten. 5.1,2,e vraagt of Crux ook aangehaakt is. 5.1,2,e zegt dat Crux de damwand heeft berekend met dwarsribben een definitieve plaatsing, waarop 5.1,2,e zegt dat er een niet al te lange damwand geplaatst mag worden omdat de natuurlijke grondwaterstroming dan doorsneden wordt, waardoor die een andere baan gaat stromen en daardoor de bodem op een andere plek verontreinigd wordt. Dus kortere planken en dwarsverbanden voor de stabiliteit. Als Markus stabiliteit wil door langere planken te gebruiken, dan voldoen ze niet aan de randvoorwaarden. Volgens 5.1,2,e staat er in het faseringplan van Crux wel van tijdelijk naar de nieuwe plek. 210: Open. Hier is nog niets mee gebeurd. Na de zomervakantie. 5.1,2,e Problemen met de luchtkwaliteit bij de keet houdt dit ook in voor de buurt. Omdat Markus met een tent werkt hoeft er geen probleem te zijn. 217: Open. 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e omdat 5.1,2,e contactgegevens zou doorsturen. 219: Open Alle depots kavel 39 zijn gekeurd door 5.1,2,e 5.1,2,e bespreekt het z.s.m. maaien met 5.1,2,e Wanneer wordt de grond precies afgevoerd? 225: De eerste risicosessie heeft plaatsgevonden, het scoren van de risico's is gepland

Actie	Omschrijving
	op 12/7. Dan zijn we up-to-date met het risicodossier. 227: Open. We hebben de opname ontvangen van kavel 46. Wat gaan wij nu nog doen aan opname? Het grootste risico is Koopman, dus we moeten een vooropname doen om zaken vast te leggen. Vooraf kunnen meten bij de eerste paar dagen van het trillen van de damwanden, met de verzekeraar bespreken. 5.1,2,e zegt dat we dit ook aan de aannemer over moeten laten, dan kunnen ze niet zeggen dat iets niet door hen is ontstaan. Wordt vervolgd. 234: Open. 5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e of Markus het bebordingsplan kan uitvoeren. 5.1,2,e zegt dat dit via Nautisch Beheer gaat, zij vragen om foto's te delen van de bebording. 239: Afgehandeld. 5.1,2,e heeft dit vorige week met 5.1,2,e afgemaakt, delen in Visi. 240: Open. 242: Altijd open als reminder. We kunnen bijna communicatie verzenden over de start, even wachten tot de damwand besteld is. 244: Open. 245: Afgehandeld. Het betreft hier 20 kuub, dat per vrachtwagen afgevoerd wordt en niet per beunbak. 246: Vorige week heeft het Coördinatieoverleg nuts plaatsgevonden. Buiten scope wordt separaat behandeld door Markus en mag geen impact op het project hebben. Het verwijderen van k&l in de weg vindt na de sanering plaats en heeft geen prio.
	3 Activiteiten gunningsfase a. <u>Afgerond</u> De gunningsfase is afgerond.
	4 Activiteiten uitvoeringsfase a. <u>Vaststellen uitvoeringsplan Kernteam</u> Het Uitvoeringsplan is gereed, in het Kernteam zal nog een keer besproken worden waarom het zoveel kost en waarom het zo lang geduurd heeft. b. <u>Risicodossier updaten richting uitvoeringsfase</u> Over 2 weken vindt de 2e risicosessie plaats. c. <u>Opstarten voorbereiding Markus, focus damwand</u> Vanmiddag vindt het overleg over de damwandberekeningen plaats.
	5 Financieel a. <u>Mogelijke impact staat van de wereld, 1e vooraankondiging Markus prijsstijgingen</u> De nieuwe prijsopgave van juni is alweer verlopen, deze was 1 week geldig. Men moet eerst een goed ontwerp hebben, dan akkoord op de berekening en tekening, dan afprijzen en bespreken. Er lopen diverse discussies over prijsverhogingen.

Actie	Omschrijving
	6 Planning
	Er is geen nieuws, behalve dat we een paar weken achterlopen op het bestellen van de damwand doordat de damwandberekeningen te laat ontvangen zijn.
	7 Communicatie
	8 Rondvraag
	5.1,2,e
	Opdrachtverstrekking MKB De MKB moet gecontracteerd worden vanuit het nieuwe raamcontract, omdat hierin vertraging is ontstaan wil 5.1,2,e de MKB vooruitlopend op dit raamcontract contractueel vastleggen, zodat wij voor de eerste maanden zijn uren vastgelegd hebben. Wij vragen de MKB een offerte voor een x aantal uren om een 1:1-opdracht te kunnen verstrekken. Mocht dit niet toereikend zijn, dan wordt vervolgens aanvullend een opdracht verstrekt vanuit het raamcontract. 5.1,2,e zet in een mail aan 5.1,2,e dat deze aanbesteding vertraagd is en waarom we zelf de opdracht willen verstrekken. De inschatting qua MKB-uren wordt gemaakt op basis van de planning van Markus.
	Vragen reinigers/stortplaatsen uitgezet 5.1,2,e heeft via 5.1,2,e vragen gesteld aan de reinigers/stortplaatsen over de afzet van grond. 5.1,2,e heeft de vraag in DAS gezet en maandag wordt bekeken wie van de reinigers/stortplaatsen gereageerd heeft. Mocht het een probleem worden dat we niet meer kunnen reinigen, dan kan dit het project ondermijnen.
	Brief van RWS De brief van RWS is in behandeling, dit loopt en 5.1,2,e belt een dezer dagen na.
	Gesprek waterkwaliteitsonderzoek JvH kanaal Gisteren heeft een gesprek plaatsgevonden over het waterkwaliteitsonderzoek in het JvH kanaal met 5.1,2,e 5.1,2,e de GGD en de bewoners van Schoon Schip. De bewoners maken zich zorgen over de verslechtering van de waterkwaliteit door werkzaamheden op kavel 18/19 en de toekomstige werkzaamheden op kavel 39. Als de waterkwaliteit verslechterd, dan zal dit aan de bewoners gemeld worden. Waterkwaliteit mag je niet verslechteren bij wet, hiermee en met de bewoners moet serieus omgegaan worden. Er zullen watermonsters genomen worden als we de damwanden gaan plaatsen. De nulmetingen worden opgenomen, voor kavel 18/19 en kavel 39 worden de metingen 1x per maand herhaald. Markus zal slibschermen toepassen, waar ga je meten buiten het slibscherm. Er moeten ook monsters genomen worden voor en tijdens de lozing van de zuivering, dit moet ook gecontroleerd worden. Het is niet duidelijk of het nemen van monsters ook in de opdracht van Markus staat.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
172	24-02-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Vergunningen - Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor damwand. 5.1,2,e neemt dit op met 5.1,2,e Kan pas gedaan worden als Markus een werkplan heeft. - 22/6 Concept-werkplan Markus ter beoordeling ontvangen.	Open
	24-02-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	- Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus. Actie voor Markus. Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke zuivering nodig? en 2. Hebben we een omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar?	Afgehandeld
	16-09-2021		5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg lom 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e bestellen 22/6 Na zomervakantie wordt dit bekeken.	Open
216	19-01-2022	5.1,2,e	Overleg Inkoop en DAS gepland dd 02-05-2022 DAS en thermisch reinigbare grond	Afgehandeld
	30-03-2022		Overleg RWS Bodem+ heeft plaats gevonden d.d. 07-04-2022.	Afgehandeld
	20-04-2022		Uitkomst: opstellen pva uitvoering voor akkoord afspraken met Bodem+	Afgehandeld
217	19-01-2022 30-03-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses. 22/6 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor contactgegevens. 11/5 HVK-overleg ingepland op 30/5, hierin concrete afspraken maken over hoe nu verder.	Open
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots Keuren depots(indicatief ihkv hergebruik BSLH) in uitvoering. De eerste resultaten zijn reeds binnen. 11/5 5.1,2,e wil met OD afspraken dat huidige keuringen op kavel 39 voldoende zijn voor het toepassen in kavel 18/19 en daar niet meer gekeurd hoeft te worden. 22/6 5.1,2,e bespreekt zo spoedig mogelijk maaien kavel 39 met 5.1,2,e	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e		
224	03-02-2022	5.1,2,e	Vrijgave budget uitvoeringsfase Vrijgaveformulier is ingediend. In afwachting van akkoord.	Afgehandeld
225	03-02-2022	5.1,2,e	Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies Update risico sessie ingepland 29-04-2022 11/5 5.1,2,e stemt nieuwe overlegdatum met 5.1,2,e af. 22/6 Eerste risicosessie heeft plaatsgevonden , scoren risico's gepland op 12/7.	Open
227	03-02-2022	5.1,2,e	Bouwkundige opname kavel 46 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e / 5.1,2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46 Dit moet nog bekeken worden en plaatsvinden voordat we in uitvoering gaan. 11/5 Nog geen reactie op status kavel 46 22/6 Vooropname ontvangen van kavel 46, vooropname doen om zaken vast te leggen.	Open
230	03-02-2022	5.1,2,e	Flora en fauna scan en contact GGD - Nesten worden beschermd en gemonitord. - Aandachtspunt blijft depots en oeverzwaluw	Afgehandeld
234	03-02-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Verwijderen stadsnomade en bootje - Bebordingsplan is opgesteld door nautisch beheer. Uitvoering afstemmen wie gaat plaatsen. - Vergunning aanvragen door Markus voor beunbakken langer dan 6om. 5.1,2,e zet dit in mail en deelt dit. - 22/6 5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e of Markus bebordingsplan kan uitvoeren.	Open
239	24-02-2022 30-03-2022	5.1,2,e Allen	Document EMVI-boeteclausules Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering Anders in klein comité gezamenlijk vaststellen en later bespreken met Markus. 5.1,2,e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen 11/5 5.1,2,e wil dit op 30/5 met Markus bespreken 22/6 5.1,2,e heeft dit vorige week afgemaakt met 5.1,2,e delen in visi.	Afgehandeld
240	30-03-2022	5.1,2,e	Aanpassen Raamsaneringsplan Dit moet meegenomen worden in de planning en gemeld worden aan het OD. Dit moet tijdig gedaan worden en geen conflict worden.	Open
~~241~~	~~30-03-2022~~	~~Yvar Roselaar~~	~~Vergunning kadastraal stukje JvH kanaal~~ ~~Vergunning aanvragen voor kadastraal stukje JvH kanaal~~	~~Open~~
242	30-03-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Factor C-document 5.1,2,e informeert bij 5.1,2,e of 5.1,2,e tijd heeft voor het Factor C-document. In de gaten houden dat 5.1,2,e dit te zijner tijd oppakt.	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
243	30-03-2022	5.1,2,e	Hekken kavel 39 N.a.v. openbreken hekken: vastlassen of anti-dievenbeugels: 5.1,2,e overlegt met Markus of zij dit op kunnen pakken en komt hierop terug bij 5.1,2,e	Afgehandeld
244	11-05-2022	5.1,2,e	Beschikbaar komen danwanden Overhoeks (oktober) 5.1,2,e neemt hierover contact op met 5.1,2,e	Open
245	11-05-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Exacte positie damwand voor bepalen hoeveelheid vrijkomend slib Hierover overleggen. 22/6 Betreft 20 kuub slib, afgevoerd per vrachtwagen en niet per beunbak.	Afgehandeld
246	11-05-2022	5.1,2,e	Verwijderen k&l binnen en buiten hekken K&L buiten hekken worden verwijderd door Liander, hiervoor op tijd meldingen doen en MKB regelen. Is deze grond vervuild en kan dit zomaar verwijderd worden. K&L binnen hekken verwijderd door Markus, tekeningen in bestek. 5.1,2,e stelt mailtje op richting Markus met cc aan 5.1,2,e 22/6 Buiten scope wordt separaat behandeld door Markus en mag geen invloed hebben op project. Verwijderen k&l in weg vindt na sanering plaats en heeft geen prio.	Open
			Aandachtspunten	
			Vergunningen Vergunningen op orde hebben	
			BLBI BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen - Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1,2,e) - 5.1,2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1,2,e	
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier rekening mee houden	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor voorbereidingsfase zie notulen d.d. 30-03-2022	