Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: vertragingskosten Noorderkwartier
Bijlagen: image001.png
image002.png
image003.png
image004.png
image005.jpg
CCF_000014.pdf
CAN Noorderkwartier inefficiëntie en uitloop werkzaamheden..msg

---

Goedemiddag [redacted]
We hebben voor de werkzaamheden op het werk Noorderkwartier eind vorig jaar afspraken gemaakt over de werkvolgorde en de werkzaamheden die wij kunnen uitvoeren, er zijn hierop ook de mensen en het materieel in gepland. Helaas worden deze afspraken niet na gekomen vanaf de opdrachtgeverskant.
De afspraak is week 47 straten fase 4 (Elzenhagensingel) hebben we tot op heden niks kunnen doen (we zijn nu 8 weken verder), week 2 zouden we gaan starten aan de achterzijde van de huizen (Jan van Hardeveldstraat) met het grondwerk van de boomvakken (hier zijn we nu 3 weken verder). Beide werkzaamheden zijn nog niet gestart.
Fase 4 i.v.m. kabel en leiding werkzaamheden en JvH straat omdat het riool afgekeurd is. We hebben van de afgelopen periode de kosten en opbrengsten naast elkaar gelegd en tot de conclusie gekomen dat we iedere week ca € [redacted] ,- te kort komen (voor de afgelopen termijn 12 is dit dus ca € [redacted]).
Dit kan zo niet door gaan , we doen ons uiterste best om de werkzaamheden vlot en goed door de laten gaan maar dit lukt niet door dat er andere partijen zijn die hun afspraken / verplichtingen niet nakomen. De opdrachtgever heeft hier een coördineerde rol in en wij zijn dus afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen de OG en neven aannemers en hebben hier dus ook geen enkele invloed op.
€ [redacted] - per week voorde afgelopen periode van 2 weken = € [redacted] -
Dit is uiteraard al veel langer aan de gang, ik heb op 3-12-2019 al een mail gestuurd met een opgave van de meerkosten door inefficiëntie en uitloop. Helaas is hier op nog geen reactie gekomen. De daar in genoemde kosten zijn vanaf begin werk tot begin november, er is ondertussen geen verbetering zichtbaar in de werkzaamheden. Dit bekend dat we ook over de maanden november en december ook zeer veel geld te kort komen buiten onze schuld om.
November € [redacted] ,- per week a 4 weken = € [redacted]
December € [redacted] - per week a 3 weken (is tot deze termijn) = € [redacted] ,-
Totaal € [redacted]
Zoals je ziet zijn de verliezen die wij op dit moment oplopen, buiten onze schuld om, onaanvaardbaar. We zijn dan ook genoodzaakt om deze kosten bij de opdrachtgever te in rekening te gaan brengen. We hebben momenteel het straatwerk al stilgelegd. En we zijn als er geen oplossing komt genoodzaakt de rest van de werkzaamheden ook op te schorten tot het duidelijk is dat we onze werkzaamheden op een normale manier kunnen afronden.
Ik hoop dat we tot een oplossing komen die voor beide partijen aanvaardbaar is en dat we in een goede harmonie de werkzaamheden kunnen afronden,
vriendelijke groet,
[redacted]

Bolderweg 14
1332 AT Almere

[redacted]
[redacted]reimert-almere.nl
www.reimert-almere.nl

.


Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.