[redacted]

**Van:** [redacted]
**Verzonden:** donderdag 5 april 2018 10:56
**Aan:** [redacted]
**CC:** [redacted]
**Onderwerp:** RE: DEA; Kort verslag overleg Afwijkingen bomen

**Categorieën:** De Entree

Heren,

in het rood mijn reactie/toevoeging.
Voor het overleg straks komen volgens mij de volgende AFW aan de orde:
256, 330, 351, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 371, 466 en 467

Met een vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

www.copijn.nl
Gageldijk 4F | Postbus 9177 | 3506 GD Utrecht

Linkedin | Facebook | Twitter | Youtube |

Copijn

TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN

ADVIES

BOOMSPECIALISTEN

GROENAANLEG EN BEHEER

---

**Van:** [redacted]
**Verzonden:** woensdag 4 april 2018 11:09
**Aan:** [redacted]
**CC:** [redacted]
**Onderwerp:** DEA; Kort verslag overleg Afwijkingen bomen

Beste allen,

Hieronder in het kort even de besproken afwijkingen en acties die uit de bespreking van 3-4-2018 zijn voort gekomen.
Graag jullie reactie opmerkingen en of aanvullingen.

@[redacted]
Wil je het verslag ook even aan[redacted]toesturen? Ik heb zijn mail adres niet.

Kort verslag afwijkingen overleg bomen.

Aanwezig:

[redacted]MB[redacted]

[redacted] Copijn [redacted]
[redacted] Copijn [redacted]
[redacted] MB [redacted]
[redacted] Ingenieursbureau Amsterdam [redacted]
[redacted] Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam [redacted]

Aan de hand van de afwijkingen lijst worden de afwijkingen doorgenomen:

***Afwijkingen 170 222 225 141 202 zitten in vtw 069***

*Afwijking 141*

Vervallen (VTW 069)

*Afwijking 169*

De afwijking is in visi gemeld door ON. OG heeft hier op gereageerd dat dit akkoord is zonder financiële consequenties.

Conflict monumentale bomen kabels en leidingen en locatie abri's.
Het betreft boom nr 24,25 en 32

In het vormgevingsdocumenten is een hoogteverschil aangegeven van 30 cm in werkelijkheid is dit 60 cm. Voor de monumentale boom is de oplossing door MB uitgewerkt in het DO.
Deze oplossing is akkoord. Specifiek het hoogteverschil betreft AFW 363.

De locatie van de abri's zijn getekend onder kroonprojectie. Dat is een afwijking op het bomenhandboek en daarmee een afwijking op de eis van het contract. Gezien de verplaatsing van het tramspoor, van de huidige boom af zal de situatie per saldo voor de boom beter worden. Ook met een abri.

[redacted] geeft aan dat de deksteen verplaatst moet worden en er hiervoor palen moeten worden geboord om de 2 m1. Naar aanleiding van het grond radar onderzoek wordt duidelijk welke conflicten zijn met het huidige wortel stelsel. Dat is conform de aanbieding van MB
De vraag is of de verplaatsing van de deksteen een afwijking is.

**Acties:**
[redacted]

Uitzoeken of het aanbrengen van palen voor het verplaatsen van de deksteen een afwijking is.

[redacted]geeft aan het niet eens te zijn met de terug koppeling in visi dat de afwijking geen financiële gevolgen heeft.[redacted]samen bespreken met[redacted]voordat gereageerd wordt in visi.

*Afwijking 170*

Vervallen ( zit in freeze PHKW)

*Afwijking 191*

afgerond in visi

Betreft ene afwijking van de bomen op het Singel.
Boomnummer 80 zit binnen scope
Boomnummers 81 tm 83 buiten de scope. onderdeel van AFW 351.

De locatie van de gasleiding is verplaatst waarmee het conflict is beheerst.

*Afwijking 202.*

Voltooid.
Bomen in conflict met bovenleiding.
Meegenomen in VTW 069.

Afwijking heeft consequenties voor het beheer van deze bomen. Beheer kosten inzichtelijk maken in de vtw.

**Actie:**
[redacted]

Navragen bij PMO of de afwijking met de beheerder is gedeeld.

*Afwijking 222*

zie ook 268
Opgenomen in VTW 069

Tractievoeding conflicteert met te verplanten boom.
Voorstel vanuit MB is niet verplanten.

*Afwijking 365*

Boomnrs A2 t/m D2 nieuw te planten bomen.

Feit is dat de kabels eerst verwijderd moeten worden voordat de bomen geplant kunnen worden. Hiervoor moeten eerst de nieuwe kabels aangebracht zijn zodat het oude tracé gerooid kan worden.

**Actie**
[redacted]

Vraag is of dit een afwijking is welke kabels er in het contract vermeld zijn.

*Afwijking 225*

vervallen

*Afwijking 249*

vervallen

*Afwijking 251*

Actueel ( kabels en leidingen) is opgelost, locatie WT noordwest zijde
Ligging waterleiding afstemmen en kabel trace aangepast.
Trace omgelegd buiten de wortelzone. Nog wel onder de kroonprojectie.

**Actie:**
[redacted]

[redacted]nog even consulteren of dit is afgerond

*Afwijking 254*

vervallen

*Afwijking 267*

Het voorstel is boom nr 31 niet te verplanten maar kappen.
Boom verplanten naar achter de abri waarbij de boom erg weinig ruimte heeft
Gvb kabels die niet verplaatst kunnen worden. Niet duidelijk is waar dit niet kan. Toelichting vragen aan[redacted]

**Actie**
[redacted]

Nagaan wat exact de afwijking is en waarom er kabels niet kunnen worden verwijderd.( zie ook afwijking 365)

*Afwijking 268*

Boom nr 43 niet verplanten maar laten staan.
In afwijking van het Vormgevingsdocument.

UV 2256

*Afwijking 281*

vervallen

*Afwijking 285*

in freeze (PHKW)

*Afwijking 305*

voltooid.

*Afwijking 311*

PVA wordt niet nageleefd in uitvoering ( interne afwijking)

*Afwijking 323*

Clash bestaande boom en liander gas leidingen.
Nieuw trace met Liander. Gasleidingen.
Dat strookt niet met het bomen handboek

*Afwijking 325*

Vervallen

*Afwijking 326*

Clash met verlate liander kabel en leiding waternet.
Kabels en leidingen buiten plantvak om.

Bomen Damrak zitten in de scope, vraag is waarom dit een afwijking is..

**Actie:**
[redacted]

Afwijking nader toelichten.

**Actie:**
[redacted]

Vervolg afspraak maken voor het doornemen van de laatste ca. 10 afwijkingen

Met vriendelijke groet,

[redacted]

**Gemeente Amsterdam**

Mob: [redacted]

Email: [redacted]
Internet: www.amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.