Coördinatieplanning
Tijl Uilenspiegelbuurt

Concept Versie 4.0 d.d. 20-01-20
Coördinatie nummer W????????

Id	Taaknaam	Aktiehouder	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Uitvoering:**		**1207 dagen**	**maa 2-6-25**	**vri 19-4-30**
2	**Fase 1A Tijl Uilenspiegelstraat**		52 dagen	maa 2-6-25	din 12-8-25
3	Functievrij maken	IB/ Schot infra	7 dagen	maa 2-6-25	din 10-6-25
4	Werkzaamheden gasleiding	Liander Gas	8 dagen	woe 11-6-25	vri 20-6-25
5	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	10 dagen	maa 23-6-25	vri 4-7-25
6	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	7 dagen	maa 7-7-25	din 15-7-25
7	Dood-net uithalen	Qirion	7 dagen	maa 7-7-25	din 15-7-25
8	Werkzaamheden riolering	Waternet	5 dagen	woe 16-7-25	din 22-7-25
9	Herinrichten terrein	Schot infra	15 dagen	woe 23-7-25	din 12-8-25
10	**Fase 1B Tijl Uilenspiegelstraat**		75 dagen	woe 16-7-25	din 28-10-25
11	Functievrij maken voetpaden	IB/ Schot infra	5 dagen	woe 16-7-25	din 22-7-25
12	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	10 dagen	woe 23-7-25	din 5-8-25
13	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	5 dagen	woe 6-8-25	din 12-8-25
14	Functievrij maken rijweg	IB/ Schot infra	5 dagen	woe 13-8-25	din 19-8-25
15	Werkzaamheden riolering	Waternet	10 dagen	woe 20-8-25	din 2-9-25
16	Herinrichten terrein	IB/ Schot infra	40 dagen	woe 3-9-25	din 28-10-25
17	**Fase 1C Tijl Uilenspiegelstraat**		141 dagen	woe 13-8-25	woe 11-3-26
18	Functievrij maken	IB/ Schot infra	10 dagen	woe 13-8-25	din 26-8-25
19	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	10 dagen	woe 27-8-25	din 9-9-25
20	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	5 dagen	woe 10-9-25	din 16-9-25
21	Werkzaamheden riolering	Waternet	76 dagen	woe 17-9-25	woe 14-1-26
22	Herinrichten terrein	IB/ Schot infra	40 dagen	don 15-1-26	woe 11-3-26
23	**Fase 1D Sanderijnstraat**		95 dagen	don 4-12-25	vri 1-5-26
24	Functievrij maken	IB/ Schot infra	5 dagen	don 4-12-25	woe 10-12-25
25	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	10 dagen	don 11-12-25	woe 7-1-26
26	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	5 dagen	don 8-1-26	woe 14-1-26
27	Werkzaamheden riolering	Waternet	50 dagen	don 15-1-26	woe 25-3-26
28	Herinrichten terrein	IB/ Schot infra	25 dagen	don 26-3-26	vri 1-5-26
29	**Fase 1E Sanderijnstraat**		98 dagen	don 26-2-26	vri 17-7-26
30	Functievrij maken	IB/ Schot infra	5 dagen	don 26-2-26	woe 4-3-26
31	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	10 dagen	don 5-3-26	woe 18-3-26
32	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	5 dagen	don 19-3-26	woe 25-3-26
33	Werkzaamheden riolering	Waternet	53 dagen	don 26-3-26	vri 12-6-26
34	Herinrichten terrein	IB/ Schot infra	25 dagen	maa 15-6-26	vri 17-7-26
35	**Fase 1F Sanderijnstraat/ Marieken van Nimwegenstraat**		35 dagen	maa 8-6-26	vri 24-7-26
36	Functievrij maken	IB/ Schot infra	5 dagen	maa 8-6-26	vri 12-6-26
37	Werkzaamheden riolering	Waternet	25 dagen	maa 15-6-26	vri 17-7-26
38	Herinrichten terrein	IB/ Schot infra	5 dagen	maa 20-7-26	vri 24-7-26
39	**Fase 2**		115 dagen	maa 20-7-26	vri 8-1-27
40	Fase 2a Esmoreitstraat zuid		110 dagen	maa 27-7-26	vri 8-1-27
41	Functievrij maken	IB/ Schot infra	10 dagen	maa 27-7-26	vri 7-8-26
42	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	15 dagen	maa 10-8-26	vri 28-8-26
43	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	7 dagen	maa 31-8-26	din 8-9-26
44	Werkzaamheden riolering	Waternet	15 dagen	woe 9-9-26	din 29-9-26
45	Herinrichten terrein	Schot infra	63 dagen	woe 30-9-26	vri 8-1-27
46	Fase 2b Sanderijnstraat zuid		105 dagen	maa 3-8-26	vri 8-1-27
47	Functievrij maken	IB/ Schot infra	10 dagen	maa 3-8-26	vri 14-8-26
48	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	15 dagen	maa 31-8-26	vri 18-9-26
49	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	10 dagen	maa 17-8-26	vri 28-8-26
50	Werkzaamheden riolering	Waternet	15 dagen	maa 21-9-26	vri 9-10-26
51	Herinrichten terrein	Schot infra	55 dagen	maa 12-10-26	vri 8-1-27
52	Fase 2c Erasmusgracht		115 dagen	maa 20-7-26	vri 8-1-27
53	Functievrij maken	IB/ Schot infra	15 dagen	maa 20-7-26	vri 7-8-26
54	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	5 dagen	maa 21-9-26	vri 25-9-26
55	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	5 dagen	maa 10-8-26	vri 14-8-26
56	Werkzaamheden riolering	Waternet	20 dagen	maa 17-8-26	vri 11-9-26
57	Herinrichten terrein	Schot infra	63 dagen	woe 30-9-26	vri 8-1-27
58	**Fase 3**		115 dagen	maa 4-1-27	vri 18-6-27
59	Fase 3a Lanseloetstraat zuid		110 dagen	maa 11-1-27	vri 18-6-27
60	Functievrij maken	IB/ Schot infra	10 dagen	maa 11-1-27	vri 22-1-27
61	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	15 dagen	maa 25-1-27	vri 12-2-27
62	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	7 dagen	maa 15-2-27	din 23-2-27
63	Werkzaamheden riolering	Waternet	15 dagen	woe 24-2-27	din 16-3-27
64	Herinrichten terrein	Schot infra	63 dagen	woe 17-3-27	vri 18-6-27
65	Fase 3b Griseldestraat zuid		105 dagen	maa 18-1-27	vri 18-6-27
66	Functievrij maken	IB/ Schot infra	10 dagen	maa 18-1-27	vri 29-1-27
67	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	15 dagen	maa 15-2-27	vri 5-3-27
68	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	10 dagen	maa 1-2-27	vri 12-2-27
69	Werkzaamheden riolering	Waternet	15 dagen	maa 8-3-27	vri 26-3-27
70	Herinrichten terrein	Schot infra	55 dagen	din 30-3-27	vri 18-6-27
71	Fase 3c Erasmusgracht		115 dagen	maa 4-1-27	vri 18-6-27
72	Functievrij maken	IB/ Schot infra	15 dagen	maa 4-1-27	vri 22-1-27
73	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	5 dagen	maa 8-3-27	vri 12-3-27
74	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	5 dagen	maa 25-1-27	vri 29-1-27
75	Werkzaamheden riolering	Waternet	20 dagen	maa 1-2-27	vri 26-2-27
76	Herinrichten terrein	Schot infra	63 dagen	woe 17-3-27	vri 18-6-27
77	**Fase 4**		110 dagen	maa 21-6-27	vri 19-11-27
78	Fase 4a Griseldestraat noord		90 dagen	maa 21-6-27	vri 22-10-27
79	Functievrij maken	IB/ Schot infra	10 dagen	maa 21-6-27	vri 2-7-27
80	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	15 dagen	maa 5-7-27	vri 23-7-27
81	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	10 dagen	maa 26-7-27	vri 6-8-27
82	Werkzaamheden riolering	Waternet	20 dagen	maa 9-8-27	vri 3-9-27
83	Herinrichten terrein	IB/ Schot infra	35 dagen	maa 6-9-27	vri 22-10-27
84	Fase 4b Lanseloetstraat noord		105 dagen	maa 28-6-27	vri 19-11-27
85	Functievrij maken	IB/ Schot infra	10 dagen	maa 28-6-27	vri 9-7-27
86	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	20 dagen	maa 26-7-27	vri 20-8-27
87	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	10 dagen	maa 12-7-27	vri 23-7-27
88	Werkzaamheden riolering	Waternet	25 dagen	maa 6-9-27	vri 8-10-27
89	Herinrichten terrein	IB/ Schot infra	30 dagen	maa 11-10-27	vri 19-11-27
90	**Fase 5**		110 dagen	maa 22-11-27	maa 8-5-28
91	Fase 5a Tijl Uilenspiegelstraat		80 dagen	maa 22-11-27	vri 24-3-28
92	Functievrij maken	IB/ Schot infra	10 dagen	maa 22-11-27	vri 3-12-27
93	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	20 dagen	maa 24-1-28	vri 18-2-28
94	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	10 dagen	maa 21-2-28	vri 3-3-28
95	Werkzaamheden riolering	Waternet	25 dagen	maa 6-12-27	maa 24-1-28
96	Herinrichten terrein	IB/ Schot infra	45 dagen	maa 24-1-28	vri 24-3-28
97	Fase 5b Esmoreitstraat noord		110 dagen	maa 22-11-27	maa 8-5-28
98	Functievrij maken	IB/ Schot infra	15 dagen	maa 22-11-27	vri 10-12-27
99	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	20 dagen	maa 13-12-27	vri 21-1-28
100	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	10 dagen	maa 6-3-28	vri 17-3-28
101	Werkzaamheden riolering	Waternet	30 dagen	maa 24-1-28	vri 3-3-28
102	Herinrichten terrein	IB/ Schot infra	45 dagen	maa 6-3-28	maa 8-5-28
103	**Fase 6 Marieken van Nimwegenstraat**		295 dagen	maa 21-2-28	maa 30-4-29
104	Functievrij maken	IB/ Schot infra	20 dagen	din 9-5-28	don 8-6-28
105	Werkzaamheden elektrakabels	Liander Elektra	60 dagen	maa 21-2-28	maa 15-5-28
106	Werkzaamheden riolering	Waternet	100 dagen	vri 9-6-28	don 26-10-28
107	Herinrichten terrein	IB/ Schot infra	120 dagen	vri 27-10-28	maa 30-4-29
108	**Fase 7 Egidiusstraat**		241 dagen	din 1-5-29	vri 19-4-30
109	Functievrij maken	IB/ Schot infra	20 dagen	din 1-5-29	don 31-5-29
110	Werkzaamheden gasleiding	Liander Gas	5 dagen	vri 1-6-29	don 7-6-29
111	Werkzaamheden waterleiding	Waternet	25 dagen	vri 8-6-29	don 12-7-29
112	Werkzaamheden riolering	Waternet	90 dagen	vri 13-7-29	don 15-11-29
113	Herinrichten terrein	IB/ Schot infra	101 dagen	vri 16-11-29	vri 19-4-30
114	**Project gereed**	**IB**	**0 dagen**	**vri 19-4-30**	**vri 19-4-30**

