Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	26 januari 2023
Aanwezig:	5.1.2,e (HBB), 5.1.2,e (gemeente Amsterdam), 5.1.2,e (gemeente), 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e (van Gelder) en 5.1.2,e (BK ingenieurs)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1.2,e opent de vergadering.
- De notulen wordt vastgesteld.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting en werkzaamheden

- Algemeen:
  - Binnenkort zal de stroom (t.b.v. bouwplaatsinrichting) bij Heddes worden ontkoppeld i.v.m. de oplevering. 5.1.2,e vraagt na of bij project 'De Mix' eerder dan week 13 stroom aanwezig is. 5.1.2,e onderneemt actie om dit om te laten zetten. **Actie** 5.1.2,e
  - Momenteel is er geen stroom, waardoor het schuifhek van de parkeerplaats niet werkt. Auto's gaan via de hoofdingang de parkeerplaats op en af. HBB sluit het hek na werktijd af. 5.1.2,e informeert Heddes hierover.
  - De keerlus t.h.v. blok A is leeg. Nu worden de auto's voor de deur geparkeerd. Hier wordt actie op ondernomen.
  - 5.1.2,e heeft net K&L overleg gehad. Verzoek aan 5.1.2,e om de bouwaansluitingen alvast op te zeggen (aangeven wanneer het verwijder kan worden). Doorlooptijd bij de nutspartijen is namelijk vrij lang i.v.m. capaciteitsproblemen.
- HBB:
  - Momenteel bezig met het verwijderen van de steigers.
    - Week 6 buitenzijde klaar, week 7 steigervrij en verwijderen stelconplaten.
    - Week 8 alles steigervrij, aanvullen.
    - Week 9 kan 5.1.2,e starten met aansluitingen e.d.
  - In de planning van 5.1.2,e zijn de werkzaamheden van de gemeente (tijdelijke inrichting) niet opgenomen. Zijn planning en de planning van de gemeente zal op elkaar moeten worden afgestemd. 5.1.2,e heeft hier contact over met 5.1.2,e
  - Jan Celestraat zal worden opengebroken. 5.1.2,e moet hier tijdig over worden geïnformeerd i.v.m. de bereikbaarheid van de garage.
  - Tijdens de vakantieperiode zijn de hekken t.h.v. Suchtelen v/d Haarestraat omgevallen. Verzoek of Compeer ballast kan aanbrengen, zodat de hekken niet elke keer omvallen. **Actie** 5.1.2,e / 5.1.2,e
  - Verwachting is dat de werkzaamheden blok B tot de bouwvak doorlopen. Mogelijk dat aan het eind van het project er gebruik wordt gemaakt van een ruimte in Blok B, maar dit moet nog worden afgestemd met Eigen Haard.
- Project de Mix:
  - Start voorlopig niet.
- Van Gelder:
  - Druk bij het Lammetjesplein (geen bijzonderheden).
  - Er was miscommunicatie m.b.t. de expeditie ruimte C&A/ Action. Deze is inmiddels opgelost.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- -

Volgend overleg: donderdag 9 februari 2023 10.00 uur via Microsoft Teams.