5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e

Eerst met G&O op 1 lijn komen voordat met OD in gesprek gaan. 5.1,2,e en 5.1,2,e plannen dat in met 5.1,2,e en 5.1,2,e 5.1,2,e niet, 5.1,2,e niet van af laten hangen.

PvA: PvA vastgesteld door 5.1,2,e stand van zaken van PMB planning tbv het beslisdocument.

Milieukundig: rapport van de modelering is binnen. Binnen 4.500 jaar! komt de verontreinig boven in de diepe polders. Met de scenario's wordt nog uitewerkt. 5.1,2,e wil mooie tekeningen hebben van de geactualiseerde verontreinigingssituatie. Over twee weken de stukken intern aanleveren voor interne bespreking met G&O, voordat we met OD gaan zitten. Uiterlijk 27 feburari intern rondsturen. Periode zienswijze raamsanerinsplan is afgelopen, vanacht. Tot gisteren nog geen zienswijze

Planning: Hoe nu met de planning om te gaan? Omdat 23 maart pas overleg met OD is. Dan keus maken waarna we het Tenderboard kunnen informeren. Wat is er nodig om naar het tenderboard te geen? Enkel de inkoopstrategie. Binnen 2 a 3 weken kunnen we aan tafel zitten. Planning schuift 2 maanden op. Start aug 2021 en gereed aug 2022.

Inkoopstrategie: in afwachting van scenario's of strategie aangepast moet worden. Apart overleg met 5.1,2,e en 5.1,2,e

Financieel

Techniek;

- wenstrace loopt
- R&D is uitgenodigd voor 23 maart
- K39 zoveel mogelijk depots afvoeren naar kavel 8
- 5.1,2,e stemt met 5.1,2,e af over toepassing van puinhoudende materiaal
- Werkvoorbereiders nog niet gestart met archiefonderzoek
- SE op de agenda zetten voor 5 maart

Koppeling met ontwikkelaar. R&D gaat kavelpaspoort opstellen. Voorkeur na stedenbouwkundige ont

Omgeving: communicatieplan opstellen na scenario keuze evtenuttel met kavel 18/19; factor C-sessie voor de BSH