Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	14 juni 2022	2203-17228- v 0.6
Behandeld door	**Project**	
5.1.2e 5.1.2e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig:	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1, 2, e	ARTIS	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1.2e	Verlaan en Bouwstra	
5.1.2e	OTH	
	Salverda	5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e	Salverda	
	BBN directievoerder	

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
1.01	**Opening en mededelingen**	
	Geen mededelingen	
1.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 22-3-2022 – niet besproken	
	Verslag 12-4-2022 – opmerkingen per mail zijn verwerkt	
	Verslag 24-05-2022 – rondgang door Aquarium	
	Verslag 14-06-2022 -	-
1.03	**Werkplannen**	
	– Stukje gevel als bestaand houden referentie locatie afstemmen met 5.1.2e en concreet voorstel doen	5.1.2e
	– Werkplan stucwerkherstel opstellen na verwijderen verf – volgt is lopende actie	5.1.2e
	Werkplannen gegevensbehoefteschema voorzien van beoordeling- en acceptatietermijnen – regelmatige update n.a.v. stand van werk – volgt is lopende actie	5.1.2e
1.04	**Natuursteen gevel**	
	Ankers/doken detecteren verder uitwerken – voorstel en uitwerking volgt.	William
	Salverda heeft muurscanner gekocht, afhankelijk van levering wordt detectie door Salverda uitgevoerd.	
	Mock-up natuursteen wordt gerealiseerd met als doel juiste steen, behandeling en opzet voor werkplan te maken locatie As J-26.	5.1.2e
1.05	**Stucwerkgevel**	
	– Stucwerk herstel opnemen na verwijderen verf een en ander volgens uitvoeringsplanning	
	In navolging van eerdere proefvlakken wordt een groter stuk van de gestucte gevel ontdaan van verf om deze verder te onderzoeken.	5.1.2e

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13
8084 GS 't Harde
Postbus 4
8084 ZG 't Harde

T 0525 - 65 16 66
info@salverda.nl
www.salverda.nl

NL26ABNA0476472725
BIC ABNANL2A
KvK 08011909
BTW NL001212527B01

Samen maken we morgen.
ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP

	De vraag hierbij is of er nog een oude verflaag /vernislaag achter verschuilt en welke kleur en behandeling de gevel in de eindsituatie krijgt.	
1.06	**Daken**	
	-	
1.06	**Binnenafbouw**	
03-05	Naar aanleiding van het adviesrapport van ZRI. AAQ2102M020 - Onderzoek hygrisch gedrag gevel filterkelder 20220303, wordt de voorzetwand aan de noordgevel een dampopensysteem (rockwool og isolatiemateriaal).  Het bestaande rapport wordt nog uitgebreid met een aanvullende berekening, RV in bedrijftoestand. OTH komt met voorstel voor de verdere afwerking van de voorzetwand	
1.07	**Overige bespreekpunten**	
	Vergunning ligt ter inzage. Contact met de buren loopt Salverda omgevingsapp is ingericht en beschikbaar.	
	Deze week komen de stukken constructeur. Distributie via OTH. 5.1.2e verstrekt rechtstreekse contact gegevens van de constructeur om korte lijnen te houden. Documenten op belangrijkheid in sturen. Eerst komt is het belangrijkste eerst sturen + aangeven hier voorrang aangeven. 5.1.2e stuurt ook rechtstreekse gegevens.	SWINN 5.1.2e OTH
	5 juli heropname moment waarbij we in het aquarium kunnen kijken en opnemen eventueel gezamenlijk er doorheen met RCE	5.1.2e

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2