Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

Opname bouwdeel A	15-06-2022	Opgesteld door	5.1, 2, e
Opname bouwdeel B	05-07-2022	Besproken op	#########
Opname bouwdeel C	19-07-2022		

Leeswijzer: Dit document is bedoeld als opname lijst van diverse zaken. Hieraan zijn verantwoordelijken gekoppeld, zij zorgen ervoor dat in het ontwerp proces de juiste onderdelen toegevoegd worden aan de juiste projectdocumenten. Specifieke risico's worden opgenomen in het risicodossier. Financiele zaken worden vermeld op de MM-werkenlijst. Bespreekpunten en dergelijke worden opgenomen in werkoverleggen/bouwvergaderingen zodat de juiste aandacht op het juiste moment gegeven kan worden.

Contateringen tijdens opname

no	Best ek code	Constatering	Toelichting	Vervolg	Prio	M&A / Omgevingsdienst	Actie houder	Status	Besluit	Naar afwijkingenlijst	Verantwoordelijke
1	24	Houten kolom in Ruimte T1.17	Er ontbreekt een houten kolom	Beslissen of: Situatie handhaven Bestaande kolom verwijderen Kolom bijplaatsen	3	ja	OTH	gereed voor prijsvorming	Salverda opgave extra kolom, na opgave ontwerp OTH bestaande handhaven	Ja	5.1.2e
2	22 + 46	Gewelvenvloer ruimte T2.03 laten zitten	Kan deze vloer (gedeelte) gehandhaafd worden?	Onderzoek kwaliteit en opnemen in herstelwerkplan	1	ja	OTH	wordt opgenomen in planvorming	Blijft zitten tot zover kan. Herstelplan maken qua zichtwerk (doosje blijft) werk als toiletruimte	Ja	5.1.2e

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

3	42	Enorme pakketten stucwerk als afwerking buitengevels	In de ruimte 0,03 is begonnen met hakwerk	Beslissen of: Doorgaan met hakken en enorm pakket aan materiaal terugbrengen Buitengevels voorzien van voorzetwanden	1	ja	OTH V&B	voorstel uitwerken met te nemen maatregelen buitengevels, lambrisering od	Extra onderzoek verwijderen stucwerk; voorleggen M&A, ZRI aanhaken voor BF eigenschappen	ntb	5.1.2e
3a		Enorme pakketten stucwerk als afwerking binnengevels	In de ruimte 0,03 is begonnen met hakwerk	Beslissen of: Doorgaan met hakken en enorm pakket aan materiaal terugbrengen	1	nee	Salverda	afhankelijk van keuze in no 3	Extra onderzoek verwijderen stucwerk; voorleggen M&A, ZRI aanhaken voor BF eigenschappen, eea volgens op te stellen tekening	ntb	5.1.2e
4	21	Schuimbeton vloer in ruimte 0,03 is niet geschikt voor vloerverwarming (hoogte) en afwerking (status)		Is opgenomen in afwijkingenlijst	2	nee	Salverda	Wachten op akkoord		Ja	5.1.2e
5	46	Stand van houtwerk kapconstructie met name dienstgangen	Afwerking als schilderwerk.neutraliseren middels beits is wellicht betere behandeling	proefstuk opzetten	2	ja	OTH	in bespreking	Herstelplan opnemen samen met lopende zaken rondom grote/kleine zaal	ntb	5.1.2e

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

5a	diver s	Diensgangen	afwerking en verwachting	Herstelplan opstellen	2	ja	OTH	in bewerking		ntb	5.1.2e
6	30	2 monumentale zijdeuren in grote zaal		Wat kunnen/moeten we hiermee	2	ja	OTH	in bespreking	check vluchtweg, historie en mogelijkheden zoeken in oplossingen (vluchtweg aanduiding?)	ntb	5.1.2e
7		Wandornamenten in kleine zaal	Wel of niet aanhelen? Wat is verwachte eindresultaat?	Wat kunnen/moeten we hiermee	2	ja	OTH	in bespreking	Ontwerp opgave met OTH	ntb	5.1.2e
8	22	Scheurvorming in wanden	Op diverse plaatsen zijn(grote) scheuren aangetroffen	Opstellen herstelplan / fixatie	1	ja	SWINN	in bespreking	Constructief herstelplan opstellen door constructeur	ntb	Constructeur
9	21	Verende vloer vestibule (zwaluwstaart)	Vloer veert is dit een belemmering voor vloerafwerking en functiegebruik?	Controle berekening	1	ja	SWINN	in bespreking	Is hij stijf genoeg voor afwerking?	ntb	Constructeur

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13 8084 GS 't Harde
Postbus 4 8084 ZG 't Harde
Telefoon : 0525 - 651 666
E-mail : info@salverda.nl

10		Hoogte van doorgangen naar jaren 90 (deels) beperkt door bestaande constructie	Eerste beoordeling lijkt dat doorgangen niet allemaal op 1 hoogte kunnen komen	heropname als afwerking verwijderd is	1	ja	OTH	in bespreking	Geen aanpassingen aan hoofddraagconstructie. Gevolgen voor het ontwerp?	ntb	5.1.2e
11	10	Ruiten zoutwater aquaria kunnen niet heel gedemonteerd worden	er zijn 3 proeven gedaan deze zijn alle mislukt	afvoeren voor recyling	1	nee	Salverda		in uitvoering ruiten worden afgevoerd		afgehandeld
12		Sowieso 3 zoetwater aquaria lekken	bak 25 en 26 altijd gelekt? Nummering navragen?	Nader onderzoek van oorzaak	1	nee	BBN		Ze moeten waterdichtworden. Punt naar bouwvergadering, rapportage voor herstel	ntb	5.1.2e
13		De dikte van de afwerkvloer is beperkt		Lijst met ondervloer/afwerk staat en knelpunten opstellen	1	ja	Salverda	in bewerking	Opnemen met lopende acties ZRI		5.1.2e
14		De technische ruimte aan de achtergevel zorgt er voor dat er geen daglicht in de verblijfsruimten kan komen		Ontwerp opgave met OTH	1		OTH				OTH

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4