Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/Parnas

Datum 19 maart 2021
Vergadering 10 februari 2021
Via MS Teams

Aanwezig [redacted]

Afwezig [redacted]
Kopie aan [redacted]

Onderwerp Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/ Parnas

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	2 Maaiveldinrichting NACH
[redacted]	Actie: Continu afstemmen met Mouwrik over de voortgang. Actie: Communiceren met NACH over de putten. BC is afgegeven. Hekwerk is in week 11 verwijderd. Vanaf 1 mei starten de officiële zittingen in de NACH. 2 maart heeft de vooropname plaatsgevonden met beheer. Drie restpunten: putten, afwerkingen rondom palen en scheuren asfalt. Putten is verantwoordelijkheid NACH, [redacted] dient dit met hen af te stemmen (momenteel afgezet). Mouwrik is momenteel bezig met de andere restpunten en rondt haar werkzaamheden langzaam af. Bebording t.b.v. NACH in de spanningsmast zou meegaan in week 9 (spanningsloos voor werkzaamheden oversteek). KWS was al vertrokken bij aankomst al vertrokken en spanning stond er weer op. Alle definitieve bebording wel gereed voor 1 mei. Advies opgevraagd bij VAT over de locatie voor de bebording doodlopende weg t.b.v. Hellingbaan/ Maaiveld NACH. Wachten op ontwerp groenstroken (maaiveld en Parnassusweg) en invulling terrein van TPG. Westzijde NACH komt een Wadi. Grond van Vivaldi wordt verplaatst hiernaartoe (achtergrondwaarde). Melding besluit bodemkwaliteit is uitgezet.
	3 Ontmanteling C2000 mast NACH
[redacted]	Actie: Afwachten contact met [redacted] over demontageplan.

Actie	Omschrijving
	In eerste instantie gedacht dat de ontmanteling afhankelijk was van de bekabeling KPN (week 10). Dit is niet het geval vermoeden is dat het gelinkt is aan de nog door te lussen bekabeling in de Fred Roeskestraat. Spie verzorgt de demontage. Het transport kan op twee manieren worden gedaan: 1. Demontage mast, mast delen op straat in elkaar schuiven. Niet de voorkeur van Spie i.v.m. werkruimte 2. Gebruik bakwagen (min. 8 meter) waar het mast deel ingelegd wordt. Door de minimale afmeting zal deze ook beter door het verkeer kunnen komen. Hiervoor moet de kraan wel langer staan omdat het deel voor deel getransporteerd wordt. Optie 2 kan met 1 of 2 bakwagens. 1 laden in Fred Roeske, 1 lossen in de Nachtwachtlaan en vice versa. Mei/Juni wens om het werk uit te voeren. Moet nog wel BLVC-technisch worden afgestemd. Welke gremia door?
	4 Aanleg Hellingbaan
[redacted]	Actie: Overdragen aan beheer Actie: Waarschuwingsmarkering plaatsen op de Hellingbaan
	De Hellingbaan is nog niet overgedragen aan beheer. Dossier ligt bij beheer ter controle: zij dienen alleen nog de processen verbaal te ondertekenen (in gebruik/ in beheer). Hellingbaan incl. maaiveld wordt opgenomen in de strooiroute.
	5 Oversteek Parnassusweg Actie: geen lopende, actie (kort na het overleg uitgevoerd).
	Oversteek ligt er. Alles is gegaan volgens plan. 20 maart wordt de boom verplant (naar de Groene Beek) en wordt het geheel afgerond. 20-03 wordt in beide rijrichtingen een bord "let op: situatie gewijzigd" geplaatst. Deze worden op 09-04 verwijdert (3 weken).
	6 Demontage tijdelijke rechtbank Actie: Geen openstaande acties (in afwachting reactie plannen).
	Er is definitief een partij in beeld. 5 feb, heeft [redacted] een gesprek gehad over de demontage. Medio mei – 8 maanden.
	[redacted]
[redacted]	**7 Verbouwing Edge/Stadium** Actie: Periodiek afstemmen G&S-Bouw.
	[redacted] geeft aan dat er zo nu en dan punten zijn die invloed hebben op de openbare ruimte. Zoals recent een pomp op de Amstelveenseweg (besproken met Waternet). Verzoek is om periodiek met de hoofduitvoerder af te stemmen. [redacted] [redacted] hebben elke 4 weken een UVO georganiseerd met ingang van: 24-03. 19 maart gaat G&S de houten dakliggers afvoeren. Hiervoor gebruiken zij 2 schuiftrailers in convoi. Kort (2 min.) overlast Amstelveensweg na 21.00. Afgestemd in UCO Amstelveensweg op 18 maart.

Actie	Omschrijving
[redacted]	**8 Sloop British School** Acties: Onderzoeken t.b.v. BRM
	Status: [redacted] en [redacted] zijn samen met [redacted] en [redacted] (specialisten van het IB). Bezig om alle onderzoeken uit te voeren t.b.v. het bouwrijp maken. Verder opstellen BLVC-plan, bestek, besteksraming, inkoopstrategie etc. 1 mei formele overdracht. September/Augustus 2021 slopen is de planning.
	9 Ontmanteling tijdelijke parkeergarage **Actie:** Geen openstaande actie.
	TPG wordt ontmanteld door Ballast Nedam in drie fasen van week 13 t/m week 19. Vanaf fase 2 (week 15-17) transport op Fred Roeske en hijswerkzaamheden. In fase 3 (week 17-19) transport en trillingen (overlast omgeving). Zie BLVC-plan. Zij zijn op de hoogte van het feit dat ze moeten afstemmen met [redacted] en [redacted] t.b.v. omgeving en communicatie. 18-03 UCO Amstelveensweg. 25-03 CZA en WWU-vooroverleg. Keet komt in overeenstemming met [redacted] aan de oostzijde. Verder aandachtspunt voor hen: keren op locatie. Dit moet met verkeersregelaar.
	10 Rondvraag
[redacted]	We zijn nu bezig om de diagonale oversteek aan te passen. Vandaag WBA, morgen WVA en 24/1 CVC. En voor CVC komt ook VAT nog aan de beurt. [redacted] heeft hierover nu ook een lijntje met [redacted] van Oost-Indië. - Ontwerp verstuurd naar iedereen.