Disketteweg 19
1033 NW Amsterdam
Telefoon : 020-6333681
E-Mail : info@stevensenpartnersbv.nl

H.H.J. STEVENS & PARTNERS BV
Aannemers van sloop-en grondwerken

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Grond & Ontwikkeling
Postbus 2602
1000 CP Amsterdam

FACTUUR

Factuurdatum : 25-10-2018
Factuurnummer: 190736
Debiteurcode : 13513323
Routecode : 5.1, 2, b
Project : "Place Maker"
Opdrachtnr. : 122902
Contactpersoon: 5.1. 2. e
Uw BTWnr. : 5.1, 1, e
Ons werknr. : SN896 offerte 10284

Omschrijving : SN896-10284 1e termijn Sixhaven "Place Maker"

Hierbij factureren wij u conform offerte 10284.

Datum	*Werkomschrijving*	*Aantal*	*Eenh*	*Prijs*	*Totaal*
SN896	1e termijn Sixhaven PlaceMaker Conform offerte 10284				€ 5.1, 2, f

Totaal excl. BTW	€ 5.1, 2, f
BTW 21%	€ 5.1, 2, f
Totaal	**€** 5.1, 2, f

Uiterste betaaldatum: 25-11-2019

LB nr. 5.1. 2. e **Cordaresnr.** 5.1, 2, e **IBAN.** 5.1, 2, e
OB nr. 5.1, 2, e **KvKnr. 67318495** **G-Rek.IBAN** 5.1, 2, e

Op al onze leveranties en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, op aanvraag verkrijgbaar.

Disketteweg 19
1033 NW Amsterdam
Telefoon : 020-6333681
E-Mail : info@stevensenpartnersbv.nl

H.H.J. STEVENS & PARTNERS B.V.
AANNEMERS VAN SLOOP -EN GRONDWERKEN
020-6333681

Gemeente Amsterdam
Ter attentie van: 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Datum:	9-10-2019
Offertenr.:	10284
Werknr.:	SN896
Routecode.:	5.1, 2, b
Inkooporder.:	122902
Contactpersoon:	5.1, 2, e
Onderwerp:	1e termijn Herinrichting terrein "Place Maker" te Amsterdam-Noord

Naar aanleiding van de uitvoering inzake de herinrichting van het terrein “Place Maker” te Amsterdam-Noord ontvangt u hierbij de eerste termijn.
E.e.a. zoals gespecificeerd in de termijnstaat in de bijlage.

Aanneemsom conform offerte 10284 € 5.1, 2, f excl. BTW.

Eerste termijn conform termijnstaat in bijlage € 5.1, 2, f **excl. BTW.**

Graag uw akkoord ter facturatie van de eerste termijn.

Voor akkoord Aannemer,
5.1, 2, e
H.H.J. Stevens & Partners BV
5.1, 2, e

Voor akkoord Opdrachtgever,
5.1, 2, e
Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e
22/10/19

Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam
Ter attentie van	5.1, 2, e
Project	Herinrichting terrein "Place Maker" Sixhaven
Datum	9-10-2019
Offerte No	10284
Werk No	SN896
Route Code	5.1, 2, f
Inkoop No	122902

H.L.H.J. STEVENS & PARTNERS B.V.
AANNEMERS VAN SLOOP -EN GRONDWERKEN
020-6333681

Termijn 1

Besteknr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenh:	Eenheidsprijs	Totaal	V/N	Verwerkt in termijn	Eenh	Tarief	Totaal
161110	**Aanbrengen hout snippers**	35,00	m3	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	35,00	m3	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Situering: volgens tekening									
	Totaal oppervlakte is 350 m2									
	Totale breedte 2,00 tot 4,00 m dikte 0,10 m									
	Op terrein aanwezige haksel materiaal/ hout									
	Vervoerd volgens bestekspostnr. 119520									
	Op bestaand ondergrond									
1653	**Aanbrengen betonstraatstenen**									
165310	**Aanbrengen betonstraatstenen.**	2,50	m2	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	0,00	m2	€ 5.1, 2, f	€ -
	Betreft: elementen t.b.v. dichtblokken van toegangsweg na de aanleg									
	van fundatie van de uitneembaar palen.									
	inclusief bijbehorend grondwerk.									
	Totale breedte tot 1,50 m									
	In blokverband									
	Op zandbed									
	Langs de kantopsluiting 1 strekkaag aanbrengen									
	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80mm									
	Kleur: grijs									
	Afstrooien en invegen met zand									
171	**Wegbebakening**									
171120	**Aanbrengen anti-parkeerpaal.**	3,00	stuks	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	3,00	stuks	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Situering: t.p.v. toegangsweg									
	Inclusief benodigde grondwerk									
	Paal met betonnen voet									
	Type: Amsterdammertje, nieuw model, uitneembaar									
	Stellen in samenhang met het straatwerk									
	inclusief het bijleveren van 10 extra sleutels									
171140	**Aanbrengen boomstammen tbv afzetting terrein**	50,00	stuks	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	50,00	stuks	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Situering: langs rijweg en fietpad Sixhavenweg									
	boomstammen diameter 0,40 tot 0,80									
	standaard lengte 5,0 meter									
	Vervoerd volgens bestekspostnr. 119510									
174	**Hekwerken**									
174010	**Aanbrengen afrastering.**	45,00	m1	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	45,00	m1	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Betreft: aanbrengen hekwerk t.b.v. terrein afscheiding									
	Type standaard bouwhek afm. 2,00 x 2,00 m									
	Hoogte 2,00 m, incl bevestigingsmiddelen									
	Hekken onderling verbinden met 4 st. klemmen per bouwhek.									
	Buispalen bouwhek dienen vastgezet te worden in het maaiveld.									
	Poort t.p.v. nooduitgang Noord-Zuid lijn voorzien Veilgheidsrozet met deurduwer									
174020	**Aanbrengen afrastering.**	250,00	m1	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	150,00	m1	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Betreft: Kastanje schapenhek									
	Hek met beweegbaar gedeelte									
	Palen van hout Kastanje houtenpalen diam. 8-10 cm									
	Lang 2,50m punt geschild									
	h.o.h. afstand 1,50 m									
	Hekwerk van hout Kastanje schapenhek									
	Gekloofd									
	Hoogte 1,20m									
	Latafstand 4 - 5cm									
	Horizontaal voorzien van minimaal drie draden									
	Stellen in samenhang met het maaiveld									
	Inclusief benodigde grondwerk									
174030	**Aanbrengen hek.**	2,00	stuks	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	2,00	stuks	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Betreft: Kastanje schapenhek dubbele poort t.p.v. hondenspeeltuin									
	Beweegbaar hek in afrastering									
	Palen van hout kastanje hout									
	Hekwerk van hout kastanje houtenpoort									
	afmeting poort 1,50 m breed en 1,20 m hoog									
174050	**Aanbrengen hek.**	1,00	stuks	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	1,00	stuks	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Betreft: poort t.b.v. vlucht uitgang Noord-Zuid									
	lijn in hekwerk volgens bestekspostnr. 174010									
	Beweegbaar hek in afrastering									
	Palen van metaal									
	Hekwerk van metaal afmeting 1,20 m breed en 2,0 m hoog.									
	voorzien Veilgheidsrozet met deurduwer									
174060	**Aanbrengen hek.**	1,00	stuks	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	1,00	stuks	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Betreft: verplaatsen bestaand draaipoort t.p.v. toegangsweg in hekwerk volgens									
	bestekspostnr 174010.									
	Totaal afmeting 6,0 x 2,5 m									
	Beweegbaar hek in afrastering									
	Palen van metaal									
	Hekwerk van metaal									
	Staanders verbonden met twee stalen verbindingsbuizen, waartussen									
	stabilisatieplaten zijn gelast als grondverankering.									
	Inclusief benodigde grondwerk.									

5.1, 2, e

Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam
Ter attentie van	5.1, 2, e
Project	Herinrichting terrein "Place Maker" Sixhaven
Datum	9-10-2019
Offerte No	10284
Werk No	SN896
Route Code	5.1, 2, f
Inkoop No	122902

H.H.J. STEVENS & PARTNERS B.V.
AANNEMERS VAN SLOOP -EN GRONDWERKEN
020-6333681

Termijn 1

Besteknr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenh:	Eenheidsprijs	Totaal	V/N	Verwerkt in termijn	Eenh	Tarief	Totaal
111	Schonen terrein									
111010	Schonen terrein	3,00	m3	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	3,00	m3	€ 5.1, 2, f	5.1, 2, f
	Betreft: terrein binnen de werkgrenzen									
	Te schonen oppervlakte: ca. 30 are									
	Aard van het te verzamelen vuil: Bouwafval, puin,									
	vuilnis, drijfvuil, losse voorwerpen e.d.									
	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar:									
	een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.									
112	Opbreken asfaltverharding, fundering									
112010	Zagen van bitumineuze verharding	10,00	m1	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	10,00	m1	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Betreft: bestaand toegangsweg t.b.v. aanleg uitneembare palen									
	Asfaltverharding									
	Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 160 mm									
1125	Opbreken steen fundering									
112520	Verwijderen teervrije funderingslaag.	5,00	m2	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	5,00	m2	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Betreft: fundering toegangsweg t.b.v. aanleg uitneembare palen									
	Breedte 0,50 m									
	Gemiddelde dikte 250 mm									
	Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel									
	Vrijgekomen materialen vervoeren naar:									
	Een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.									
1128	Verwijderen teerhoudend asfalt									
112810	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	5,00	m2	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	5,00	m2	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Betreft: t.p.v. toegangsweg t.b.v. aanleg uitneembare palen									
	Teerhoudend asfalt:									
	Breedte 0,50 m									
	Dikte gemiddeld 0,15 m									
	Op een niet gebonden funderingslaag									
	Vrijgekomen materialen vervoeren naar:									
	Een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning									
	voor het thermisch									
	verwerken van teerhoudend asfalt									
118	Verwijderen geleidingen									
118020	Verwijderen geleiderail, in aardebaan.	95,00	m1	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	95,00	m1	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Betreft: geleiderail langs rijweg									
	Type F, paalafstand 400									
	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een									
	inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.									
119	Verwijderen groenvoorzieningen									
119130	Verwijderen begroeiing.	30,00	are	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	30,00	are	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Situering: binnen de werkgrenzen.									
	Karakter van de begroeiing:									
	Heesters/bosplantsoen/ondergroei									
	Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2									
	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3									
	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2									
	Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m en ontstane gaten vullen met grond									
	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoerd volgens bestekspostnr. 119520.									
1195	Vervoeren hout									
119510	Vervoeren stamhout	50,00	st	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	50,00	st	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Betreft: op terrein aanwezige boomstammen, Diameter 0,40 tot 0,80 m									
	lengte is 5,00 m									
	Laden van hout op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 171140									
119520	Vervoeren houtsnippers	35,00	m3	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	35,00	m3	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Betreft: op terrein aanwezige houtsnippers									
	Laden van hout op de plaats van verwerking									
	volgens bestekspostnr. 161110									
1491	Riolering / drainage / bemaling / K&L									
149120	Aanbrengen PVC-buis	10,00	m1	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	10,00	m1	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Betreft: plaatsen over bestaande peilbuizen									
	Rechte buis, drukklasse PN 8 kleur grijs									
	Om bestaande gedeelde buis ca. 25 cm onder maaiveld									
	en 50 cm boven maaiveld.									
	Uiteinden lbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap .									
	Nominale middellijn 125 mm									
1611	Hout snipper pad									

5.1, 2, e

Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam
Ter attentie van	5.1, 2, e
Project	Herinrichting terrein "Place Maker" Sixhaven
Datum	9-10-2019
Offerte No	10284
Werk No	SN896
Route Code	5.1, 2, f
Inkoop No	122902

H.H.J. STEVENS & PARTNERS B.V.
AANNEMERS VAN SLOOP -EN GRONDWERKEN
020-6333681

Termijn 1

Besteknr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenh:	Eenheidsprijs	Totaal	V/N	Verwerkt in termijn	Eenh	Tarief	Totaal
802	Ter beschikking stellen werknemers									
	Ter beschikking stellen van werknemers.									
802010	Werknemers: grondwerker	8,00	uur	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	0,00	uur	€ 5.1, 2, f	€ -
	Ter beschikking stellen materieel									
803010	Ter beschikking stellen van een vrachtauto	4,00	uur	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	0,00	uur	€ 5.1, 2, f	€ -
	Laadvermogen: ten minste 7,5 ton									
	Hydraulisch kipbaar									
	Met hydraulische laad- en losinrichting									
803020	Ter beschikking stellen van een wiellader	4,00	uur	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	0,00	uur	€ 5.1, 2, f	€ -
	Bakinhoud: ten minste 1,5 m3									
803030	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine	4,00	uur	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	V	0,00	uur	€ 5.1, 2, f	€ -
	Bakinhoud: ten minste 1 m3									
95	Stelposten									
950010	Stelpost	1,00	maal	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	N	0,00	maal	€ 5.1, 2, f	€ -
	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:									
	Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden									
90	Staartkosten									
909010	KLIC-melding	1,00	maal	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	N	1,00	maal	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
909020	Aan-afvoer HGM Rups	1,00	maal	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f	N	1,00	maal	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
909030	Uitzetwerkzaamheden	1,00	maal	€ [illegible]	€ 5.1, 2, f	N	1,00	maal	€ 5.1, 2, f	€ 5.1, 2, f
	Meerwerk									
1	Afkoop schapenhekwerk post 174020						1,00	maal	5.1, 2, f	5.1, 2, f
	Subtotaal				5.1, 2, f		Subtotaal			€ 5.1, 2, f
	AK & WR	10,00%			5.1, 2, f		AK&WR	10,00	%	€ 5.1, 2, f
	Uitvoering	2,00%			5.1, 2, f		Uitvoering	2,00	%	€ 5.1, 2, f
	Totaal excl. BTW				5.1, 2, f		Totaal excl BTW			€ 5.1, 2, f

Op al onze leveranties en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, op aanvraag verkrijgbaar.

akkoord d.d 22/10/19

5.1, 2, e 5.1, 2, e