From: "5.1,2,e"
Sent: *Wed, 9 Feb 2022 11:23:05 +0100*
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: *RE: Prinsengracht ontwerp kadeondersteuning mbv damwand*

Dag 5.1,2,e
Weet allang niet meer waar het over ging haha

Inmiddels ook met 5.1,2,e gesproken, er wordt voor de singel een concept op papier gezet. Los van de handboek details.
Ik vertel je daar straks meer over

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 10:55
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Prinsengracht ontwerp kadeondersteuning mbv damwand

Hoi 5.1,2,e

Ik zag dat je gisteren had gebeld, ik was aan het klussen dus zag het pas te laat....

Misschien dat het om onderstaande ging? Vandaag hebben we een bila staan, dus laten we het dan even bespreken!

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E 5.1,2,e@amsterdam.nl
T 06 5.1,2,e

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 12:11
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Prinsengracht ontwerp kadeondersteuning mbv damwand

Beste 5.1,2,e

Dank voor de informatie,

We hebben een paar opmerkingen:

Graag bovenzijde van de stalen damwandplanken afdekken met twee hardhouten planken met antislibribbels i.p.v. een stelen afdekker,
Bestrating van betontegels graag vervangen door klinkers dikformaat in halfsteensverband,
De hoogte van de stalendamwand zo veel mogelijk beperken. Indien b.k. damwand 1,00 + NAP is en het water – 0,40 meter is dan hebben we een stalen wand van 1,40 meter. Wat is erg veel! Kun je glaten) onderzoeken of en zo ja hoeveel dat lager kan?

Met vriendelijke groeten,

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 18:41
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Prinsengracht ontwerp kadeondersteuning mbv damwand

Poging 2 met ontwerp ;-)

Van: 5.1,2,e
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 18:36
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Prinsengracht ontwerp kadeondersteuning mbv damwand

Dag 5.1,2,e
Voor de prinsengracht 0501 is vanwege zettingen van de kademuur een ontwerp voor een veiligheidsconstructie voorbereid.
Bijgevoegd stuur ik het ontwerp. Goed om te weten dat gekozen is voor minimale versmalling met gebruik van infiltratiekratten.

Voor deze kademuur hebben we geen opdracht tot uitvoering gekregen. Het ontwerp is voorbereid om eventueel tot uitvoering over te gaan in geval de toelaatbare zettingen van de kademuur worden overschreden.
Momenteel wordt de kademuur gemonitord en worden de metingen maandelijks gerapporteerd.

Als hier nog vragen en/ of feedback op is vanuit R&D dan hoor ik dat graag van jou, eventueel kan ik het ontwerp ook toelichten.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Technisch Manager
Team Preventie & Interventie
Ingenieursbureau van Amsterdam
Gemeente Amsterdam
06 – 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam