From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Belastbaarheid dak stalling KGP**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date October 30, 2023 at 3:19:19 PM CET

Microsoft Exchange Server;converted from html;
Hi 5.1, 2, e
Zie hier de specs voor de belastbaarheid van het dak van de stalling.
In essentie ligt er op het dak een druk spreidende grondlaag van ca 1 m dik. Het dak is ontworpen met een veranderlijke maaiveldbelasting van 20 kN/m2 (2 ton per m2).
Groet,
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 13 januari 2023 10:08
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: : groot onderhoud monobron Citytheater Amsterdam: toegestane druk op het plein
Hallo 5.1, 2, e
In afwezigheid van 5.1, 2, e als gevolg van 5.1, 2, e stuur ik onderstaand antwoord over belastbaarheid Leidseplein stalling aan jou door.
Ik hoop dat je hier op deze wijze mee verder kunt.
Met vriendelijke groet,
5.1, 2, e
Manager afdeling Fiets & Garage
Directie Parkeren
Gemeente Amsterdam
M 5.1, 2, e
@ 5.1, 2, e amsterdam.nl
ma di wo do vr
Secretariaat
5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 12 januari 2023 14:04
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: : groot onderhoud monobron Citytheater Amsterdam: toegestane druk op het plein
Dag 5.1, 2, e
Ik ben de Technisch Manager van het contract en de aanleg van de Fietsenstalling Leidseplein.
Wij hebben 2 jaar geleden het opleverdossier + spec's overgedragen aan 5.1, 2, e en 5.1, 2, e
Ook hebben wij de belastbaarheid van het dak doorgegeven bij SDC tbv vergunningverlening ihk WIOR/BLVC (dit zou dus naar boven moeten komen als er een formele aanvraag wordt gedaan,…)
Anyway: contractueel is het dak van de fietsenstalling (het gebied dat ze willen gebruiken voor het onderhoud aan de bron) ontworpen op de belastingeisen uit het bijgevoegde PDF document (zie onderaan pg 1).
Met vriendelijke groet,
Ing 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Technisch manager
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, do, vr