Dura Vermeer Infra Assetmanagement

Formulier
Verwerkingscontrole asfalt (1)

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities

Dura Vermeer Infra BV
Kwaliteitsdienst

Project:
486900 - Kwaliteitsdienst

Registratie ID:	REG593693
Status:	Ingediend
Uitgevoerd door:	5.1, 2, e
Datum Uitgevoerd:	06-04-2023
Werkpakket:	KD formulieren
Objecten:	Voetpad, (Hoofd)rijbaan
Locatietype:	GPS
Locatie:	
Sectie(s)	
Latitude / Longitude / Altitude:	+52.32179 / +4.82093 / 43m (4m)





Algemene gegevens

Project	
Projectomschrijving (*)	Amsterdamse Bos
Projectnummer (*)	45237401
Wegvak	Bostheater
Datum en tijd controle	06-04-2023 09:19:56

Mengselgegevens	
Soort mengsel (*)	AC 11 DL 50/70 +PR
Gemodificeerd?	Nee
Mengselnummer (*)	443D000
Asfaltcentrale (*)	APE
Soort laag	Constructielaag
Nominale laagdikte	40 mm

Fundering / bestaande verharding	
Type onderlaag	Voorgaande asfaltlaag
Is de onderlaag voldoende vlak	N.v.t.
Is er een kleeflaag aangebracht (*)	Ja
Is er voldoende kleef aangebracht?	Ja
Is de kleef op een schoon / droog oppervlak aangebracht?	Ja
Is de bitumenemulsie gebroken voordat asfalt is aangebracht	Ja
Is er zichtbaar water op de weg	Nee
Zijn er voldoende maatregelen genomen om een goede naadverdichting te realiseren? (*)	N.v.t.
Wordt er gebruik gemaakt van een kantijzer? (*)	Nee
Wordt bij langere onderbrekingen de machine leeg gedraaid? (*)	Nee

Weersomstandigheden	
Algemeen (*)	Bewolkt
Temperatuur (*)	6 oC
Windsnelheid	5 bft

Asfalttemperatuur	
Tijdstip	09:20:03 uur
Asfalttemperatuur in machine (*)	148
Voldoet temperatuur aan de eisen? (*)	Ja
Is het asfalt gelijkmatig van temperatuur? (*)	Ja

Inzet Asfaltmaterieel	
Asfaltploeg (*)	5.1, 2, e
Walsinzet (*)	Kleine tandemwals
Is de walsinzet voldoende? (*)	Ja

Verdichting	
Is nucleair meten mogelijk? (*)	Ja
Referentie waarde	2370 kg/m3
Eis verdichtingsgraad minimaal	98 %
Eis verdichtingsgraad maximaal	102 %
Gemiddelde gemeten verdichting	101 %