Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van 5.1,2,e Ingenieursbureau, 5.1,2,e 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum 3 december 2020
Ons kenmerk
Vergadering 3 december 2020
Via MS Teams
Aanwezig 5.1,2,e (voorzitter), 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
(notulen)
Afwezig 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
Kopie aan
Onderwerp Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Met opmerkingen [I1]: Datum en onderwerp worden op de vervolgpagina's automatisch overgenomen. Dit zie je pas nadat je het afdrukvoorbeeld hebt bekeken.

Met opmerkingen [I2]: Alle opmerkingen in 1x verwijderen: Kies Controleren> alle opmerkingen in document verwijderen.

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1,2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	- Vanwege de veranderen de organisatie met ingang van 2021 zal deze projectgroep veranderen na het gereedkomen van het bestek. PMB neemt dan het voorzitterschap over, waarschijnlijk in februari / maart. - 5.1,2,e meldt dat volgend jaar bodemadviseur 5.1,2,e erbij komt. 5.12e is in vaste dienst van het IB. - Het contract van 5.1,2,e is vanaf maart beëindigd.
	2 Notulen en actielijst vorige vergadering
	Notulen Pagina 4: stukje gearceerd = check. Vraag 5.1,2,e aan 5.1,2,e klopt dit? Zij zoeken dit samen uit. Pagina 7: 5.1,2,e heeft het damwandplan voorgelegd aan het atelier. 5.12e heeft een mail gestuurd met vragen aan 5.1,2,e die hierop heeft gereageerd. Dit punt staat op de agenda. 5.1,2,e
	Actiepunten

Open	Afgehandeld
64, 68, 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83	63, 77, 79, 80,

64 Open Dit agendapunt gaat niet over HIB, het gaat over het bespreken van de Inkoopstrategie / PvA in het PTO van 17/12. Hiervoor hoeft geen flap opgeleverd te

Actie	Omschrijving
	worden. 68 Open. 5.1.2,e belt 5.1.2,e om dit op te helderen. 81 Actie even on hold, eerst bepalen wat ze gaan doen
	3 Stedenbouwkundige uitgangspunten (R&D) Actualiteiten, stand van zaken 5.1.2,e heeft een mail met een aantal vragen over het damwandplan aan 5.1.2,e gestuurd; dit om het goed onderbouwd kunnen formuleren van een principieel standpunt voor het voeren van een discussie binnen R&D. 5.1.2,e heeft deze beantwoord. De voorkeur van iedereen is het plaatsen van een definitieve damwand waar grond overheen geplaatst wordt. Vanaf de brug tot aan de school moet de kade herplaatst worden op de juiste plek tot aan de school, die met de zijkant in het water staat. Dit vraagt een andere kadelijn, die overgepakt wordt door het buurtgroenparkje dat verderop ligt. Ook is er de mogelijkheid om een steiger te maken vanaf de school tot aan de brug, waardoor de damwand er wel inpast. Dan volgt de school met de zijkant in het water. Dit zijn de varianten die 5.1.2,e ziet. 5.1.2,e geeft aan dat als de school met de zijkant in het water komt, er rekening gehouden moet worden met het plaatsen van ankerstangen. 5.1.2,e geeft aan dat als er geen bovenbelasting op de damwand komt en deze onder water afgebrand wordt, er dan geen ankers nodig zijn omdat er geen kerende hoogte is. 5.1.2,e zegt dat de kerende en scheidende hoogte wel nodig is voor het slib in het JvH kanaal. 5.1.2,e zegt dat er een berekening moet komen voor bovenbelasting en verankering. 5.1.2,e geeft aan een déja vu gevoel te hebben: je moet rekenen vanuit een duidelijk uitgangspunt. 5.1.2,e vraagt of we deze uitgangspunten en opties inzichtelijk kunnen maken door middel van profielen? 5.1.2,e stelt profielen op en zal deze presenteren. Op basis van de profielen van R&D zullen wij een beslissing nemen. Gezien het afronden van het bestek vóór Kerst, wordt afgesproken dat 5.1.2,e de laatste versie van Crux met dwarsdoorsnedes zal ontvangen en dat 5.1.2,e daarbinnen mag tekenen. Gesproken wordt over het plaatsen van de damwand 2m uit de huidige kade en de school op de bestemmingsplangrens, de damwand afbranden, basaltblokken onder
Actie 84	water en het water tot aan de school. 5.1.2,e gaat bekijken met Crux of dit past en wat de mogelijkheden zijn. Als er geen probleem is, dan hoeft er niets gewijzigd te worden. Als er wel een probleem is dan gaan 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e bespreken wat we dan gaan doen. 5.1.2,e geeft aan dat je op deze manier een eindbeeld krijgt en je dan alles vast kan leggen. 5.1.2,e benadrukt dat er geen wijzigingen meer in het bestek
Actie 85	aangebracht kunnen worden na de afronding hiervan. 5.1.2,e levert volgende week de profielen aan.

Actie	Omschrijving
	5.1,2,e is bang dat er straks iets anders wordt beslist over de damwand en dat de gehele planning hiermee on hold gaat. 'Plan 5.1,2,e ' zou invloed kunnen hebben op de voortgang van het werk. 5.1,2,e geeft aan dat de damwand nodig is voor de uitvoering en het niet iets anders zal worden dan nu berekend is. 5.1,2,e vraagt hoe het zit met de verankering van de damwand in de definitieve situatie. Er kan een onderwater ankersysteem aangebracht worden als de damwand afgebrand is, variant 1m plus en min 0,80.
Actie 86	Er zal een notitie geschreven worden over 'Plan 5.1,2,e '.
	4 Planning (trekker 5.1,2,e) Bespreken planning - 5.1,2,e is bezig met de afrondende fase van het bestek. In januari wordt de SSK-raming en de review op het bestek in gang gezet. - Als we nu een maand vertraging oplopen, dan verschuift de gehele planning door richting de bouwvak. De insteek is nu dat we ruim voor de bouwvak een aannemer hebben. - De damwandberekeningen zijn nagenoeg afgerond. Deze week volgt hiervoor de definitieve rapportage. Volgende week vindt met Antea overleg plaats over het bemalings- en zuiveringsadvies. - 5.1,2,e heeft de bestektekeningen nodig. Hoe eerder alles duidelijk is, Laatste 2 weken voor de kerst bestektekeningen nodig. Hoe eerder alles duidelijk is, hoe eerder 5122 aan de gang kan. Depot en routing, hogere veiligheidskundige, GGD monitoring en V&G plan nog toevoegen. - In januari wordt de raming opgesteld voor het Tenderboard. Dan wordt er ruimte ingepland voor de kostenramer. 5.1,2,e heeft hier moeite mee: de kostenramer zou de SSK-raming al aanpassen. 5.1,2,e zit voor zijn proces te wachten op de SSK-raming. De directieraming kan in januari. 5.1,2,e verwacht de financiële consequenties van de damwand deze week van Crux. - 5.1,2,e vraag of er voor de review van het bestek al een directievoerder is aangehaakt. 5.1,2,e gaat meekijken voor de review. Er is ook een aanvraag ingediend voor een directievoerder die verstand heeft van deze materie. - De planning is krap geworden, wat gebeurt er als we een extra slag zouden moeten maken.
	5 Milieukundige onderzoeken / onderzoekstrategie (trekker 5.1,2,e) Terugkoppeling bemalings- en zuiveringsadvies Terugkoppeling inkoop DAS-systeem (afvoer sterk verontreinigde grond) Transport in- of exclusief? Grote of kleine beunbakken - Het bemalings- en zuiveringsadvies is becommentarieerd en moet nog worden besproken. Wel spanningsbemaling, geen kwelscherm. Nutriënten op diepte toevoegen. Zuiveringsconfiguratie opgesteld, niet meldingsplichtig.

Actie	Omschrijving
	- 5.1,2,e neemt contact op met XX om tijd te reserveren voor het opstellen van een maatwerkvoorschrift en bekijkt hoe dit vervolgens opgenomen kan worden in het bestek. - Er moet met Inkoop doorgenomen worden hoe we de zuivering goed in het contract zetten. Wie is straks verantwoordelijk voor het feit dat er in configuratie aangepast moet worden als de zuivering niet het rendement haalt, hoe gaan we daar financieel mee om? 5.1,2,e Er zijn twee keuzes: óf de configuratie uitwerken met specialisten van een adviesbureau die een zuivering ontwerp maken, óf het vermelden van een effluent eis in het contract. Het risico ligt altijd bij de Gemeente. - 5.1,2,e doet een voorstel aan Inkoop voor het zoveel mogelijk uitwerken en dimensioneren van de zuivering. Er worden verrekenbare posten opgenomen. Het grootste risico is het lozen op oppervlaktewater, hiermee moet men geen calamiteiten krijgen. De lozingsnormen mogen niet overschreden worden. Men moet zeker weten dat de effluent voldoet aan de kwaliteitseisen, dan kan men beginnen met lozen. - 5.1,2,e geeft aan dat met het uitschrijven en posten de vertreksituatie duidelijk wordt. - 5.1,2,e In de zuiveringswereld werken alle aannemers met in zuivering gespecialiseerde onderaannemers. 5.1,2,e Op basis van effluent- en influent-eisen een aannemer vinden die op basis van een zuiveringsadvies goed in staat is om dit bij een onderaannemer neer te leggen. Dit is een maatwerkdocument. Wat is er nodig, met welke parameters wordt er gewerkt en wat is de capaciteit van de zuiveringsinstallatie. 5.1,2,e een uitdaging is het berekenen van influentconcentraties. Meten in de bodem kan 80% afwijken. Het meest veilige is dat we op het riool lozen en dat er akkoord gegaan wordt, omdat het risico van schommelingen in de influent erg groot is. 5.1,2,e stelt telefonisch contact opnemen met xx voor.
Actie 87	- 5.1,2,e plant een overlegje in, waarbij iemand van ABT aansluit.
	6 Inkoopstrategie, marktverkenning, inkoopsessie met beslissers, inkoopplan met raakvlakmanagement en technisch management, opstellen aanbestedingsleidraad (trekker 5.1,2,e) OGO 17 december - Vrijlaten aan aannemer van welke vervoersmiddelen er gebruik gemaakt wordt. Definitieve prijs via DAS weten hoe grond aangeleverd is. **Een keer een uurtje over praten voordat we keuze maken**. 5.1,2,e is met afweging bezig. Waar wordt in BSH gebruik gemaakt van loskades, wat is de route naar de thermisch reiniger en is dit bevaarbaar is ook van belang. 5.1,2,e Amsterdam-Rijnkanaal of Zuidzee/ Waddenzee naar Eemshaven 260km. 5.1,2,e heeft overzicht gemaakt aantal km 260 – 41km. Dit laatste is Amsterdam-Rijnkanaal naar Utrecht. Info ligt nu bij 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e hebben deze info nodig. Reinigers benoemen een fictieve reinigingslocatie en zorgen zelf voor een overslaglocatie dicht bij saneringslocatie. - 5.1,2,e SSK-raming is van belang voor het afronden van de Inkoopstrategie en principiële keuzes rondom afvoer. Stuurt op 10/12 voor

Actie	Omschrijving
Actie 88	Projectgroep Noord op 15/12. 5.1.2.e gaat het dan nog lukken met damwandberekening en profielen. 5.1.2.e laat inzichtelijk maken wat de consequenties zijn voor dit onderdeel. 5.1.2.e consequenties doorvoeren in raming. 5.1.2.e Eventueel doorvoeren van wijzigingen is een kleine moeite. 5.1.2.e Dan krijg je toch aangepaste SSK-raming. 5.1.2.e geeft dit door richting de kostendeskundige. 5.1.2.e Afstemming voordat een en ander richting Afstemmingsoverleg gaat . Begin volgende week overlegje hierover.
Actie 89	**7 Techniek, kabels en leidingen (trekker 5.1.2.e)** Voortgang werkvoorbereiding en opstellen RAW-contract Terugkoppeling engineering damwand en positie Terugkoppeling veiligheidskundige en GGD - Op 8/12 vindt er overleg plaats met de GGD en een veiligheidskundige over de veiligheidsaspecten. - 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e hebben op 4/12 overleg over een aantal aspecten van het bestek. - Er is verwarring over het bespreken van het PvA / Inkoopstrategie: 5.1.2.e heeft met 5.1.2.e afgesproken dat dit plaatsvindt in het PTO van 17/12. 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e een mail dat 5.1.2.e geen flap hoeft te schrijven.
	8 Conditionering kavel (trekker 5.1.2.e) Tijdelijk beheer Kavel 39 Gronddepots Kunstwerk 5.1.2.e Er liggen gronddepots en wij beheren het kunstwerk van 5.1.2.e .
	9 Omgevingsmanagement (trekker 5.1.2.e) Geen bijzonderheden vanuit 5.1.2.e
	10 Financieel (trekker 5.1.2.e) Vrijgave formulier aanvullen budget (vrijgegeven per 06-11-2020) - De sloop van de weegbrug moet nog toegevoegd worden. - Door de damwandberekening moet een aanpassing gedaan worden op het eerder vrijgegeven budget. 5.1.2.e had dit al verstuurd.
	11 Rondvraag - 5.1.2.e Vraagt hoe het zit met het leegrijden van gronddepots. 5.1.2.e Een deel gaat naar Kavel 8, een deel wordt verwerkt in een van de plassen, en een deel blijft liggen, op de punt blijft liggen de klasse wonen. Later wordt dit verwerkt in voorbelasting. - 5.1.2.e Is er communicatie geweest over het afgeven van de ontwerpbeschikking van het saneringsplan? Ja, daarover is gecommuniceerd

Actie	Omschrijving
Actie 90	op de projectensite en in de nieuwsbrief. 5.1.2.e Zijn daar bezwaren op gekomen? 5.1.2.e mailt 5.1.2.e voor info over de bezwaren.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
64	01-10-20	5.1.2.e	Aanleveren oplegger HIB Aanleveren 5/11 oplegger voor bespreking HIB in Opdrachtgeversoverleg 10/11	
68	22-10-2020	5.1.2.e	Verwijderen objecten 5.1.2.e Opnemen in planning, zodat duidelijk is wanneer deze objecten verwijderd moeten worden. 5.1.2.e belt 5.1.2.e om dit op te helderen	
73	22-10-2020	5.1.2.e	Vaststellen uitgangspunten en randvoorwaarden stedenbouwkundig plan (ondergrond) Eerst uitgangspunten vaststellen in projectgroep en dan de randvoorwaarden	
75	22-10-2020	5.1.2.e	Doorpraten over Damwand Na uitslag onderzoek Crux in kleine groep doorpraten over damwand om richting te bepalen	
76	12-11-2020	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e	Transportmogelijkheden grond 5.1.2.e schrijft notitie 5.1.2.e en 5.1.2.e bekijken mogelijkheden	
78	12-11-2020	5.1.2.e	Verifiëren SSK-raming Damwandberekening nog een keer door SSK-raming halen	
81	12-11-2020	5.1.2.e -> 5.1.2.e	Tekeningen groenstrook Volgend jaar opleveren **Actiepunt even on hold, eerst bepalen wat ze gaan doen**	
82	12-11-2020	5.1.2.e	Opstellen plan samenvoegen depots Kavel 18/19 Opstellen plan samenvoegen depots Kavel 18/19 en aanbieden aan OD.	
83	12-11-2020	5.1.2.e	Kunstwerk van 5.1.2.e Wat is de voortgang hiervan, wanneer wordt het verwijderd?	
84		5.1.2.e	Bespreken met Crux Plaatsen van de damwand 2m uit de huidige kade en de school op de bestemmingsplangrens, de damwand afbranden, basaltblokken onder water en het water tot aan de school. 5.1.2.e gaat bekijken met Crux of dit past en wat de mogelijkheden zijn.	
85		5.1.2.e	Profielen aanleveren in week 7/12 5.1.2.e levert profielen aan	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
86		5.1.2.e ?	Notitie schrijven over 'Plan 5.1.2.e' 5.1.2.e schrijft een notitie over 5.1.2.e plan	
87		5.1.2.e	Overleg inplannen afstemmen zuiveringsaspecten & deelnemer ABT Overleg inplannen over het afstemmen van alle zuiveringsaspecten, met deelnemer ABT	
88		5.1.2.e	Overleg inplannen afstemming keuzes transport en overslag t.b.v. SSK-raming Overleg over afstemming keuzes transport en overslag t.b.v. SSK-raming voor bespreking in Projectgroep Noord op 15/12 en Afstemmingsoverleg	
89		5.1.2.e	Geen flap schrijven 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e mail dat 5.1.2.e geen flap hoeft te schrijven voor bespreken Pva / Inkoopstrategie in PTO van 17/12	
90		5.1.2.e	Bezwaren op ontwerpbeschikking saneringsplan 5.1.2.e vraag 5.1.2.e om informatie hierover	