Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1.2.e Ingenieursbureau, 5.1.2.e @amsterdam.nl, 5.1.2.e
Datum	3 juni 2021
Ons kenmerk	
Vergadering	3 juni 2021 Via MS Teams
Aanwezig	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e (notulen)
Afwezig	5.1.2.e vakantie, 5.1.2.e vervangen door 5.1.2.e
Kopie aan	
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1.2.e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	2 Notulen vorige keer en actielijst
	Notulen Er zijn geen opmerkingen op de notulen.
	Actielijst 101 open, vanmiddag overleg over 103 open, is opgenomen in grondbalans en wisselt per dag 105 open, hebben we het vanmiddag over. 106 open, bomen 114 afgehandeld, hebben we het zo nog over 120 open, gaan we vanmiddag over praten 122 5.1.2.e heeft contact gezocht, zou laten weten hoe het zit met 5.1.2.e planning. 5.1.2.e wil dit anders gaan organiseren. 123 Open, nog niet gedaan 124 Open, 5.1.2.e wordt ingeseind wanneer 5.1.2.e wil dat 5.1.2.e ergens naar kijkt. 5.1.2.e wil naar raakvlakken met aanbesteding kijken en kleine dingetjes. Voor de vakantie een afspraak plannen om door al die dingen heen te lopen. 5.1.2.e schiet afspraak in voor over 2 weken. 125 Afgehandeld. 129 Afgehandeld. 132 Open. 5.1.2.e zou met de buren gaan praten. 5.1.2.e weet niet of er een overleg heeft plaatsgevonden, is hier niet voor uitgenodigd. Er staat een hek onder spanning om het pand van Koopman heen, kan de spanning eraf?

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	135 Open.
	136 Afgehandeld, zit erin.
	137 Afgehandeld. 5.1,2,e en 5.1,2,e zijn hiermee bezig.
	140 5.1,2,e heeft van 5.1,2,e kaartje gekregen hoe zij die fasering zien. Als planning duidelijk is, dan planning kavel 39 en kavel 18/19 naast elkaar leggen.
	141 Afgehandeld.
	142 Contact met kostendeskundige is moeilijk. 5.1,2,e mist daadkracht. 5.1,2,e wil binnen 2 weken een directieraming hebben. 5.1,2,e wil hierover duidelijkheid hebben, anders gaat 5.1,2,e een externe partij zoeken.
	143 Opmerkingen zijn we nog aan het verwerken. Afgehandeld.
	145 Afgehandeld.
	146 Afgehandeld.
	147 Open, nog niet mee verder gekomen.
	148 Kunnen we met MKB meeliften op raamovereenkomst? Verwachting is dat het langer duurt dan we rekening mee gehouden hebben. In mei 2022 raamcontract gereed. Deze maand worden we gecertificeerd, dus we kunnen milieudeskundige inhuren vanuit gemeente, dat hoeven we niet aan te besteden. We kunnen niet meeliften op raamcontracten Noord. We maken er een meervoudige aanvraag van, bij aantal bureaus offerte aanvragen. Na de bouwvak bekijken hoe we hier verder mee om willen gaan en of we milieukundige in vast dienstverband willen nemen. Open.
	Actiepunten 149 t/m 154 zijn later uitgewerkt, dus nog niet meegenomen
	155 Ligt nu bij 5.1,2,e heeft voorstel al verwerkt in notitie. Afgehandeld.
	156 Moet nog gebeuren, moet in deel nul verwerkt worden. Open.
	157 Verwerkt, afgehandeld.
	158 We voldoen aan de vraag van ABT. Afgehandeld.
	159 Afgehandeld.
	160 Open. Vanmiddag overleg over.
	161 Afgehandeld.
	162 Open. In bestek vragen om plank met bepaalde eigenschap. Zwaardere damwand mag ook, maar dan moet er bepaalde marge aan tonnage meegenomen worden in bestekspost. Kan aannemer extra staal dan niet als meerwerk opvoeren? De huidige berekeningsplank blijft staan in bestek. 5.1,2,e gaat nog eens achter planken en leveranciers en levertijd aan.
	163 5.1,2,e krijgt volgende week damwandberekening van Crux. Dan kan de vergunning aangevraagd worden. Open.
	164 Afgehandeld.
	3 Contractmanagement (voortgang publicatie)
	De notitie van ' 5.1,2,e is twee weken geleden aan ABT, Tenderboard en JEB gezonden. Geen reactie hierop. 5.1,2,e wil een overlegje over de toelichting. 5.1,2,e Iedereen heeft kans gehad om hierop te reageren en er zijn geen reacties ontvangen. Qua data komen we in de vakantie uit met het bekend maken van de selectie en het bezwaar maken hierop. Je mag geen bezwaartermijn laten lopen in het tenderreces, daarom wordt de termijn van bezwaar verlengd naar 5 weken tot 3/9. Dit heeft geen

Actie	Omschrijving
	invloed op de planning en levert geen knelpunt op. 5.1,2,e We moeten de OD informeren dat we dit jaar gaan starten.
	4 Planning (5.1,2,e) Er zijn geen punten die kritiek zijn en waar we nu actie op moeten nemen. 5.1,2,e Zet straks de DAS in de planning.
	5 Bestek (5.1,2,e) 5.1,2,e gaat naar het innovatiedeel kijken. CO2-prestatieladder en innovatie meenemen. 5.1,2,e en 5.1,2,e nemen dit mee in hun overleg. MKI-berekening bij inschrijving opvoeren in bestek. Kosten maken voor de actualisatie van het werk is mogelijk. Kosten voor het inzetten van materieel/duurdere brandstoffen zouden in de eenheidstarieven moeten zitten. Voorkomen dat dit opgevoerd wordt op bestekspost EMVI-criteria. 5.1,2,e Kosten op een bestaande bestekspost of op EMVI-post 880020. B2 onder EMVI-post 880030. 5.1,2,e VTW's en meerwerken moeten apart gerapporteerd worden, zodat helder is wat er in het bestek staat en wat later opgevoerd is. Welke kosten bij 880030 plaatsen? 5.1,2,e Op het moment dat kosten ontstaan kunnen kosten neergezet worden.
Actie 165	5.1,2,e Inplannen overlegmoment met ABT voor de bouwvak, zodat we straks niet weer allerlei opmerkingen van ABT ontvangen.
Actie 166	Kan 5.1,2,e in de bouwvak zorgen dat de MKI-berekeningen worden opgesteld?
	6 Voortgang directieraming (5.1,2,e) Het opstellen van de directieraming is een zorgpunt. Na het overleg heeft de kostendeskundige aangegeven dat 5.1,2,e de directieraming tijdig gereed heeft ten behoeve van de MKI-berekening.
	7 Overleg RWS Deze week RWS van informatie voorzien van alle toekomstige activiteiten in deze hoek, in het zicht van de radar. Hierop laat RWS een analyse los. Positie waterzuiveringsinstallatie met striptoren. De aannemer wordt mogelijk ook getoetst door RWS. Voor de bouwvak komt men nog een keer bij elkaar met RWS.
	8 Afwerking kavel 39 Men neigt er steeds meer naar dat fase 2 straks door de ontwikkelaar uitgevoerd wordt. Daardoor moet de grond misschien herschikt worden. De bovenste halve meter wordt nog extra in het gat gebracht. Afwijking op sanering kan altijd gemeld

Actie	Omschrijving
	worden.
	9 Milieu Vanmiddag vindt een gesprek plaats met GGD en 5.1,2,e We moeten nu echt tot producten komen. 5.1,2,e vraagt een extra sloopvergunning voor de kademuur aan. De aannemer moet een sloopveiligheidsplan leveren, maar dit kan nu niet want er is nog geen aannemer.
	10 Rondvraag 5.1,2,e ZZP-ers en contracten die aflopen: Wat gaan die betekenen voor dit team?

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Open
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 5.1,2,e vraagt milieukundige Kavel 18/19 voor maken inventarisatie depots wat er nog aankomt. 5.1,2,e vraagt 5.1,2,e om depots wat er nog aankomt vanuit Asterweg te inventariseren	Open
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Open
106	28-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in?	Open
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Afgehandeld
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1,2,e en 5.1,2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1,2,e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren.	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
121	18-02-2021	5.1.2.e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1.2.e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1.2.e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Open
123	18-02-2021	5.1.2.e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. 5.1.2.e neemt hierover contact op met 5.1.2.e en 5.1.2.e	Open
124	18-02-2021	5.1.2.e	Bestek 5.1.2.e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1.2.e	Open
125	18-02-2021	5.1.2.e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1.2.e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2.e controleert dit.	Open
126	11-03-2021		**Actiepunt 126 samengevoegd met 132**	
127	11-03-2021	5.1.2.e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1.2.e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1.2.e 5.1.2.e MKB-er, 5.1.2.e OD en 5.1.2.e	Afgehandeld
128		5.1.2.e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1.2.e	Afgehandeld
129		5.1.2.e 5.1.2.e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1.2.e	Open
130	11-03-2021	5.1.2.e	Tekeningen depots met nummer 5.1.2.e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1.2.e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1.2.e	Informeren 5.1.2.e Informeren 5.1.2.e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
132	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2.e / 5.1.2.e Nodigt 5.1.2.e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2.e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2.e Samen met 5.1.2.e / 5.1.2.e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden.	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	01-04-2021		- 5.1,2,e Informeren en aanhaken 5.1,2,e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal. - 5.1,2,e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1,2,e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1,2,e en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen	
133	11-03-2021	5.1,2,e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1,2,e op 1/4 een fles wijn van 5.1,2,e of niet?	Afgehandeld
135	11-03-2021	5.1,2,e	Aanbesteding DAS Contact 5.1,2,e of 5.1,2,e thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling	Open
136	11-03-2021	5.1,2,e	V&G plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Afgehandeld
137	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1,2,e ~~bekijken of 5.1,2,e opmerkingen heeft. Zo niet, dan als besteksposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Afgehandeld
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken	Open
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Afgehandeld
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO_2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
143	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Afgehandeld
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Afgehandeld
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Afgehandeld
147	01-04-2021	5.1,2,e	BLBI opnemen in planning 5.1,2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is	Open
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	Open
149	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Actie n.a.v. bespreken opmerkingen ABT - 5.1,2,e informeert 5.1,2,e telefonisch, dan wordt er bekeken welke route er wordt gevolgd. - 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e overleggen op 4/5. 5.1,2,e Het moet echt over risico gaan. - 5.1,2,e vat dit samen naar ABT toe en bekijkt dan of er escalatie nodig is. 5.1,2,e Dan zetten we 5.1,2,e in.	Open
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18.	Open
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Open
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Open
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1,2,e	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
154	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs	Open
155	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Terugleggen bij 5.1,2,e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Beloftetabel en verwijzing naar bestekspost waarin kosten zijn opgenomen: Dit moet op een heldere manier verwoord worden	Open
157	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
158	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e In protocol "of geliljkwaardig" niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
160	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek? - Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1,2,e en 5.1,2,e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1,2,e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in ëmissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich	Open
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1,2,e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1,2,e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Open
163	17-05-2021	5.1,2,e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Open
164	17-05-2021	5.1,2,e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld
165	03-06-2021	5.1,2,e	Inplannen overlegmoment ABT voor bouwvak Inplannen om te voorkomen dat we straks weer allerlei vragen krijgen	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
166	03-06-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak Opstellen MKI-berekening in bouwvak	Open