Invitation / Agenda

Name of meeting	**Bouwoverleg nr. 1, kavel** 5.1,2,e			Invitation from	5.1,2,e	Facilitator	EPS
Reason for meeting	Bespreken planning contructie / ruwbouw tekeningen t/m start productie hal			Date of invitation	1-7-2018	Minutes	5.1,2,e
Date of meeting	6-7-2018	**Venue**	Scheiweg 26, Gemert	**Start**	10.00 hour	Time keeper	5.1,2,e
				End	12.30 hour		
Participants	5.1,2,e						

Nr	Onderwerp:	Doel	tijd	duur	deelnemers
1	**Derden rekening:** Betalingen van de opdrachtgever aan EPSbouw cv en betalingen aan onderaannemers / leveranciers zullen in de toekomst lopen via een derden rekening. Zowel EPS als de opdrachtgevers zullen een notaris voorstellen waarna de definitieve verantwoordelijke notaris gekozen wordt.	Duidelijkheid omtrent betalingen	10.00	20	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
2	**Referentie projecten:** 5.1,2,e en 5.1,2,e hebben willen graag een met positief resultaat afgerond project van EPS bouw bezoeken en met de betrokken spreken. 5.1,2,e stuurt contactgegevens van het DSV project in katwijk naar 5.1,2,e / 5.1,2,e	Herstel vertrouwen	10.20	10	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
3	**Definitief Ontwerp constructie:** 5.1,2,e maakt de definitieve constructie tekeningen uiterlijk 12-7-2018 klaar. Incl. ankerberekeningen/tekeningen en warmgewalste profielen. Hiervoor heeft 5.1,2,e tevens gegevens betreffende de doorvoeren door de fundering nodig. 5.1,2,e / 5.1,2,e verzorgen deze details. 5.1,2,e stuurt de laatste plattegronden in .DWG formaat naar 5.1,2,e zodat hij de rioloring tekeningen kan afmaken.	Gereed maken definitief constructief ontwerp	10.20	30	5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e
4	**Ruwbouw tekeningen:** 5.1,2,e maakt de ruwbouw tekeningen. Hiervoor heeft 5.1,2,e de definitieve constructie tekeningen van Vervest nodig. 5.1,2,e heeft de definitieve constructie tekeningen op donderdag 12-7 klaar. Tijdens de volgende vergadering op 12-7 zal de controle slag plaatsvinden. 5.1,2,e heeft de ruwbouwtekeningen op 18-7-2018 klaar. Met deze tekeningen kunnen de kozijnen worden besteld. Op woensdag 18-7 is er een vergadering met 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e 5.1,2,e van Finish Frame voor overdracht en controle.	Gereed maken ruwbouwtekeningen	10.50	30	5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e 5.1,2,e

Invitation / Agenda

5	**Wand uitslagen:** 5.1,2,e heeft op dinsdag 24-7 de 1e versie van de wand uitslagen af. Dit is inclusief de warmgewalste profielen. Op deze datum is ook de overdracht van 5.1,2,e naar 5.1,2,e 5.1,2,e geeft uiterlijk op donderdag 26-7 zijn opmerkingen naar 5.1,2,e 5.1,2,e heeft op donderdag 2-8 de 2e versie van de wand uitslagen klaar. Maandag 20 augustus voert 5.1,2,e een 2e controle ronde uit. Woensdag 22-8 is er een overleg tussen 5.1,2,e 5.1,2,e Op dinsdag 28-8 is er een overleg van 5.1,2,e / 5.1,2,e en 5.1,2,e voor overdracht van de definitieve wanduitslagen naar LSF.	Overdracht wandtekeningen naar LSF	11.20	30	5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e
6	**Start productie wanden / vloeren:** Op woensdag 23-8 kan Finish Frame aanvangen met de productie van de onderdeln van de wanden / vloeren. 5.1,2,e heeft aangegeven hier ongeveer 2 weken voor nodig te hebben. Rond 5 september zal Finish Frame de onderdelen leveren aan LSF	Productie data FF duidelijk	11.50	30	5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e
6	**Aanvang productie LSF:** Rond 10 september kan LSF aanvangen met de montage van de wanden en vloeren	Productie data LSF duidelijk	12.20	10	5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e
	EINDE		12.30		
	Volgende vergadering: Donderdag 12-7 om 10.30. Aanwezig zijn 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e				