MEMO WOONBOOTVERPLAATSINGEN BROUWERSGRACHT

Opgesteld door:	5.1,2,e
Bestemd voor:	Programma Varen Amsterdam
Datum:	5-7-2022
Betreft:	Toelichting woonbootverplaatsingen Brouwersgracht
Status:	definitief
Versie:	1.0
Document-id	MDO1-1267341000-3276

Doelstelling MEMO

Het doel van deze memo is inzicht te geven in de werkzaamheden, t.b.v. de aanvraag en verlening van onderstaande ontheffingen:

- ontheffing 'varen tegen verkeer op de Korte Prinsengracht (traject Westerdok - Prinsengracht)'
- ontheffing 'bijzonder transport'
- ontheffing 'toestemming werkzaamheden'

Toelichting werkzaamheden

In opdracht van gemeente Amsterdam gaan wij (BeensGroep-Count&Cooper) tussen 30-08-2022 en 12-09-2022 zes van de zeven woonboten binnen RAK Oranjebrug - Papiermolensluis verplaatsen naar de tijdelijke locaties Zoutkeetsgracht, Marinierskade en de Amstel. Eén woonboot (Brouwersgracht 5.1,2,e) blijft vanwege de afmetingen binnen het RAK achter en wordt tijdens de kademuurvernieuwing verplaatst. De kademuurvernieuwing wordt uitgevoerd door Aannemerscombinatie Koningsgracht.

Op de tijdelijke locaties zijn walkasten aanwezig. Deze worden voor versleping gecontroleerd op volledigheid en functionaliteit. Verder zijn de routes naar de tijdelijke locaties gecheckt op doorvaarhoogtes en breedtes. Woonboot 5.1,2,e is bij standaard waterhoogte NAP-400mm net iets te hoog en zal afhankelijk van de waterstand op de dag van versleping verzwaard worden door de sleper. Bij 5.1,2,e 5.1,2,e (t.h.v. nummer 5.1,2,e) wordt een bestaande walkast beschikbaar gemaakt voor een extra aansluiting t.b.v. woonboot Brouwersgracht 5.1,2,e

Algemene gegevens woonboten

nummer:	lengte:	breedte:	hoogte waterlijn:	diepgang:	opmerking:	tijdelijke kade:	gangboord - waterlijn:
5.1,2,e	20,70	5,04	3,70	1,00	ligt 1000mm vrij van de bodem	n.v.t.	1,00
5.1,2,e	11,80	5,00	2,60	1,35	ligt 90mm vast in de bagger	Marinierskade	0,33
5.1,2,e	16,20	4,30	3,20	0,85	ligt 1000mm vrij van de bodem	Marinierskade	0,40
5.1,2,e	19,75	4,85	3,02	0,70	ligt 600mm vrij van de bodem	Zoutkeetsgracht	0,45
5.1,2,e	31,25	4,65	3,00	0,70	ligt 900mm vrij van de bodem	Zoutkeetsgracht	1,10
5.1,2,e	20,70	3,80	3,00	1,03	ligt 750mm vrij van de bodem	Marinierskade	0,57
5.1,2,e	26,00	4,30	3,50	0,85	ligt 750mm vrij van de bodem	Amstel 5.1,2,e	0,57


Aandachtspunten versleping

- Onderstaande aandachtspunten zijn tevens besproken met Programma Varen d.d. 30-03-2022.
- Per werkdag wordt er 1 woonboot verplaatst, m.u.v. de vrijdag(en), zie planning bijlage 1
- Er gaan 2 woonboten naar de Zoutkeetsgracht
- Er gaan 3 woonboten naar de Marinierskade
- Er gaat 1 woonboot naar de Amstel
- De woonboten worden afgekoppeld, versleept met een sleepboot voor en achter en aangemeerd op de tijdelijke locaties. In te zetten sleepboten:


- De Tiny: 9m x3,50m x0,90m / 02321972 / 200 PK
- De Hetty: 9m x3,30m x0,60m / 03800009 / 300 PK
- De Vlieter 11,26m x3,12m / 02334313
- De Chelsey 14m x3,5m / 02337482

- De woonboten worden versleept door Dik Bos Sleepdiensten.
- NUTS-voorzieningen worden af- en aangekoppeld door OA Polvoort, zij zullen tevens de vervallen walkasten op de Brouwersgracht verwijderen.
- De toegangsvoorzieningen woonboten op de tijdelijke locaties worden aangebracht/ passend gemaakt door onze dochteraannemer KLB Waterwerken.
- Zoals besproken mag er in de kade geboord worden om bijvoorbeeld een trapvoorziening veilig te kunnen bevestigen.
- Eventuele tijdelijke scheepvaartbebording (zoals aanlegverbod) op de tijdelijke locaties wordt verzorgd door Nautisch Beheer Programma Varen.


Route Brouwersgracht – Zoutkeetsgracht



Route Brouwersgracht – Marinierskade



Route Brouwersgracht – Amstel 134



Contactpersonen

naam	Functie	telefoon	e-mail
5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e beengroep.nl
5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e @countcooper.nl
5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e 5.1,2,e @beensgroep.nl
5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e @beensgroep.nl
5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e @beensgroep.nl
5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e @beensgroep.nl

Bijlagen

- Bijlage 1 - Planning versleping

	week 30					31	32	33	week 34					week 35					week 36					week 37					week 38					2022	2023	
	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	ma t/m vr	ma t/m vr	ma t/m vr	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	sep t/m dec	jan t/m aug	ntb
Detailplanning verplaatsen woonboten*																																			
Afstemming																																			
Afstemmen verplaatsing met bewoners																																			
Inrichten tijdelijke ligplaats																																			
kick-off + veiligheidsinstructies																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
verplaatsen naar Marinierskade (2)																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
Inrichten en verplaatsen naar Marinierskade (1)																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
Inrichten en verplaatsen naar Zoutkeetgracht (10)																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
Inrichten en verplaatsen naar Zoutkeetsgracht (9)																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
Inrichten en verplaatsen naar Marinierskade (3)																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
5.1,2,e																																			
afkoppelen																																			
Inrichten en verplaatsen naar Marinierskade (7)																																			
afmeren																																			
aankoppelen																																			
Nazorg																																			
Opname na verplaatsing (OG, ON, K&L, expert en bewoner)																																			
nalopen van/beschikbaar voor eventuele restpunten																																			
Verplaatsen 5.1,2,e**																																			
Verplaatsen (afkoppelen, inrichten, afmeren en aankoppelen)																																			
Nazorg																																			
Terugplaatsen woonboten																																			
Terugplaatsen woonboten (exacte data nader af te stemmen)																																			

BUFFER

BUFFER

BUFFER

BUFFER

** Exacte data voor verplaatsing naar tijdelijke ligplaats en terugplaatsing naar Brouwersgracht worden t.z.t. nader overeengekomen in overleg met de bewoner, dit gebeurt > 1 mnd van te voren*

*** Verplaatsing 5.1,2,e nog niet opgenomen in planning, verplaatsing vindt plaats in nader overleg*