Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen Bouwvergadering 9

Van	5.1,2,e Ingenieursbureau, 06 5.1,2,e 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum	9 februari 2023
Ons kenmerk	
Vergadering	9 februari 2023 Bouwkeet Distelweg 90
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e (Boskalis)
Afwezig	5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e
Kopie aan	

Onderwerp: Bouwvergadering kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen N.v.t.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst <u>Vaststellen Actielijst</u> Actie 1; Huidige stand van zaken is dat we grond van Kavel 18-19 kunnen hergebruiken. Het gaat om immobiel sterk verontreinigd grond die van -5 tot -3 NAP aangebracht mag worden in afspraak met Omgevingsdienst. De gehalte dioxine is nog onbekend, indien de gehalte onder de grenswaarde ligt kan de grond ook boven de -3 NAP toegepast worden. Voor de -5 tot -3 gaat het om ca. 2000 kuub die in de loop van week zeven worden overgebracht van Kavel 18-19, het transporteren wordt door Heijmans verzorgd. Actie 6; Zelfde stand van zaken als de vorige keer Actie 16; Afgerond Actie 22; Vorige keer nader besproken, er wordt nog een voorstel van Markus opgesteld en gedeeld met de Gemeente over de aanpak van de betreffende werkzaamheden. Actie 25; Volgende week in ontvangst van de Gemeente. Actie 28; Berekening van de tent zijn in Visi geplaatst. Actie 35; Afgerond

Actie	Omschrijving
	Actie 36; Afgerond Actie 38; Afgerond Actie 44; Amsterdam zal de twee locaties aangeven voor de waterspanningsmeters. Actie 45; Afgerond Actie 47; Afgerond, overruled niet nodig. Geen reuring over de tent dus vandaar is deze communicatie komen te vervallen. Actie 48; Afgerond
	3 Kabels & Leidingen <u>Start werkzaamheden</u> Afstemming met betrokken nutspartijen vindt al plaats. Nieuwe nummer van Victor van gemeente worden gedeeld met Markus, hiermee kan Markus WIOR aanvragen.
Actie 49	**Actie Markus**
Actie 50	Markus moet nog met het BLVC-plan langs het B.O.B. voor goedkeuring van het plan. De tekening wordt beoordeeld door het BLVC-team. **Actie ?**
Actie 51	Tijdens de werkzaamheden wordt waarschijnlijk meer dan 50 kuub ontgraven, daarom moet het werk gemeld worden bij de Omgevingsdienst **Actie** 5.1,2,e
	4 Milieuzaken <u>Grond</u>
Actie 52	5.1,2,e heeft een tekening opgesteld waarin wordt aangegeven hoe diep we moeten graven in en rondom de put. 5.1,2,e zal deze tekening delen met Markus. **Actie** 5.1,2,e
Actie 53	Momenteel missen we 1800 kuub voor de voorbelasting, dit kan zowel licht verontreinigd of schone grond zijn. **Actie Gemeente** Door verschillende communicatie ontstaat onrust m.b.t. lossen bij Afvalzorg. Afspraak is dat alleen via 5.1,2,e gecommuniceerd wordt. De niet-reinigbaarsverklaring voor Bobby ligt bij de secretariaat en kan elk moment goedgekeurd worden. De beunbak wel eerst afwateren voor afvoer. In het vervolg dient een niet-reinigbaarsverklaring aangevraagd te worden bij het aantreffen van zware metalen. 5.1,2,e is bezig om 5.1,2,e van RSK op dinsdag en donderdag op de keet van Markus te hebben. Zodoende kan er in het vervolg snel geanticipeerd worden indien nodig.

Actie	Omschrijving
Actie 54	De bemaling heeft maar 6 kuub in 50 dagen afgepompt uit de deepwell. Wellicht werkt de bemaling niet naar behoren of bestaat er een kans op opbarsten, actie om te achterhalen wat hier aan de hand is voordat we later voor verrassingen komen te staan. **Actie** 5.1,2,e **?** Mochten we een stempelconstructie nodig hebben tijdens het werk zijn we zo een aantal weken verder. De koning moet als eerste de berekening maken, vervolgens controleert 5.1,2,e (Gem. Amsterdam) deze berekeningen, na goedkeuring bestellen van de constructie en tot slot het plaatsen. Verwachting is dat dit ca. zes weken kan duren. Goed om hier rekening mee te houden.
Actie 55	Markus ziet graag de grondonderzoeken tegemoet van de grond die naar Kavel 39 toe komt. **Actie** 5.1,2,e / 5.1,2,e
	5 Kwaliteitszaken <u>Definitieve berekening tent</u> De berekening van Markus is gedeeld via Visi en wordt nu gecontroleerd door Amsterdam.
Actie 56	De metingen van de inklinometers zijn gedeeld met 5.1,2,e De uitbuigingen en verplaatsingen van de damwanden vallen hoger uit dan van tevoren is berekend/vastgesteld. Afwachten op reactie van 5.1,2,e en de mogelijke actie die hieruit volgt. **Actie** 5.1,2,e Monitoring van de meters ligt bij de aannemer. Het is niet de juiste weg dat de specialist van Amsterdam achteraf moet constateren dat er meer uitbuiging plaats vindt. Markus gaf aan dat dit helemaal juist is en dat er in het vervolg meer aandacht voor is.
	6 Arbo en V&G-plan Afgelopen maandag was een vrij sterke geur te ruiken bij de keet, wat wel even schrikken is geweest voor collega's die werkzaam waren in de keet. Bij constateren van emissie wordt conform plan direct de juiste acties ondernomen.
	7 Omgevingsmanagement Het projectteam van Gemeente Amsterdam pakt de omgevingsmanagement zelf op, als het goed is zit het spannendste werk er al op. Tot dusver nog weinig reuring van de omgeving.
	8 Vergunningen Totale lijst met vergunningen is gedeeld en alle vergunningen zijn aanwezig.

Actie	Omschrijving
	9 Samenwerking Tevredenheid bij Gemeente, geen klachten van Markus
	10 Planning <u>Lean planning</u> De Gemeente is nog in afwachting van de planning, zie **actie 25**
	11 Administratie Logboeken zijn up to date
	12 Rondvraag <u>Hergebruiken damwanden t.b.v. talud</u> Opmerking van 5.1.2.e mogelijk om de damwanden her te gebruiken in plaats van het aanleggen van een talud. Hiermee worden de damwanden hergebruikt en houden we ca 18 meter breedte ten westen van de put over voor een ruimere
Actie 57	werklocatie. **Actie Markus** <u>Afvoer houten palen</u> In het bestek staat bij de besteksposts voor Palen met VOCL niet dat Markus het naar
Actie 58	een verwerker moet afvoeren, zie postnummer 692310. **Actie Amsterdam**

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	02-06-2022	5.1,2,e	Aanvoer en afvoer grond en grondbalans Bekijken grondbalans, hoeveel aanvulgrond is er nodig en wat kan er wel/niet aangevoerd worden	Open
6	02-06-2022	Markus	Plaatsen informatieborden bouwplaats Gezamenlijk afstemmen tijd plaatsing	Open
22	22-09-2022	Markus	Foliebak faciliteren Afval uit het riool (en grond rondom de putten) van slechte kwaliteit. Eerst op een hoop gooien in een depot(foliebak), zodra het inklinkt kijken we wat we hiermee kunnen.	Open
25	22-09-2022	Markus	Planning doorsturen Amsterdam heeft een lean planning nodig voor het intern delen. Dit heeft haast!	Open
28	27-10-2022	Markus	Berekeningen t.b.v. Tent De toesturen van de faseringsplan en tekeningen van de te plaatsen tent n.a.v. de berekeningen.	Open
44	17-11-2022	5.1,2,e	Waterspanningsmeter 5.1,2,e bepalen waar de 2 waterspanningsmeters komen te staan.	Open
49	09-02-2023	Markus	WIOR-aanvraag Markus kan met het 5.1,2,e nummer de WIOR aanvragen.	Open
50	09-02-2023	?	Goedkeuring BLVC-plan Markus dient met het BLVC-plan langs het B.O.B. overleg te gaan ter goedkeuring van het plan en de tekening.	Open
51	09-02-2023	5.1,2,e	Aanmelden werkzaamheden Distelweg aan OD Tijdens de K&L werkzaamheden wordt meer dan 50 kuub ontgraven, dit dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst	Open
52	09-02-2023	5.1,2,e & Markus	Tekening graafdieptes & boringen 5.1,2,e zal de door 5.1,2,e opgestelde tekening delen met Markus t.b.v. graafdieptes en boringen. Actie Markus in kaart brengen consequenties voor tijd en geld.	Open
53	09-02-2023	5.1,2,e / 5.1,2,e	Grond t.b.v. voorbelasting Actie Amsterdam om schoon of licht verontreinigde grond te vinden t.b.v. de voorbelasting; 1800 kuub	Open
54	09-02-2023	5.1,2,e	Bemaling, lage hoeveelheid Er is maar 6 kuub weggepompt in 50 dagen. Nagaan waar dit door komt voordat mogelijk opbarsting optreed	Open
55	09-02-2023	5.1,2,e	Delen grondonderzoek met Markus Grondonderzoeken delen met Markus van de grond die aangevoerd zal worden naar Kavel 39.	Open
56	09-02-2023	5.1,2,e	Inclinometer De metingen van de inclinometer vallen hoger uit dan van tevoren berekend. Mogelijk moet hier wat mee gedaan worden a.d.h.v. de opmerking van 5.1,2,e op de metingen.	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
57	09-02-2023	Markus	Hergebruiken damwanden i.p.v. talud Kans; hergebruiken van de damwanden om de talud van de put te vervangen en meer bouwruimte te creëren.	Open
58	09-02-2023	5.1.2,e	Afvoer palen met VOCL In het bestek staat niet opgenomen waar deze palen naar afgevoerd moeten worden. #692310	Open

Afgerond actiepunten

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
2	02-06-2022	Markus	Aanvoer en opslag grond bouwput De KAAP Uitzoeken wat eventueel mogelijk is qua opslag van hergebruikgrond De KAAP en bekijken of de tent groot genoeg is	Afgerond
3	02-06-2022	5.1.2,e	Inplannen startoverleg nutspartijen 5.1.2,e plant op 16/6 om 10.30 uur startoverleg nutsbedrijven, Markus en gemeente in	Afgerond
4	02-06-2022	5.1.2,e	Tekening nutsbedrijven k&l 5.1.2,e stuurt tekening nutsbedrijven aan Markus	Afgerond
5	02-06-2022	5.1.2,e	Vraag uitzetten bij Anthea over bemaling 5.1.2,e zet vraag uit bij Anthea over bemaling (hydrologisch)	Afgerond
7	02-06-2022	5.1.2,e	Onderzoeksduur bodemonderzoek buitenruimte 5.1.2,e geeft hier nog een reactie op aan Markus	Afgerond
8	02-06-2022	5.1.2,e	Melding SZW 5.1.2,e doet melding	Afgerond
9	02-06-2022	5.1.2,e	Lijstje vergunningen Bekijken en afstemmen met Markus	Afgerond
10	02-06-2022	5.1.2,e	Inplannen Bouwvergadering kavel 39 Frequentie 1x 4 weken 09.30 – 11.00 uur	Afgerond
11	02-06-2022	Allen	Bespreken wat er vóór bouwvak nog gedaan moet worden Gezamenlijk bespreken, Markus plant overlegje in met ecologisch bedrijf	Afgerond
12	30-06-2022	5.1.2,e	Vergunning aanmeerverbod Benodigde gegevens voor de vergunning doorsturen naar Markus	Afgerond
13	30-06-2022	5.1.2,e	Docu 5.1.2,e doorsturen Het doorsturen van (welke precies?) documenten naar Markus	Afgerond
14	25-08-2022	Markus	In- en uitmeting door GPS Werkt dit in de tent?	Afgerond
15	25-08-2022	Markus	Emissie uitstoot Uitstoot mag niet meer dan 20 mg zijn, eis van OD	Afgerond
16	25-08-2022	Gemeente Amsterdam	Afzet depots Na keuring zo snel mogelijk afzet zoeken, alle partijen worden gekeurd, reinigbaar en niet-reinigbaar> DAS>afzet	Afgerond
17	25-08-2022	Gemeente Amsterdam	Bemonstering Bemonstering is ook nog een vraag hoe we dat gaan doen, graag ideeën aandragen. Uitgangspunt is .100gr per beunbak voor de parameter zware metalen.	Afgerond
18	25-08-2022	5.1.2,e	E-noses monitoring Zijn de systemen aangesloten en werken deze naar behoren?	Afgerond
19	25-08-2022	Markus	Lozingsvergunning Lozingsvergunning is bepaald op volgorde van de waterzuivering van het bestek, weliswaar is dit	Afgerond

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			veranderd nu. Markus heeft de Lozingsvergunning nog nodig.	
20	25-08-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Trillingsmeters Koopmans Trillingsmeters Koopmans staat niet omschreven in bestek, gem. A'dam doet voor- en nacontrole, grondwaterstanden, spanningsmeters, offertes worden door 5.1,2,e en 5.1,2,e doorgenomen ter beoordeling.	Afgerond
21	25-08-2022	Markus	Plan bij verhoogde emissie meting Wat gebeurt er als de emissies worden waargenomen die en/of hoger zijn dan de voorschriften? Wat is de procedure, hoe gaat met te werk? Risico-inventarisatie? Schadebeperking.	Afgerond
23	22-09-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Toelichtingsdocument Visi opstellen 5.1,2,e gaat een toelichting maken van hoe te werken met VISI, dit wordt gedeeld met Markus.	Afgerond
24	22-09-2022	Markus	Poortbeleid Voorkomen dat onbevoegde het terrein op lopen. Poortwacht invoeren, wellicht m.b.v. social return.	Afgerond
26	22-09-2022	5.1,2,e	Trillingsmeter – Markus toevoegen 5.1,2,e en 5.1,2,e toevoegen aan de telefoonnummers lijst, hierbij worden meldingen gedeeld bij overschrijden van grenswaardes.	Afgerond
27	27-10-2022	5.1,2,e	Afzet verontreinigd veen De wens vanuit de arbeidsinspectie en de directie is om de partij hoog verontreinigd veen gelijk af te voeren naar een stortlocatie zonder daar te veel handelingen op los te laten 5.1,2,e kijkt nog wat we kunnen doen met de wijze van verwerking.	Afgerond
29	27-10-2022	5.1,2,e	Bewonersbrief Het delen van de bewonersbrieven met Markus. De tweede is nog aanstaande	Afgerond
30	27-10-2022	Markus	Dossier van werving personeel t.b.v. SROI Het delen van het dossier van Markus betreffende het werven van personeel om hierover inzicht te geven aan Amsterdam.	Afgerond
31	27-10-2022	Markus	Digitale tekeningen grondstromen Het maken van de tekeningen en vervolgens delen in Visi. 5.1,2,e meenemen in dit proces is cruciaal.	Afgerond
32	27-10-2022	Markus	Puin toepassen als grond Puin kan wellicht toegepast worden als grond, heeft te maken met de percentages grond/puin	Afgerond
33	27-10-2022	Markus	Kerstreces Nagaan wat de wensen en eisen zijn betreffende het vrij nemen tijdens het kerstreces. Volgend bouwoverleg wordt hier een besluit over genomen.	Afgerond
34	27-10-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Afsluitende laag bouwplaats Post in het bestek, 12000 m2 plastic over het terrein. Een afsluitende cellulose laag met een schraal vegetatiemengsel over het hele terrein is	Afgerond

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			een beter alternatief. Besluit maken wat het nu wordt.	
35	27-10-2022	5.1,2,e / 5.1,2,e	Brief Arbeidsinspectie delen Markus een kopie van de brief van de Arbeidsinspectie sturen	Afgerond
36	17-11-2022	Markus	Planning t.b.v. grondbalans Een planning opstellen om inzichtelijk te krijgen wanneer en welke hoeveelheid grond aangevoerd moet worden.	Afgerond
37	17-11-2022	5.1,2,e	Aanvoer (verontreinigde) klei Vanuit bestek dient er (verontreinigde) klei aangevoerd te worden t.b.v. afdichtende laag. 5.1,2,e gaat na of Amsterdam dit vanuit het grondbalans kan leveren.	Afgerond
38	17-11-2022	5.1,2,e	Acceptant Slib 5.1,2,e gaat op zoek naar een acceptant voor verontreinigde slib.	Afgerond
39	17-11-2022	5.1,2,e	Appendix Boskalis V&G-plan Een apart overleg inplannen om dit te bespreken.	Afgerond
40	17-11-2022	Markus	Verlichting Bouwterrein De verlichting op het bouwterrein op orde brengen, in de ochtend is het nog best gevaarlijk wanneer het nog heel donker is.	Afgerond
41	17-11-2022	Markus	Verantwoordelijkheid terrein in het weekend (afwezigheid Markus) In het weekend zijn er geregeld onderaannemers aan werk bij afwezigheid van Markus. Verantwoordelijkheid ligt bij Markus, tenzij hier zwart op wit anders wordt vastgesteld	Afgerond
42	17-11-2022	5.1,2,e	Invloed damwandwerkzaamheden op Koopmans Een apart overleg inplannen met een kleiner comité om dit te bespreken.	Afgerond
43	17-11-2022	5.1,2,e	MKI 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e hoe gaan we om met MKI tijdens dit werk.	Afgerond
45	17-11-2022	Markus	Gasolie De prijzen van gasolie zijn ook de pan uit geschoten. Markus stelt de extra kosten hiervan op in een Excel en deelt deze met Amsterdam.	Afgerond
46	15-12-2022	Markus	Camerabeelden werkzaamheden tent Amsterdam kan de camerabeelden niet inzien, Markus gaat kijken wat zij kunnen betekenen voor Amsterdam	Afgerond
47	12-01-2023	5.1,2,e / 5.1,2,e	Communicatie bewoners verwijderen tent Naar de bewoners moet gecommuniceerd worden waarom de tent binnenkort weg mag.	Afgerond
48	12-01-2023	5.1,2,e	Controle vervuiling grondwater	Afgerond

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Nagaan of de metingen van het grondwater geen verhoogde waardes bevatten na mogelijke vaarbewegingen.	