Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:38
Aan: [redacted]
CC: [redacted]

Onderwerp: Werktekening Grimburgwal
Bijlagen: Naaldenplan veiligheidsmaatregelen

Beste [redacted],

Ik heb intussen ook van Vernieuwing nog een reactie ontvangen op de werktekening:
Graag de C9 naalden uit detail 3,5 en 7 de volledige planklengte (van kop tot teen) laten lopen ipv de nu weergegeven 6 meter. De naald kan over de volledige lengte gestaffeld met een kettinglas gelast worden conform detail 1 van bijgevoegd naaldenplan.

Zou je dit op de werktekening willen verwerken?

Specificaties hekwerken volgen nog zsm.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren