Van: [redacted]
Verzonden: maandag 14 september 2020 12:14
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal GBW0101

Prima, als jij aangeeft waar en exact welke informatie je wilt, dan kan [redacted] opdracht geven aan Baars Cipro.

Wat doen we nu met onderstaande melding? Wachten totdat de volledige inspectie volgens jou specificaties zijn afgerond en dan evt 1 actie uitzetten?

Groet,

[redacted]
Gemeente Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 14 september 2020 9:48
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal GBW0101

Hoi [redacted] en [redacted],

Wat mij betreft loopt de opdracht via P&I. Ik zal jullie later vandaag een kaartje sturen met de rakken waar ik graag informatie over wil. Ik heb wel contact gehad met [redacted] maar dat ik vooral om informatie te delen.

Groeten,

[redacted]
Technisch Manager
Bruggen en kademuren

Gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: Monday, September 14, 2020 09:26
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Grimburgwal GBW0101

[redacted],

Ik had vrijdagochtend [redacted] nog gesproken en [redacted] ook hoorde ik van [redacted].
Besproken, dat hij rechtstreeks een opdracht krijgt van [redacted] voor de aanliggende delen, incl 0101.

Ik krijg nu onderstaande mail dat [redacted] vrijdagmiddag ook nog voor [redacted] heeft gedoken. Dit was mij niet bekend. Heeft hij dit nu voor Steenwijk gedaan of rechtstreeks voor ons?

Kan ik op de hoogte gehouden worden de rechtstreeks opdracht aan [redacted] en zijn daar al prijzen van (per uur/ per dag)? Dit ivm de beoordeling van de regieprijzen van Steenwijk.

Willen jullie onderstaande waarschuwing rechtsstrek met [redacted] bespreken of via Steenwijk?

Groet,

[redacted]
Gemeente Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: zondag 13 september 2020 11:30
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Grimburgwal GBW0101

[redacted],

Zie onderstaande bevindingen van Baars-Cipro.
Naar aanleiding van een aanvullende duik vrijdagmiddag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 16:52

Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Grimburgwal GBW0101

[redacted],
Zojuist korte inspectie langs GBW0101 gedaan.
Waterlijn tot onderzijde vloerhout = 67cm.
Waterlijn tot bodem direct voor de kade = 175cm.
Waterlijn tot bodem op 2 meter voor de kade = 230cm.
Grondkering scherm ligt 2 meter achter de voorzijde van de kade.

Geen risico op bezwijken grondkerend scherm.

Twee bevindingen die wel relevant zijn:

- Watersloof had er moeten zitten, maar ontbreekt over 80% van de lengte. Daarmee verhoogd risico op afschuiven.
- Er zit een doorvoer met PVC buis van 180mm, vermoedelijk regenwater. Deze PVC buis heeft tot 20cm vrije ruimte tot het omliggende metselwerk. In deze opening ligt zand. Hier vind dus uitspoeling plaats. Advies: herstellen van de gronddichtheid van deze locatie met vanzelfsprekend het in tact houden van de afwaterende functie (wij hebben een idee hoe dat moet).

We kunnen dus met een gerust hart het weekend in, echter wel aandacht voor met name het tweede punt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Baars-CIPRO
[redacted]
NL-[redacted]
[redacted]
www.baars-cipro.nl

Zelf beroepsduiker worden?
Kijk op http://www.bc-opleidingen.nl voor jouw mogelijkheden!