[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 13 mei 2019 16:19
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Keuring muurtje 2 en 3
Bijlagen: Foto 13-05-19 14 18 21.jpg

Beste [redacted]

Vandaag is [redacted] samen met onze specialist [redacted] bezig geweest met de keuring en bezichtiging van de wapening van muren 2 en 3.

Vanuit dit bezoek zijn een aantal dingen omhoog gekomen.
Muur 3 kloppen niet alle afstanden vanuit wapening en kist, de wapening ligt scheef in de kist. Met een aantal afstandhouders moet dit goed kunnen komen voor de stort. Echter dit moet wel nog gecontroleerd worden morgen voor de stort.
Muur 2 bestaat uit een zuid en noord element
Muur 2 zuid, deze wapening ligt ook niet geheel goed in de kist echter is de wapening hier nog wel in te corrigeren middels afstandhouders zodat deze bij stort goed blijft liggen.

Muur 2 Noord (kant waterwoningen) is afgekeurd, deze wapening ligt ook scheef in de kist en is helemaal verbogen. Ook zijn er lassen van de wapeningskorven gebroken/geknapt. Hier zal nieuwe wapening in moeten voor stort. Deze kan op deze manier morgen niet gestort worden, de wapening die op het moment in de kist ligt kan als verloren beschouwd worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl