Nationaal Energie Advies
Impuls 25
1446 WC Purmerend
Tel : 5.1, 2, e
5.1, @neabv.nl
www.neabv.nl

t.a.v. de heer 5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e Amsterdam

Datum : 5 maart 2024
Betreft : Veiligheidskeuring E
Keurder: 5.1, 2, e Cet nr: IBER 5.1, 2, e

Perceel: 5.1, 2, e te Amsterdam

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u het resultaat van de op 4 maart jl. uitgevoerde veiligheidskeuring van de elektrische-installatie, inclusief de hierop aangesloten voorzieningen in bovengenoemd perceel.

Bij de beoordeling van de tijdens de uitvoering van de veiligheidskeuring verkregen gegevens is de NEN 1010,4e druk voor de elektrische installatie gehanteerd.

Tijdens de uitvoering van deze veiligheidskeuring hebben wij geconstateerd dat er geen bezwaar is, tegen het gebruik van de gecontroleerde installatie.

De factuur met betrekking tot bovengenoemde keuringswerkzaamheden wordt u separaat toegezonden.

Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

De heer 5.1, 2, e

Nationaal Energie Advies
Impuls 25
1446 WC Purmerend
Tel : 5.1, 2, e
5.1, @neabv.nl
www.neabv.nl

Bij de inspectie is met de volgende meetinstrumenten een meting verricht:

Soort meetinstrument:	Merk / Type:	Serienummer	Kalibratiedatum
Universeel Meetapparaat	*Profitest 0100 II*	*M520A*	*2024*
Laagohmige weerstandmeter	*ABB Metraohm 413*	*avk2001041*	*2024*
Drukmeter	*Euro Index / ST*	*034200740*	*2024*

Groepenkast



Stelsel	TT		*3*	**Fase**
Eindgroepen	*8*	**St**	*1*	**Fase**
Eindgroepen	2	**St**	3	**Fase**
Aardlek	*4*	**St**	*1*	**Fase**
Hoofdschakelaar	*1*	**St**	*40*	**Amp**

Metingen groepenkast

Aardcircuitweerstand				*1,83*	**Ω**	Voldoende		*ja*		
UL PE				*0,1*	**V**	Voldoende		*ja*		
Aardlekbeveiliging	30	**mA**	tijd	*10*	ms	stroom	*24*	**mA**	Voldoende	*ja*
Aardlekbeveiliging	30	**mA**	tijd	*14*	ms	stroom	*23*	**mA**	Voldoende	*ja*
Aardlekbeveiliging	30	**mA**	tijd	*12*	ms	stroom	*21*	**mA**	Voldoende	*ja*
Aardlekbeveiliging	30	**mA**	tijd	*11*	ms	stroom	*20*	**mA**	Voldoende	*ja*